

Jurnal de proiect

AMENAJAREA DE SPATII VERZI PE IMOBILE ABANDONATE SAU DEGRADATE DIN MUNICIPIUL ZALĂU - ETAPA I

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de investiții 4.2: Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Nr.crt.	Data	Activitatea desfășurată
1.	14.08.2018	S-a depus on line în MySMIS cererea de finanțare "AMENAJAREA DE SPATII VERZI PE IMOBILE ABANDONATE SAU DEGRADATE DIN MUNICIPIUL ZALĂU - ETAPA I".
2.	august 2018 - decembrie 2019	S-au derulat procedurile de verificare a conformității administrative, de evaluare tehnico – financiară și precontractare.
3.	30.12.2019	S-a semnat contractul de finanțare nr. 5033/30.12.2019. Valoarea contractului de finanțare cu TVA este de 15.602.917,79 lei.
4.	17.01.2020	S-a semnat contractul pentru execuția de lucrări nr. 2721/17.01.2020, cu Asocieria Avril SRL cu Chilia SRL. Valoarea contractului cu TVA este de 12.725.872,10 lei. Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 24.03.2020.
5.	21.01.2020	S-a semnat contractul pentru asistență tehnică din partea proiectantului, nr. 3411/21.01.2020, cu Rono Aqua SRL. Valoarea contractului cu TVA este de 38.071,67 lei. Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 19.03.2020.
6.	23.01.2020	S-a depus la OI cererea de prefinanțare nr. 1 în valoare de 1.340.000,00 lei.
7.	23.01.2020	S-a semnat contractul de dirigenție de șantier (4 loturi) nr. 4181/23.01.2020, cu Dircons Mad SRL. Valoarea contractului cu TVA este de 28.487,59 lei. Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 09.07.2020.
8.	23.01.2020	S-a semnat contractul de dirigenție de șantier (6 loturi) nr. 4179/23.01.2020, cu Asocieria Prestco SRL - Dircons Mad SRL. Valoarea contractului cu TVA este de 150.708,16 lei. Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 15.05.2020.

9.	10.02.2020	S-a încasat cererea de prefinanțare nr. 1 în valoare de 1.340.000,00 lei.
10.	13.02.2020	S-a semnat actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare, referitor la modificarea bugetului proiectului conform instrucțiunii nr. 135/23.01.2020, emisă de AMPOR.
11.	27.02.2020	Semnarea contractului de informare și publicitate nr. 13140/27.02.2020, cu Inbox Print SRL. Valoarea contractului cu TVA este de 8.721,51 lei. Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 19.03.2020.
12.	09.03.2020	S-a semnat actul adițional nr. 1/09.03.2020 la contractul nr. 4179/23.01.2020 - dirigenție de șantier - 6 loturi, prin care se aduc modificări la articolul 4 referitoare la Obiectul principal al contractului și completări la art. 9 referitoare la Obligații principale ale prestatorului. Dosarul aferent actului adițional a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 07.07.2020.
13.	11.03.2020	S-a publicat comunicatul de presă de lansare a proiectului finanțat, atât în variantă scrisă cât și on line în ziarul Magazin Sălăjean.
14.	08.04.2020	S-a depus la OI raportul de progres nr. 1
15.	13.04.2020	S-a dat ordin de începere a lucrărilor pentru lotul 3 - Coada Lacului, lotul 4 - Viitorului, lotul 6 - V. Deleu, lotul 8 - V. Deleu cu G. Dragalina.
16.	08.05.2020	S-a depus la OI cererea de rambursare nr. 1.
17.	18.06.2020	S-a semnat actul adițional nr. 1/18.06.2020 la contractul de lucrări nr. 2721/17.01.2020, prin care se majorează valoarea contractului cu TVA la 12.781.149,95 lei. Dosarul aferent actului adițional a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 27.07.2020.
18.	22.06.2020	S-a semnat actul adițional nr. 2/22.06.2020 la contractul nr. 4179/23.01.2020 - dirigenție de șantier - 6 loturi, prin care se majorează valoarea contractului cu TVA la 151.282,08 lei. Dosarul aferent actului adițional a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 07.07.2020.
19.	22.06.2020	S-a semnat actul adițional nr. 1/22.06.2020 la contractul nr. 4181/23.01.2020 - dirigenție de șantier - 4 loturi, prin care se majorează valoarea contractului cu TVA la 28.627,80 lei. Dosarul aferent actului adițional a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 09.07.2020.
20.	02.07.2020	S-a depus la OI raportul de progres nr. 2
21.	27.07.2020	S-au amplasat și recepționat două panouri temporare, la amplasamentul aferent lotului 4 – Viitorului și lotului 10 - CFR 1 și 2.
22.	10.08.2020	S-a dat ordin de începere a lucrărilor pentru lotul 1 - Cartier Meseș, lotul 2 - str. Oborului, lotul 5 - Aleea Digului, lotul 7 - Str. Simion Bărnuțiu, lotul 9 - Str. Gh. Doja cu str. B.P. Hașdeu și lotul 10 - CFR 1 și 2.
23.	28.09.2020	Lucrările au fost sistate pentru lotul 1- Meseș

24.	12.10.2020	S-a semnat actul adițional nr. 2/12.10.2020 la contractul de lucrări nr. 2721/ 17.01.2020 - prelungire termen finalizare lucrări cu 90 zile, până în 10.01.2021;
25.	15.10.2020	Lucrările au fost sistate pentru lotul 5-Aleea Digului
26.	26.10.2020	A fost depusă cererea de rambursare nr. 2.
27.	27.10.2020	A fost depusă cererea de prefinanțare nr. 2.
28.	24.11.2020	Lucrările au fost sistate pentru loturile 3-Coada Lacului, 7-S. Bărnăuțiu și 10- CFR 1 și 2
29.	26.11.2020	Au fost sistate lucrările pentru lotul 2-Oborului și lotul 9-Gh. Doja cu BP Hașdeu
30.	17.12.2020	A fost depusă cererea de rambursare nr. 3.
31.	07.01.2021	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 4.
32.	08.01.2021	S-a semnat actul adițional nr. 3/08.01.2021 la contractul de lucrări nr. 2721/ 17.01.2020 - prelungire termen finalizare lucrări cu 30 zile, până în 09.02.2021;
33.	26.01.2021	A fost încheiat actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare pentru modificarea bugetului proiectului și prelungirea perioadei de implementare a proiectului până în 31.01.2022.
34.	08.02.2021	S-a semnat actul adițional nr. 4/08.02.2021 la contractul de lucrări nr. 2721/ 17.01.2020 - prelungire termen finalizare lucrări până în 31.03.2021.
35.	25.03.2023	S-a semnat actul adițional nr. 5/25.03.2021 la contractul de lucrări nr. 2721/ 17.01.2020 – aprobare dispoziții de șantier
36.	06.04.2021	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 5
37.	16.04.2023	S-a semnat actul adițional nr. 6/16.04.2021 la contractul de lucrări nr. 2721/ 17.01.2020 - prelungire termen finalizare lucrări până în 10.11.2021
38.	10.05.2021	A avut loc recepția la terminarea lucrărilor la lot. 4.Viitorului, lot. 6.V. Deleu și lot 8.V. Deleu cu G-ral Dragalina.
39.	13.05.2021	Lucrările au fost sistate pentru lotul 2.Oborului
40.	24.05.2021	A fost depusă cererea de rambursare nr. 4.
41.	18.06.2021	A fost depusă cererea de prefinanțare nr. 3.
42.	25.06.2021	S-a semnat actul adițional nr. 7/25.06.2021 la contractul de lucrări nr. 2721/ 17.01.2020 – majorare valoare contract la 12.792.276,61 lei cu TVA.
43.	06.07.2021	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 6
44.	15.07.2021	A avut loc recepția la terminarea lucrărilor la lotul 3.Coada Lacului.
45.	28.07.2021	A fost depusă cererea de rambursare nr. 5.
46.	05.10.2021	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 7
47.	11.10.2021	A avut loc recepția la terminarea lucrărilor la lotul nr. 7. Simion Bărnăuțiu și lotul nr. 9. Str. Gh. Doja cu str. B.P. Hașdeu

48.	04.11.2021	S-a semnat actul adițional nr. 8/04.11.2021 la contractul de lucrări nr. 2721/ 17.01.2020 - prelungire termen finalizare lucrări cu 5 luni de la ordinul de reîncepere a lucrărilor.
49.	10.11.2021	Au fost finalizate lucrările la lotul 5.Aleea Digului și lotul 10. CFR 1 și 2.
50.	15.11.2021	A fost depusă cererea de rambursare nr. 6
51.	08.12.2021	S-a semnat actul adițional nr. 9/08.12.2021 la contractul de lucrări nr. 2721/ 17.01.2020 - aprobare dispoziții de șantier.
52.	09.12.2021	S-a semnat actul adițional nr. 10/09.12.2021 la contractul de lucrări nr. 2721/ 17.01.2020 – majorare valoare contract la 13.053.852,55 lei cu TVA.
53.	10.01.2022	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 8
54.	13.01.2022	A fost încheiat actul adițional nr. 3/13.01.2022, la contractul de finanțare, prin care se prelungeste perioada de implementare a proiectului până în 31.12.2023.
55.	27.01.2022	A fost depusă cererea de rambursare nr. 7
56.	22.02.2022	A fost depusă cererea de prefinanțare nr. 4.
57.	01.04.2022	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 9
60.	09.05.2022	S-a dat ordin de reîncepere a lucrărilor la lotul 2.Oborului.
61.	01.07.2022	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 10
62.	08.08.2022	S-a semnat actul adițional nr. 11/08.08.2022 la contractul de lucrări nr. 2721/ 17.01.2020 – majorare valoare contract conform OG 64, la 13.852.993,97 lei cu TVA.
63.	26.09.2022	S-a semnat actul adițional nr. 12/26.09.2022 la contractul de lucrări nr. 2721/ 17.01.2020 – prelungire durată finalizare lucrări până în 08.02.2023.
64.	03.10.2022	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 11
65.	10.01.2023	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 12
66.	06.02.2023	S-a dat ordin de reîncepere a lucrărilor la lotul 1. Cartier Meseș
67.	14.03.2023	A fost depusă la OI cererea de rambursare nr. 8
68.	20.03.2023	A fost depusă la OI cererea de prefinanțare nr. 5.
69.	04.04.2023	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 13