

Jurnal de proiect  
**CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV "AVRAM  
IANCU" DIN MUNICIPIUL ZALĂU**  
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon  
Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a  
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în  
sectorul locuințelor. Operațiunea B - Clădiri publice

Nr. crt.	Data	Activitatea desfășurată
1.	28 iunie 2017	Depunerea cererii de finanțare la Organismul intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest
2.	29 august 2018	Semnarea contractului de finanțare
3.	18 septembrie 2018	Publicare anunț de participare în SEAP (Sistemul electronic de achiziții publice) pentru achiziția execuției lucrărilor, elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului; termen depunere oferte: <b>9 octombrie 2018.</b>
4.	9 octombrie 2018	Semnare contract de servicii nr. 61875, pentru informare și publicitate, cu SC Accent Art SRL Zalău. Valoarea contractului este de 3.800,86 lei (incl. TVA).
5.	15 octombrie 2018	Publicare comunicat de presă nr. 1.
6.	31 octombrie 2018	Depunerea cererii de rambursare nr. 1, în valoare totală de 121.538,34 lei.
7.	26 noiembrie 2018	Este transmisă notificarea nr. 1 la contractul de finanțare, pentru actualizarea planului de achiziții și a calendarului de activități.
8.	6 decembrie 2018	Se transmite către OI POR raportul de progres trimestrial nr. 1.
9.	13 februarie 2019	Semnarea <b>contractului de execuție lucrări, elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului, nr. 8788, cu SC Drum Construct SRL, având ca subcontractant SC Prefcon SRL.</b> Valoarea totală a contractului este de 10.589.972,40 lei (incl. TVA).



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

10.	20 februarie 2019	Are loc vizita de monitorizare nr. 1 din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord Vest.
11.	27 februarie 2019	Se transmite către OI POR raportul de progres trimestrial nr. 2.
12.	19 martie 2019	Solicitare prefinanțare 1. Prefinanțarea a fost încasată în data de 2 aprilie 2019.
13.	10 mai 2019	Instalarea panoului temporar, măsură obligatorie, conform contractului de finanțare.
14.	3 mai 2019	Este transmisă notificarea nr. 2 la contractul de finanțare, pentru actualizarea cererii de finanțare (plan de achiziții, calendar activități, buget).
15.	30 mai 2019	Se transmite către OI POR raportul de progres trimestrial nr. 3.
16.	10 iunie 2019	Se încheie actul adițional nr. 1 la contractul de execuție lucrări, elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului, prin care se modifică modalitatea de plată.
17.	11 iunie 2019	Depunerea Proiectului tehnic spre avizare la ADR NV. Avizul a fost obținut în data de 5 august 2019.
18.	27 iunie 2019	Depunerea cererii de rambursare nr. 2, în valoare totală de 28.421,25 lei.
19.	2 iulie 2019	Semnarea <b>contractului de dirigenție de șantier, nr. 49315, cu SC Prestco SRL</b> . Valoarea totală a contractului este de 76.705,21 lei (incl. TVA).
20.	14 august 2019	Se transmite prin notificarea nr. 3 proiectul tehnic avizat de OI POR.
21.	19 august 2019	Sunt demarate lucrările; durata lor este de 18 luni.
22.	22 august 2019	Depunerea cererii de rambursare nr. 3, în valoare totală de 262.084,01 lei.
23.	22 august 2019	Se încheie actul adițional nr. 1 la contractul de dirigenție de șantier, pentru majorarea valorii.
24.	22 august 2019	Se încheie actul adițional nr. 2 la contractul de execuție lucrări, elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului, pentru majorarea valorii.
25.	26 august 2019	A fost depusă cererea de prefinanțare nr. 2. Prefinanțarea a fost încasată în 9 septembrie.
26.	28 august 2019	Se transmite către OI POR raportul de progres trimestrial nr. 4.



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

27.	11 septembrie 2019	Se încheie actul adițional nr. 3 la contractul de execuție lucrări, elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului, pentru acceptarea unui nou subcontractant: SC Tacon SRL.
28.	13 septembrie 2019	Este transmisă notificarea nr. 4 la contractul de finanțare, pentru actualizarea graficului cererilor de rambursare/ prefinanțare.
29.	30 septembrie 2019	Se transmite solicitarea pentru actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare.
30.	19 noiembrie 2019	Se încheie actul adițional nr. 4 la contractul de execuție lucrări, elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului, pentru acceptarea unui nou subcontractant: SC Card Instal SRL.
31.	25 noiembrie 2019	Se semnează actul adițional 1 la contractul de finanțare pentru majorarea valorii proiectului și prelungirea duratei de implementare.
32.	2 decembrie 2019	Se transmite către OI POR raportul de progres trimestrial nr. 5.
33.	10 decembrie 2019	Se depune cererea de rambursare nr. 4, în valoare totală de 139.090,33 lei, cererea fiind certificată de AM POR în data de 27 ianuarie 2020.
34.	1 aprilie 2020	Se depune cererea de rambursare nr. 5, în valoare totală de 593.573,83 lei, cererea fiind certificată de AM POR în data de 24 aprilie 2020.
35.	6 aprilie 2020	A fost depusă cererea de prefinanțare nr. 3. Prefinanțarea a fost încasată în 29 aprilie 2020.
36.	24 iunie 2020	Se depune cererea de rambursare nr. 6, în valoare totală de 600.900,51 lei, cererea fiind certificată de AM POR în data de 21 iulie 2020.
37.	1 iulie 2020	Este transmisă notificarea nr. 5 la contractul de finanțare, pentru actualizarea graficului cererilor de rambursare/ prefinanțare.
38.	2 iulie 2020	A fost depusă cererea de prefinanțare nr. 4. Prefinanțarea a fost încasată în 21 iulie 2020.
39.	31 iulie 2020	Lucrările sunt finalizate în procent de 30%.
40.	30 septembrie 2020	Lucrările sunt finalizate în procent de 35%. Clădirea de săli de clasă este finalizată în procent de 50%.
41.	30 noiembrie 2020	Lucrările sunt finalizate în procent de 45%. Clădirea de săli de clasă este finalizată în procent de 70%. Au demarat lucrările la clădirea sălii de sport.



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) | [facebook.com/inforegio.ro](https://facebook.com/inforegio.ro)

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

42.	17 decembrie 2020	Este transmisă notificarea nr. 6 la contractul de finanțare, pentru actualizare buget.
43.	22 decembrie 2020	Se depune cererea de rambursare nr. 7, în valoare totală de 1.758.424,63 lei, cererea fiind certificată de AM POR în data de 24 februarie 2021. A fost depusă cererea de prefinanțare nr. 5. Prefinanțarea a fost încasată în 24 februarie 2021.
44.	24 februarie 2020	Se încheie actul adițional nr. 5 la contractul de execuție lucrări, elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului, pentru majorarea valorii lucrărilor subcontractate de SC Tacon SRL.
45.	19 ianuarie 2021	Se încheie actul adițional nr. 6 la contractul de execuție lucrări, elaborare proiect tehnic și asistență din partea proiectantului pentru prelungirea duratei execuției lucrărilor cu 6 luni de zile, noul termen de finalizare fiind 17 august 2021.
46.	31 martie 2021	Lucrările sunt finalizate în procent de 70%. Clădirea de săli de clasă este finalizată în procent de 95%, fiind posibilă utilizarea tuturor spațiilor, exceptând sala festivă. Clădirea sălii de sport este în curs de reabilitare.
47.	14 aprilie 2021	Se încheie actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare pentru prelungirea duratei contractului de finanțare cu 7 luni de zile, noul termen de finalizare fiind 30 noiembrie 2021.

Actualizat la data de: 14 aprilie 2021



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional  
2014 - 2020