

Jurnal de proiect

AMENAJARE CENTRUL DE ZI PENTRU COPII ÎN MUNICIPIUL ZALĂU PRIN SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PUNCTULUI TERMIC P.T.17

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritate de investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

| Nr. crt | Data | Activitatea desfășurată |
|---------|---------------------------------|---|
| 1. | 27.04.2018 | Depunerea cererii de finanțare <i>Amenajare Centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinației punctului termic P.T.17</i> |
| 2 | 19.12.2018 | Demararea achiziției de execuție lucrări (procedură de negociere fără publicare prealabilă) |
| 3 | aprilie 2018 – ianuarie 2019 | Perioadă de verificare a conformității administrative, evaluare tehnico – financiară și precontractare. |
| 4 | 31.01.2019 | Semnarea contractului de finanțare nr. 3688 / 31.01.2019 |
| 5 | 06.02.2019 | Transmiterea Proiectului Tehnic la ADR NV pentru verificare și avizare |
| 6 | 13.02.2019 | Demararea achiziției pentru servicii de informare și publicitate (achiziție directă) |
| 7 | 22.02.2019 | Demararea achiziției de servicii asistență tehnică din partea proiectantului (licitație deschisă) |
| 8 | 27.02.2019 | Demararea achiziției serviciului de dirigenție de șantier (achiziție directă) |
| 9 | 04.03.2019 | Semnarea contractului pentru servicii de informare și publicitate (contract nr. 13794/04.03.2019 cu SC ACCENT ART SRL, Zalău) pentru suma de 4.733,23 lei cu TVA. Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NV în data de 07.06.2019 |
| 10 | 14.03.2019 | A fost publicat primul comunicat de presă (cu aviz favorabil nr. 097054/20.02.2019) |
| 11 | 15.03.2019 | Obținerea avizului favorabil pentru Proiectul Tehnic |



| | | |
|----|------------|--|
| 12 | 18.03.2019 | A fost depusă cererea de prefinanțare 1 în valoare de 125.000,00 lei. Cererea a fost autorizată în data de 29.03.2019 |
| 13 | 29.03.2019 | Semnarea contractului de execuție lucrări (contract nr. 20184/29.03.2019 cu SC TACON SRL, Zalău) pentru suma de 2.740.449,69 lei Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NV în data de 08.04.2019 Semnarea contractului de servicii de dirigenție de șantier (contract nr. 20186/29.03.2019 cu PFA Mureșan Adrian Daniel, Zalău) pentru suma de 44.906,53 lei fără TVA (prestatorul nu este plătitor de TVA) Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NV în data de 05.09.2019 |
| 14 | 15.05.2019 | Se dă ordinul de începere a lucrărilor cu data de 22.05.2019 |
| 15 | 20.05.2019 | Semnarea contractului pentru servicii de asistență tehnică (contract nr. 31513/20.05.2019 cu SC Konkret Studio SRL) pentru suma de 25.347,00 lei cu TVA Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NV în data de 21.06.2019 |
| 16 | 06.06.2019 | A fost depusă cererea de rambursare nr.1 (afereză cererii de prefinanțare) în valoare de 67.577,93 lei. Cererea a fost avizată în data de 05.11.2019 |
| 17 | 28.06.2019 | A fost semnat actul adițional nr.1 la contractul de lucrări, pentru majorarea prețului convenit (majorare cost manopera ca urmare a creșterii contribuției asiguratorii pt.muncă). Majorarea este în cuantum de 16.963,52 lei cu TVA. Valoarea contractului se modifică și devine 2.757.413,21 lei cu TVA. Dosarul actului adițional este transmis la ADR nv in data de 05.09.2019 A fost semnat actul adițional nr.1 la contractul pt. servicii dirigenție de șantier pentru majorarea prețului convenit (majorare cost proporțional cu majorarea valorii contractului de lucrări). Majorarea este în cuantum de 277,97 lei fără TVA. Valoarea contractului se modifică și devine 50.184,50 lei fără TVA (prestatorul nu este plătitor de TVA) Dosarul actului adițional este transmis la ADR nv in data de 05.09.2019 |
| 18 | 03.07.2019 | A fost depusă cererea de prefinanțare 2 în valoare de 334.779,00 lei. Cererea a fost autorizată în data de 08.08.2019 |



| | | |
|----|------------|--|
| 19 | 05.09.2019 | A fost depusă cererea de rambursare nr.2 (afertă cererii de prefinanțare) în valoare de 327.282,71 lei. Cererea a fost avizată în data de 21.08.2019 |
| 20 | 12.09.2019 | A fost montat panoul temporar (cu aviz favorabil nr.10370/12.04.2019) |
| 21 | 10.09.2019 | A fost depusă cererea de prefinanțare 3 în valoare de 334.779,00 lei. Cererea a fost autorizată în data de 23.10.2019 |
| 22 | 19.11.2019 | A fost depusă cererea de rambursare nr.3 (afertă cererii de prefinanțare) în valoare de 278.064,03 lei. Cererea a fost avizată în data de 23.12.2019 |
| 23 | 25.11.2019 | A fost depusă cererea de prefinanțare 4 în valoare de 334.779,00 lei. Cererea a fost autorizată în data de 23.12.2019 |
| 24 | 19.03.2020 | A fost depusă cererea de rambursare nr.4 (afertă cererii de prefinanțare) în valoare de 77.362,90 lei. Cererea a fost avizată în data de 22.04.2020 |
| 25 | 26.03.2020 | Este semnat actul adițional 2 la contractul de lucrări prin care se prelungeste durata executării lucrărilor cu 98 de zile (ca urmare a suspendării lucrărilor pe timp de iarnă). Dosarul actului adițional a fost transmis la ADR NV in data de 04.05.2020 |
| 26 | 28.04.2020 | A fost depusă cererea de plată nr. 1 în valoare de 36.683,73 lei. Contravaloarea cererii a fost încasată în data de 19.06.2020 |
| 27 | 08.05.2020 | A fost depusă cererea de rambursare nr.5 (afertă cererii de prefinanțare) în valoare de 296.575,86 lei. Cererea a fost avizată în data de 09.06.2020. |
| 28 | 14.05.2020 | A fost depusă cererea de prefinanțare 5 în valoare de 1.004.339,00 lei. Cererea a fost autorizată în data de 24.06.2020 |
| 29 | 24.06.2020 | Este semnat actul adițional 3 la contractul de lucrări prin care se prelungeste durata executării lucrărilor cu 60 de zile (întârzieri cauzate de starea de urgență). Dosarul actului adițional a fost transmis la ADR NV in data de 29.06.2020 |
| 30 | 29.06.2020 | A fost depusă cererea de rambursare nr.6 (afertă cererii de plată 1) în valoare de 36.683,73 lei. |
| 31 | 31.07.2020 | A fost depusă cererea de rambursare nr.7 (afertă cererii de prefinanțare) în valoare de 982.377,79 lei. |
| 32 | 21.08.2020 | A fost depusă cererea de prefinanțare 6 în valoare de 1.004.339,19 lei. |

