

Jurnal de proiect

Cresterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 și V1 din Municipiul Zalău

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiție 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale

Nr. crt	Data	Activitatea desfășurată
1	12.01.2018	Încărcarea spre evaluare a cererii de finanțare (inclusiv documentații tehnico-economice)
2	13.01.2018 – 06.03.2019	Perioadă de verificare a conformității administrative, evaluare tehnico – financiară și contractare
3	07.03.2019	Semnarea contractului de finanțare nr. 3959 / 07.03.2019
4	08.04.2019	Demararea achiziției serviciului de informare și publicitate pentru proiect (achiziție directă)
5	24.05.2019	Încheierea contractului de informare și publicitate cu SC Inbox Print SRL pentru suma de 5.628,70 lei cu TVA.
6	11.06.2019	A fost depus primul raport trimestrial de progres
7	27.06.2019	A fost transmis către ADR NV, spre verificare, dosarul achiziției serviciului de informare și publicitate
8	21.08.2019	Depunere proiect tehnic la ADR NV Cluj Napoca, pentru verificare și avizare
9	22.08.2019 – 17.10.2019	Verificare proiect tehnic, transmitere și răspuns la solicitare clarificări



10	17.09.2019	A fost depus cel de-al doilea raport trimestrial de progres
11	18.10.2019	Avizarea proiectului tehnic de către ADR NV
12	31.10.2019	Demararea achiziției serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului pt. proiect, pe parcursul desfasurarii lucrarilor (licitație deschisă)
13	20.11.2019 - 03.03.2020	Documentația de atribuire pt. contractul de execuție lucrări a fost postată în SEAP (procedură simplificată) Prin raportul procedurii nr.13948/03.03.2020 procedura de achiziție a fost anulată, întrucât nu au existat oferte.
14	10.01.2020	A fost depus cel de-al treilea raport trimestrial de progres
15	13.03.2020 – 24.04.2020	A fost demarată procedura de negociere fără publicare pentru achiziția contractului de lucrări Prin raportul procedurii 22434 / 24.04.2020 procedura a fost anulată întrucât singura ofertă depusă (pt. un singur bloc), nu a fost admisibilă.
16	16.03.2020	A fost depus cel de-al patrulea raport trimestrial de progres
17	25.03.2020	Încheierea contractului de AT din partea proiectantului cu SC Kes Business SRL pentru suma de 11.543,00 lei cu TVA
18	15.05.2020 – 06.07.2020	A fost reluată achiziția și documentația de atribuire pt. contractul de execuție lucrări a fost postată în SEAP (procedură simplificată). Prin raportul procedurii 35289 / 06.07.2020 procedura a fost anulată întrucât singura ofertă depusă nu a fost admisibilă.
19	11.06.2020	A fost depus cel de-al cincilea raport trimestrial de progres
20	17.07.2020	A fost transmis către ADR NV, spre verificare, dosarul achiziției serviciului de asistență tehnică
21	30.07.2020	A fost reluată achiziția și documentația de atribuire pt. contractul de execuție lucrări a fost postată din nou în SEAP (procedură simplificată), cu termen de depunere 19.08.2020. Nu s-au depus oferte, ca urmare procedura a fost anulată prin raportul procedurii nr. 47333 / 31.08.2020
22	11.08.2020	Vizita la fata locului idn partea coordonator programe / OM

