

## JURNAL DE PROIECT

TITLU PROIECT: MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ZALĂU 2023, SMIS 122136

### PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de investiție 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,

Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Nr. crt.	Data	Activitatea desfășurată
1.	14.09.2015	Demararea achiziției publice directe pentru servicii de elaborare a PMUD (planul de mobilitate urbană) a municipiului Zalău.
2.	19.11.2015 27.01.2016 19.05.2016	Încheierea contractului de servicii de elaborare a PMUD nr. 66.885/19.11.2015, cu firma SC FIP CONSULTING SRL ONEȘTI, la valoarea de 158.131,00 lei cu TVA. S-a încheiat AA1 (actul adițional) nr. 5228/27.01.2016 pentru modificarea valorii contractului la suma de 153.030 lei cu TVA (modificarea cotei TVA). S-a încheiat AA2 nr. 35.199/19.05.2016 pentru prelungirea duratei contractului.
3.	26.09.2016	Demararea achiziției directe pentru servicii de întocmire documentație cadastrală pentru înscrierea în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a unor străzi din municipiul Zalău (ref. la str. 22 Decembrie 1989)
4.	23.11.2016	Încheierea contractului de servicii de întocmire documentație cadastrală cu PFA Tarcea Ioan, nr. 76.567/23.11.2016, cu valoarea de 6.000 lei fără TVA pentru str. 22 Decembrie 1989 (prestator neplătitor de TVA)
5.	22.02.2017	Demararea achiziției publice prin procedură simplificată, pe loturi, pentru serviciul de întocmire a documentațiilor cadastrale necesare înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a unor

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

		imobile (străzi, accese carosabile, parcuri, spații verzi, locuri de joacă), proprietate publică a municipiului Zalău (ref. la str. C. Coposu, A. Iancu și Gh. Doja).
6.	27.04.2017 22.08.2017	Încheierea contractului de servicii nr. 26.615/27.04.2017 cu SC TOPO SERVICE SRL Miercurea Ciuc. Valoarea contractului pentru cele trei străzi este: 8.074,63 lei cu TVA. Încheierea actului adițional AA1 nr. 52.631/22.08.2017. - completări la art. privind durata contractului, respectiv la modalitățile de plată.
7.	14.06.2017	Demararea achiziției directe pentru consultanță elaborare studiu de oportunitate pentru fundamentarea gestiunii directe a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate de persoane și analiza de oportunitate.
8.	04.07.2017	Încheierea contractului de servicii pentru elaborarea studiului de oportunitate nr. 41.600/04.07.2017 cu SC FIP CONSULTIN SRL Onești, în valoare de 29.750,00 lei cu TVA.
9.	03.08.2017	Demararea achiziției directe pentru servicii de elaborare a documentației tehnico-economice (DALI+PT) pentru coridor de mobilitate urbană str. 22 Decembrie 1989 (tronson II).
10.	01.09.2017 03.11.2017	Încheierea contractului de servicii nr. 54.790/01.09.2017 cu SC HIPOLIT CONSTRUCT SRL Geoagiu-Băi, în valoare de 95.200,00 lei cu TVA (pentru str. 22 Decembrie 1989 (tronson II). Încheierea actului adițional AA1 cu nr. 70.286/03.11.2017) cu scopul modificării denumirii obiectului contractului.
11.	24.08.2017	Demararea achiziției directe pentru servicii de elaborare a studiului de trafic.
12.	25.09.2017	Încheierea contractului de servicii pentru elaborare studiu de trafic nr. 60.202/25.09.2017 cu SC FIP CONSULTING SRL Onești, în valoare de 40.460,00 lei cu TVA.
13.	27.10.2017	Demararea achiziției publice prin procedură simplificată, pe loturi,

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

		pentru servicii de elaborare a documentației tehnico-economice (faza DALI+PT) și pentru coridoarele de mobilitate urbană str. C. Coposu și. A. Iancu, respectiv str. Gh. Doja.
<b>14.</b>	18.12.2017 14.02.2018 06.08.2018	Încheierea contractului de proiectare nr. 80.622/18.12.2017 cu SC RONOQUA SRL Oradea. Valoarea contractului pentru realizarea proiectării la str. C. Coposu și. A. Iancu, respectiv str. Gh. Doja este 159.817,00 lei cu TVA. Încheierea AA1 nr. 10.256/14.02.2018 și AA2 nr. 48.420/06.08.2018 de prelungire a duratei contractului de servicii.
<b>15.</b>	26.06.2018	Demararea achiziției publice directe pentru consultanță în elaborarea caietului de sarcini pentru achiziția investițiilor de modernizare a sistemului de transport public local de persoane.
<b>16.</b>	24.07.2018	Încheierea contractului de servicii de consultanță nr. 45.818/24.07.2018 cu SC IMPACT CONSULTING SRL București, la valoarea de 14.042,00 lei cu TVA.
<b>17.</b>	27.06.2018	Încărcarea spre evaluare a cererii de finanțare <i>Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023</i> (inclusiv documentații tehnico-economice).
<b>18.</b>	25.09.2018	Demararea achiziției directe pentru servicii de actualizare a studiului de oportunitate privind tipul autobuzelor ce se vor achiziționa.
<b>19.</b>	15.10.2018	Încheierea contractului de servicii nr. 63.372/15.10.2018 cu SC IMPACT CONSULTING SRL București.
<b>20.</b>	28.06.2018 – 03.09.2019	Perioadă de verificare a conformității administrative, evaluare tehnico – financiară și contractare.
<b>21.</b>	<b>04.09.2019</b>	<b>Semnarea contractului de finanțare nr. 4.745/04.09.2019</b>
<b>22.</b>	19.12.2018 – 22.05.2019	Derularea achiziției publice de lucrări prin licitație deschisă cu clauză suspensivă pentru modernizarea coridorului de mobilitate urbană durabilă axa est-vest, str. Gh. Doja.
<b>23.</b>	31.01.2019 – 03.09.2019	Derularea achiziției publice de lucrări prin licitație deschisă cu

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

		clauză suspensivă pentru modernizarea coridorului de mobilitate urbană durabilă axa est-vest, str. Corneliu Coposu și Avram Iancu.
24.	07.12.2019-11.04.2019	Derularea achiziției publice de lucrări prin licitație deschisă cu clauză suspensivă pentru modernizarea coridorului de mobilitate urbană durabilă axa sud, str 22 Decembrie 1989.
25.	20.09.2019 24.10.2019 22.09.2021 01.11.2021.	<b>Încheierea contractului de lucrări nr. 68.306</b> pentru modernizarea coridorului de mobilitate urbană: <b>str. Gh. Doja</b> cu Asocierea SC AVRIL SRL Negrești Oaș și SC DELCAR SRL Zalău, în valoare de 10.117.466,00 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 1/77.189/24.10.2019 la contractul de lucrări privind majorarea valorii contractului de lucrări la 10.153.260,69 lei cu TVA, în baza la solicitarea executantului având ca bază prevederile Lg 227/2015 privind codul fiscal și OUG 114/2018. Încheierea actului adițional nr. 2/66.372/22.09.2021 – prelungire durată; Încheierea act adițional nr. 3/77.170/01.11.2021 – modificare formulă de ajustare preț.
26.	25.09.2019 01.10.2019	S-a încheiat PV de predare a amplasamentului, nr. 69.732. Emiterea ordinului de începere lucrări str. Gh. Doja.
27.	02.12.2019 21.07.2020 01.11.2021 02.06.2022	<b>Încheierea contractului de lucrări nr. 87.015</b> pentru modernizarea coridorului de mobilitate urbană: <b>str. Corneliu Coposu și Avram Iancu</b> cu Asocierea SC AVRIL SRL Negrești Oaș și SC DELCAR SRL Zalău, la valoarea de 12.774.689,35 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 1/39.047/21.07.2020 la valoarea de 12.822.753,31 lei cu TVA, la solicitarea executantului în baza OUG 114/2018 și a Codului fiscal 227/2015 actualizat. Încheierea actului adițional nr. 2/77.059/01.11.2021 – modificare formulă de ajustare; Încheierea act adițional nr. 3/44.499/02.06.2022 – prelungire durată.
28.	20.01.2020	Încheierea PV de predare amplasament. Emiterea ordinului de

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

	09.06.2020	începere pentru data de 09.06.2020, cu adresa nr. 27.439/26.05.2020.
29.	02.12.2019 15.10.2020 11.03.2021 14.06.2021 20.09.2021 30.09.2021 26.10.2021 07.04.2022 08.04.2022.	<b>Încheierea contractului de lucrări nr. 87.009</b> modernizarea coridorului de mobilitate urbană: <b>str 22 Decembrie 1989</b> , cu <b>SC DRUM CONSTRUCT SRL</b> loc. Pericei, jud. Sălaj în valoare de 5.023.734,64 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 1/57.819/15.10.2020 de modificare a valorii la 5.041.858,76 lei cu TVA (OUG 114/2018); încheierea actului adițional nr. 2/15.868/11.03.2021 de prelungire a duratei contractului până în 09.07.2021, încheierea actului adițional nr. 3/40.540/14.06.2021 de prelungire a duratei contractului până în 06.11.2021; Încheierea actului adițional nr. 4/65.682/20.09.2021; Încheierea actului adițional nr. 5/69.029/30.09.2021; Încheierea actului adițional nr. 6/75.670/26.10.2021 – prelungire durată contract; Încheierea actului adițional nr. 7/30.462/07.04.2022 – modificare formulă de ajustare; Încheierea actului adițional nr. 8/33.166/08.04.2022 – prelungire durată contract.
30.	27.04.2020 18.06.2020	S-a predat amplasamentul cu PV nr. 22.523. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor la str. 22 Decembrie 1989 cu adresa 24.419/08.06.2020.
31.	18.12.2020 07.01.2021 01.03.2021 20-27.12.2021 23-24.03.2022	S-au emis ordine de sistare si reincepere lucrari pentru toate coridoarele de mobilitate urbana astfel: str. C. Coposu si A Iancu - 448/16.12.2020 cu data de 18.12.2020 și 58/01.03.2021 cu data de 01.03.2021; str. Gh. Doja - 449/16.12.2020 cu data de 18.12.2020 și nr. 12.697/26.02.2021 cu data de 01.03.2021; str. 22 Decembrie - 5/06.01.2021 cu data de 07.01.2021 și 12.918/01.03.2021 cu data de 01.03.2021.  S-au emis ordinele de sistare a lucrărilor la coridorul C. Coposu și A. Iancu nr. 517/20.12.2021 și la coridorul str. 22 Decembrie 1989

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

		nr. 91.801/27.12.2021. S-au emis ordinele de reluare lucrări la str 22 Decembrie cu nr. 25.542/23.03.2022 și la str. Coposu-Iancu cu nr. 25.917/24.03.2022.
32.	25.03.2020	<b>Încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de finanțare 4.745/04.09.2019</b> de modificare a procentelor privind contribuțiile din FEDR și Bugetul de stat, respectiv din Bugetul local.
33.	28.01.2019- 18.07.2019	Derularea achiziției publice prin licitație deschisă cu clauză suspensivă pentru dotări sistem de transport public.
34.	30.09.2019 08.01.2020 05.02.2020 02.04.2020 11.05.2020 01.03.2021 25.03.2021	<b>Încheierea contractului nr. 70.733 de furnizare dotări sistem de transport public cu Asocierea SC ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL - comuna Ciolpani, jud Ilfov, având terț susținător pe SOR LIBCHAVY SPOL. SR.O – Republica Cehă; SC AIC TRUCKS SRL – comuna Chiajna, jud. Ilfov, cu subcontractant SC IANUS SRL ZALAU; SC RADCOM SRL – București, în valoare de 68.543.583,50 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 1/770/08.01.2020 cu scopul diminuării valorii contractului la 68.536.443,50 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 2/7089/05.02.2020 cu privire la diminuarea valorii contractului la 68.529.303,50 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 3/20.502/02.04.2020 pentru diminuarea valorii contractului la suma de 67.860.502,89 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 4/24.500/11.05.2020 pentru diminuarea valorii contractului la suma de 67.855.546,16 lei cu TVA și modificarea duratei contractului de la 16 la 19 luni. Încheierea actului adițional nr. 5/12.867/01.03.2021 privind modificarea formei juridice a unuia dintre membri asociați și a modalității de eliberare a GBE. Încheierea actului adițional nr. 6/19.602/25.03.2021 cu modificarea duratei contractului de la 19 la 21 de luni. Încheierea actului adițional nr. 7/41.384/169.06.2021 de prelungire a duratei</b>

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020



		contractului de furnizare. Încheierea actului adițional nr. 8/62.730/09.09.2021 de prelungire a duratei contractului de furnizare cu încă 2 luni. Încheierea actului adițional nr. 9/82.985/24.11.2021 de prelungire a duratei contractului; actul adițional nr. 10/93.393/21.12.2021 prelungire a duratei contractului.
35.	19.12.2019	Demarare achiziției conform Legii 123/2012 a energiei electrice și Ordinul ANRE nr. 59/2013, actualizate, privind asigurarea utilităților necesare prin servicii de proiectare și execuție lucrări pentru racordarea stațiilor de încărcare a autobuzelor electrice la rețeaua de energie electrică.
36.	28.05.2020.	Predare amplasamente pe str. Fabricii și str. Gh. Doja pentru realizarea stațiilor electrice de încărcare, PV nr. 27.796/28.05.2020.
37.	28.05.2020 16-18.06.2020 01-29.07.2020 05.08.2020	S-au încheiat pentru 10 autobuze din seria 9,5 m următoarele PV de p-p și recepție: PV recepție nr. 31.560/17.06.2020 și PV predare-primire nr. 27895/28.05.2020, PV recepție nr. 35026/03.07.2020 și PV predare-primire nr. 31051/16.06.2020, PV recepție nr. 35027/03.07.2020 și PV predare-primire nr. 31055/16.06.2020, PV recepție nr. 34520/01.07.2020 și PV predare-primire nr. 31683/18.06.2020, PV recepție nr. 34524/01.07.2020 și PV predare-primire nr. 31790/18.06.2020, PV recepție nr. 39413/22.07.2020 și PV predare-primire nr. 37139/13.07.2020, PV recepție nr. 39414/22.07.2020 și PV predare-primire nr. 37140/13.07.2020, PV recepție nr. 39415/22.07.2020 și PV predare-primire nr. 37141/13.07.2020, PV recepție nr. 39416/22.07.2020 și PV predare-primire nr. 37142/13.07.2020, PV recepție nr. 39417/22.07.2020 și PV predare-primire nr. 37143/13.07.2020, precum și pentru 10 sisteme SIGDE –care echipează fiecare autobuz – care gestionează și diagnostichează

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) | [facebook.com/inforegio.ro](https://facebook.com/inforegio.ro)

		problemele ce pot apărea; S-au montat 10 stații încărcare lentă, conform PV predare - primire nr. 31524/17.06.2020, nr. 31793/18.06.2020 și nr. 37048/ 13.07.2020, precum și PV de recepție nr. 38070/16.07.2020 și nr. 39418/22.07.2020 și 2 stații de încărcare rapidă la amplasamentului de pe str. Fabricii Zalau, conform PV recepție parțială nr. 42270/05.08.2020, precum și 2 transformatoare conform PVRTL nr. 39583/23.07.2020 și nr. 40855/29.07.2020.
38.	30.09-19.11.2020 30.09-14.12.2020	S-au încheiat pentru 10 autobuze și pus în funcțiune, din gama de 12 m, cu PV recepție nr: 55228/06.10.2020//60772/29.10.2020//59471/23.10.2020//62683/09.11.2020//63936/13.11.2020//63937/13.11.2020/64897/19.11.2020//53190/25.09.2020//58167/16.10.2020; s-au predat primit și pus în funcțiune alte 10 stații de încărcare lentă cu PV de recepție și punere în funcțiune 53.882/30.09.2020 în amplasamentul de pe str. Fabricii nr. 30A. S-au montat stațiile de încărcare rapidă, s-a montat sistemul de monitorizare flotă pe cele 65 de autobuze, s-au mai montat validatoare din sistemul de e-ticketing, s-au livrat pentru pregătire carduri pentru călători și operator, alte componente din sistemul de numărare călători, informare în autobuze, punerea în operare a calculatoarelor de bord etc: PV nr. 70565/17.12.2020, PV p-p 54026/30.09.2020//64.176/16.11.2020//69.831/14.12.2020//65534/23.11.2020//47811/01.09.2020
39.	23.01.2020 03.04.2020 01.04.2020	<b>Încheierea contractelor cu SDEE</b> Electrica Sucursala Transilvania Nord pentru <b>proiectare și execuție lucrări</b> nr. 70130/70131/23.01.2020, 70588/03.04.2020, 70589/01.04.2020.
40.	22.04.2019-12.07.2019	Derularea achiziției publice, prin licitație deschisă cu clauză

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) | [facebook.com/inforegio.ro](https://facebook.com/inforegio.ro)



		suspensivă, pentru servicii de dirigenție de șantier.
41.	01.10.2019 24.10.2019 22.03.2021 01.11.2021	<p><b>Încheierea contractului nr. 71. 378 de servicii de dirigenție de șantier</b> pentru coridorul de mobilitate urbană <b>str. Gh. Doja</b> cu Asociera SC PRESCO SRL Zalău și Mureșan Adrian-Daniel – diriginte de șantier Zalău, în valoarea de 75.903,28 lei cu TVA.</p> <p>Încheierea actului adițional nr. 1/77.279/24.10.2019 la contractul de dirigenție de șantier (str Gh Doja), privind majorarea valorii contractului la 76.151,69 lei cu TVA, ca urmare a încheirii actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări pentru str. Gh. Doja; încheierea actului adițional nr. 2/18.219/22.03.2021 de modificare a subcontractanților; Încheierea actului nr. 3/77.170/01.11.2021.</p>
42.	09.12.2019 21.07.2020 22.03.2021	<p><b>Încheierea contractului nr. 88.945 de servicii de dirigenție de șantier</b> pentru coridorul de mobilitate urbană <b>str. C. Coposu și A. Iancu</b> cu Asociera SC PRESCO SRL Zalău și Mureșan Adrian-Daniel – diriginte de șantier Zalău în valoare de 71.497,42 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 1/39.049/21.07.2020 în valoare de 71.561,77 lei cu TVA, ca urmare a încheierii actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări (OUG 114/2018); încheierea actului adițional nr. 2/18.217/22.03.2021 de modificare a subcontractanților.</p>
43.	10.12.2019 15.10.2020 22.03.2021 20.09.2021	<p><b>Încheierea contractului nr. 89.504 de servicii de dirigenție de șantier</b> pentru coridorul de mobilitate urbană <b>str. 22 Decembrie 1989</b>, în valoarea de 38.034,50 lei cu TVA, cu Asociera SC PRESCO SRL Zalău și Mureșan Adrian-Daniel – diriginte de șantier Zalău. Încheierea actului adițional nr. 1/57.828/15.10.2020 pentru modificarea valorii contractului la 38.116,80 lei cu TVA (OUG 114/2018); încheierea actului adițional nr. 2/18.820/22.03.2021 pentru modificarea subcontractanți; încheierea actului adițional nr. 3/65.687/20.09.2021 pentru</p>

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

		modificarea prețului contractului la 32.349,41 fără TVA.
44.	27.03.2019-01.08.2019	Derularea achiziției publice prin licitație deschisă pentru servicii de asistență tehnică din partea proiectantului.
45.	27.09.2019	<b>Încheierea contractului nr. 70.428 de servicii de asistență tehnică</b> din partea proiectantului pentru coridoarele de mobilitate urbană <b>str. Gh. Doja, alături de str. C. Coposu și A. Iancu</b> cu SC RONOQUA SRL Oradea, în valoare de 118.524,00 lei cu TVA.
46.	04.12.2019	<b>Încheierea contractului nr. 87.707 de servicii de asistență tehnică</b> din partea proiectantului pentru coridorul de mobilitate urbană <b>str. 22 Decembrie</b> cu SC HIPOLIT CONSTRUCT PROIECT SRL Geoagiu Băi, jud. Hunedoara, în valoare de 17.255,00 lei cu TVA.
47.	26.09.2019	Predarea amplasamentului la str. Gh. Doja.
48.	01.10.2019	Emiterea ordinului de începere pentru execuția lucrărilor la modernizarea coridorului de mobilitate urbană: str. Gh. Doja.
49.	20.01.2020	Predarea amplasamentului la str. C. Coposu și A. Iancu.
50.	08.11.2019-05.12.2019	Derularea achiziției publice directe pentru servicii de informare și publicitate.
51.	05.12.2019	<b>Încheierea contractului nr. 88.296 de servicii de informare și publicitate</b> cu SC INBOX PRINT SRL, loc Aghireș, com. Meseșenii de jos, jud. Sălaj în valoarea de 11.745,30 lei cu TVA. <b>Încheierea actului adițional nr. 1/49.547 de majorare a valorii acestuia</b> cu 3.407,50 lei.
52.	12-16.12.2019	Apariția comunicatului de presă de lansare proiect, atât în variantă scrisă cât și online, în publicația Magazin Sălăjean.
53.	27.09.2019 28.11.2019 11.12.2019	Pregătirea și încărcarea pe platforma Mysmis a: dosarul achiziției publice a proiectelor tehnice pentru cele trei coridoare de mobilitate urbană, dosarului achiziției publice pentru contractele de

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

19.12.2019	lucrări pentru cele trei coridoare de mobilitate urbană; dosarului
24.01.2019 31.10.2019	achiziției publice pentru contractele de servicii dirigenție de șantier
01.11.2019	pentru cele trei coridoare; a dosarului achiziției publice pentru
02.11.2019	contractele de servicii asistență tehnică din partea proiectantului
25.08.2020	pentru cele trei coridoare; a dosarului actului adițional nr. 1 la
24.08.2020	contractul de lucrări (str. Gh. Doja); a dosarului actului adițional
31.01.2020	nr. 1 la contractul de servicii de dirigenție de șantier (str. Gh Doja);
19.02.2020	a dosarului actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări (str. C.
05.05.2020	Coposu și A. Iancu); a dosarului actului adițional nr. 1 la contractul
22.05.2020	de servicii de dirigenție de șantier (str. C. Coposu și A. Iancu); a
17.12.2020	dosarelor actulelor adiționale nr. 1, 2, 3 și 4 la contractul de
26.05.2020	furnizare dotări pentru sistemul de transport public; a dosarului
22.05.2020	achiziției publice pentru servicii de informare și publicitate; a
25.05.2020	dosarului A.P. pentru elaborarea P.M.U.D cu AA1 (act adițional) și
27.05.2020	AA2; a dosarului A.P. proiectare pentru str. 22 Decembrie cu AA1
21.05.2020	și AA2; a dosarului A.P pentru verificarea P.T. aferent str. 22
28.05.2020	Decembrie; a dosarului A.P. pentru elaborarea Studiului de
26.05.2020	oportunitate; a dosarului A.P. de proiectare pentru str. C. Coposu si
15.09.2020	A. Iancu, precum și str. Gh. Doja cu AA1 și AA2; dosar A.P.
27.09.2019	intabulare str. 22 Decembrie; a dosarului A.P. pentru consultanta
28.11.2019	elaborare caiet de sarcini pentru achizitia sistemului de transport
11.12.2019	public; a dosarului A.P. pentru elaborarea Studiului de trafic; a
25.03.2021	dosarului P.T. (proiect tehnic) pentru str. Gh. Doja; a dosarului P.T.
09.04.2021	(proiect tehnic) pentru str. C. Coposu și A. Iancu; a dosarului P.T.
24.08.2020	(proiect tehnic) pentru str. 22 Decembrie 1989; Încărcarea în
25.08.2020	Mysmis a dosarului actului adițional nr. 5 la contractul de
12.04.2021	furnizare; Încărcarea actului adițional nr. 6 la contractul de
29.06.2021	furnizare; Încărcarea în Mysmis a AA1 la contractele de lucrări,
29.06.2021	respectiv dirigenție de șantier aferente coridorului str. C. Coposu și

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

	21.07.2021 07.12.2021 11.01.2022	A. Iancu; Încărcarea în Mysmis a AA1 la contractele de lucrări, respectiv dirigenție de șantier aferente coridorului str. 22 Decembrie; Încărcarea în Mysmis a AA2 și AA3 la contractul de lucrări la str 22 Decembrie; Încărcarea AA7/41.384/16.06.2021 la contractul de furnizare de prelungire a duratei contractului; Încărcarea în Mysmis a AA1/49.547/16.07.2021; Încărcarea în Mysmis a AA9/82.985/24.11.2021 la contractul de furnizare; Încărcarea în Mysmis a AA10/90.393/21.12.2021 la contractul de furnizare;
<b>54.</b>	10.09.2019, 18.11.2019 16.07.2020 02.11.2020 04.12.2020	Înaintarea către ADR NV a dosarelor CPF1, CPF2, CPF3, CPF4, CPF5 (cereri de prefinanțare).
<b>55.</b>	20.11.2019 28.04.2020, 06.09.2020, 26.06.2020, 06.07.2020, 14.07.2020, 11.08.2020, 27.08.2020, 01.09.2020, 24.09.2020 28.11.2020 03.10.2020 25.06.2021 31.01.2022 29.04.2022	Pregătirea și depunerea la ADR NV/Încărcarea în Mysmis a dosarelor (inclusiv pentru solicitările de clarificări): CR1 (cerere de rambursare), CR2, CR3, CP1 (cerere de plată), CP2, CR4, CR5 afer. CP1, CR6, CR7 afer. CP2, CR8, CR9, CR10, CR11, CR12, CR13.
<b>56.</b>	19.09.2019, 04.10.2019 25.10.2019, 20.11.2019, 04.12.2019, 12.05.2020, 18.05.2020, 18.06.2020, 02.11.2020, 12.07.2020,	Notificări transmise la OI privind actualizări în cererea de rambursare.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

	13.12.2020, 10.03.2021. 23.08.2021 13.12.2021 02.02.2022 02.05.2022 24.06.2022	
57.	21.01.2020	Demararea achiziției publice directe pentru servicii de audit financiar
58.	27.02.2020	Încheierea contractului de servicii de audit financiar nr. 13.292/27.02.2020, cu firma SC SANDICONT SRL ZALĂU. Valoarea contractului este de 7.300,00 lei fără TVA (prestatorul nu este plătitor de TVA).
59.	03.07.2020 23.04.2021	Încheierea PV recepție a raportului preliminar nr. 35.281, încheierea PV de recepție a raportului intermediar nr. 27.504 – servicii de audit financiar.
60.		Încheierea PV de recepție la terminarea lucrărilor la coridor de mobilitate urban durabilă str. Gh. Doja, nr. 90.497/21.12.2021.
61.	27-28.01.2022	Încheierea a 10 buc. PV de instalare pe amplasament și PIF a echipamentelor ITS în cele 10 stații de autobuz modernizate. Încheierea PV de instalare și PIF a sistemelor electronice ITS în cele 10 stații de autobuz modernizate.
62.	04.12.2019 09.03.2020 10.06.2020 10.09.2020 17.12.2020 10.03.2021 03.06.2021 14.09.2021	Realizarea și încărcarea în Mysmis a rapoartelor trimestriale de progres.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

	16.12.2021	
	17.03.2022	
	08.06.2022	



**UAT Municipiul Zalău/ [www.zalausj.ro/](http://www.zalausj.ro/) [primaria@zalausj.ro/](mailto:primaria@zalausj.ro) tel. 0260 610550/ fax. 0260 661869**

**Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020**

[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) | [facebook.com/inforegio.ro](https://facebook.com/inforegio.ro)