



MUNICIPIUL ZALĂU

PRIMAR

450018 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
 Telefon: (40)260.610550 Fax: (40)260.681869
 http://www.zaleusj.ro e-mail: primarie@zaleusj.ro

CENTRALIZATORUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2023, TRIM. III, CU EVIDENȚIEREA EXECUȚIEI CONTRACTELOR CU VALOARE TOTALĂ MAI MARE DE 5.000 EURO (H.G. NR. 583/2016 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2023)

Titlu contract	Nr. contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Numar ofertanti	Furnizor/Prestator/Executant	Parteneri (asociati/terti/sustinatori)	Valoare contract (cu TVA) (RON)	Sursa finantare	Data de inceput contract	Termen finalizare, conform contract	Modificare a cuantumului pretului prin act adițional si data acestuia	Executarea contractului		Pret final (lei cu TVA)	Status (finalizat/ in executie)
												Valoare platita (cu TVA)	Data efectuării plății		
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2016, CU TERMEN DE FINALIZARE ÎN ANUL 2018															
Elaborare a documentației tehnico-economice, faza DALI + PT, pentru „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe S18, Bl.18, P15 și M6, din Municipiul Zalău”	51651/04.08.2016	Servicii	achiziție directă	1	S.C. TAFFO S.R.L		33.600,00	Buget local		50 zile (Etapa I) si 15 zile (Etapa II - de la primire ordin de începere)		21.840,00 11.760,00	16.12.2016		Finalizat
Serviciul de elaborare a doc. tehnico-economice, faza DALI + PT, pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G24-G26-G28 și D22 din mun.Zalău	38825/02.06.2016	Servicii	achiziție directă	1	SC Taffo. SRL		24.240,00	Buget local	02.06.2016	50 zile etapa DALI 15 zile de la primirea ordinului de începere la etapa PT		15.756,00 8.484,00	25.10.2016		Finalizat
Documentație cadastrală necesară înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a imobilului Bulevard Mihai Viteazul	82408/28.12.2016	Servicii	achiziție directă	2	Sofron Sabin I.I.		96.850,00	Buget local	28.12.2016	3 luni					In curs
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2017, CU TERMEN DE FINALIZARE ÎN ANUL 2018															
Amenajare parcare și amenajare peisagistică pentru piața agroalimentară din zona centrală	18789/22.03.2017	Lucrări	procedură simplificată	3	SC DRUM INSERV SRL	SC IANUS SRL	1.387.636,43	Buget local	Ordin de începere lucrari 03.04.2017	6 luni de la emiterea ordinului de începere	Act adițional 1-34924/06.06. 2017 (1.455.078,17 lei cu TVA). Act adițional nr. 2 - 72704/14.11.2017 (1.459.724,01 lei cu TVA). Act adițional nr. 4 - 24937/16.04.2018 (1.463.748,15 lei cu TVA) Act adițional nr. 4 - 24937/16.04.2018 (1.463.748,15 lei cu TVA)	290.388,56 288.029,87 271.022,95 51.676,44 194.142,55 210.968,47	12.06.2017 19.07.2017 07.08.2017 20.12.2017 20.12.2017 26.07.2018	1.109.563,50	Finalizat
Dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții "Amenajare parcare și amenajare peisagistică pentru Piața agroalimentară din zona centrala"	22425/06.04.2017	Servicii	achiziție directă	2	SC PRESTCO SRL		23.086,10	Buget local	06.04.2017	la încheierea procesului verbal de recepție finala a lucrărilor	Act adițional 1-37623/16.06. 2017 (24.208,14 lei cu TVA) Act adițional nr. 2 - 74736/21.11.2017 (24.285,43);Act adițional nr. 3- 24595/13.04.2018 (24.352,38 lei cu TVA) Act adițional nr. 4 44700/18.07.2018 (24.713,15) Act adițional nr. 6 44698 din 18.07.2018 (21.684,98)	4.831,20 4.791,95 4.509,01 859,74 3.229,95	20.06.2017 31.07.2017 07.08.2017 18.01.2018 13.08.2018		Finalizat

Serviciul de întocmire a documentațiilor cadastrale necesare înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a unor imobile (străzi, accese carosabile, parcuri, spații verzi,, locuri de joacă, alipiri, dezlipiri, rețenționări), proprietate publică a Municipiului Zalău	26615/27.04.2017	Servicii	procedură simplificată	1	SC TOPO SERVICE SRL MIERCUREA CIUC		358.853,67	Buget local	27.04.2017	LOT 1.6.8.9-6 luni LOT 3.7.10-5 luni LOT 2.4.5- 4 luni				In curs	
Elaborarea documentației tehnico-economice, faza DALI +DTAC+ PT(verificat de vericatori de proiecte atestati)+DDE pentru "Modernizarea, dezvoltarea și echiparea Stadionului Municipal Zalău"	30078/12.05.2017	Servicii	achiziție directă	6	S.C. CRINDESIGN PROIECT S.R.L. BUCUREȘTI		111.562,50	Buget local	12.05.2017	45 zile (Etapa I) si 45 zile (Etapa II - de la primire ordin de începere)	Act adițional 1- 48561/02.08.2017 (120.309.00 lei cu TVA)	66.461,50	18.10.2017		reziliat
Reparații capitale Stadion Municipal (refacere împrejurime și demolare tribună dinspre B.P. Hașdeu)	44369/14.07.2017	Lucrări	procedură simplificată	6	S.C. PAULO GEPA CONSTRUCT S.R.L.SĂLAJ		991.331,65	Buget local	14.07.2017	6 luni	Act adițional 1 - 81755/21.12.2017 (1.007.266.11); Act adițional nr. 3 - 2450513.04.2018 (1.017.095.49 lei cu TVA)	163.217,84 166.179,30 319.428,49 351.135,91 11.666,34	09.10.2017 15.11.2017 27.04.2018 21.06.2018 11.07.2018		Finalizat
Modernizare str. Cloșca din municipiul Zalău	52686/23.08.2017	Servicii + Lucrări	procedură simplificată	5	SC DRUM INSERV SRL	SC DINAMIC CONCEPT SRL	1.642.984,39	Buget local	23.08.2017	1 lună PT 5luni execuție	Act adițional nr. 1/20560 din 23.03.2018 prelungire termen: Act adițional nr. 2/24935 din 16.04.2018 majorare valoare contract la 1.664.361,55 lei; Act adițional nr. 3/31185 din 15.05.2018 prelungire termen: Act adițional nr. 4/51796 din 24.08.2018 prelungire termen: Act adițional nr.	26.537,00 154.431,88 278.878,20 540.699,51 312.043,98 140.000,00 35.294,04 27.331,12	16.04.2018 14.05.2018 01.08.2018 19.10.2018 03.12.2018 19.12.2018 08.02.2019 18.04.2019	1.664.361,55	finalizat
Consultanță pentru realizarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea deciziei de atribuire directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și a analizei de oportunitate	41600/04.07.2017	Servicii	achiziție directă	2	S.C. FIP CONSULTING S.R.L.		29.750,00	Buget local	04.07.2017	90zile		29.750,00	05.07.2018		finalizata
Elaborarea documentației tehnico-economice, faza DALI + PT, pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A16, Scala și SB15 din Municipiul Zalău	56777/11.09.2017	Servicii	achiziție directă	1	S.C. TAFFO S.R.L.		77.350,00	Buget local	11.09.2017	45 zile (Etapa I) si 30 zile (Etapa II - de la primire ordin de începere)					În curs
Elaborarea documentației tehnico-economice, faza DALI + PT aferentă obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G164 și bloc 80 scara A din Municipiul Zalău	56797/11.09.2017	Servicii	achiziție directă	1	S.C. TAFFO S.R.L.		66.402,00	Buget local	11.09.2017	45 zile (Etapa I) si 30 zile (Etapa II - de la primire ordin de începere)		45153,36 21.248,64	19.12.2017 23.03.2020		finalizata
Modificare rețele stradale Plan Urbanistic Zonal Fermă pomicolă Meseșul	61051/27.09.2017	Servicii	achiziție directă	3	S.C. ART PROIECT S.R.L.		117.215,00	Buget local	27.09.2017	9 luni		53.550,00 63.665,00	12.03.2018 16.07.2018	117.215,00	finalizat
Servicii de curățenie a birourilor, spațiilor interioare și exterioare ale sediului Primăriei municipiului Zalău și a altor spații	47956/31.07.2017	Servicii	achiziție directă	1	SC JUSTBRILL CEAN SRL Zalău		157.245,22	Buget local	31.07.2017	31.07.2018	Act adițional 9991/18.02.2019	13.103,77 lei/tuna	lunar		In curs

Elaborarea documentației tehnico-economice, faza DALI + PT, pentru Reabilitare traseu de drum județean DJ 191C Nușfalău - Crasna - Zalău -Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989 tronson I și Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa sud: str. 22 Decembrie 1989	54790/01.09.2017	Servicii	achiziție directă	I	SC HIPOLIT CONSTRUCT PROIECT SRL Geoagiu Băi		95.200,00	Buget local	01.09.2017	27 zile (Etapa I) si 15 zile (Etapa II - de la primire ordin de incepere)	Act adițional nr. 1/70286 din 03.01.2017 defalcare obiect contract: Act adițional nr. 2/74073 din 20.11.2017 modificare termen predare cu 45 zile pt tronson I	55.930,00 11.900,00 27.370,00	18.04.2018 14.06.2018 20.06.2019	95.200,00	Finaizat
---	------------------	----------	-------------------	---	---	--	-----------	-------------	------------	---	--	-------------------------------------	--	-----------	----------

Modernizare Piața Astralis	61664/29.09.2017	Lucrări	procedură simplificată	5	S.C. LOTUS S.R.L.		2.380.236,74	Buget local	21.11.2017	11 luni	Act adițional 2 nr. 24504/13.04.2018 (2391348.72 lei cu TVA) Act adițional 3 nr. 48171/03.08.2018 (2.541.198.39 lei cu TVA) Act adițional 4 nr. 68840/08.11.2018 (2.567.639.71 lei cu TVA)	732.320,66	17.04.2018	2.559.300,13	Finalizat
Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investiții "Modernizare Piața Astralis"	72408/13.11.2017	Servicii	achiziție directă	2	CHEREJI MIHAI I.I.		22.002,19	Buget local	21.11.2017	11 luni	Act adițional 1 nr. 24507/13.04.2018 (22104.91 lei cu TVA) Act adițional 2 nr. 48172/03.08.2018 (23.490.07 lei cu TVA) Act adițional 3 nr. 69329/09.11.2018 (23.734.49 lei cu TVA)			23.657,39	Finalizat
Actualizare Plan Urbanistic Zonal Ansamblu Rezidențial - locuire, comerț și servicii - zona Brădet	74112/20.11.2017	Servicii	achiziție directă	2	SC BIA.CZ.URB SRL Zalău		56.200,00	Buget local	20.11.2017	10 luni		6.500,00	03.09.2018		Suspendat
Serviciul de pază la baza sportivă "Sala Sporturilor" din municipiul Zalău	74092/20.11.2017	Servicii	achiziție directă	3	SC DIA GUARD PROTECTION SRL		91.392,00	Buget local	20.11.2017	12 luni		91.392,00			finalizat
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe D4 și D30-32 din Municipiul Zalău	74032/20.11.2017	Lucrări	procedură simplificată	1	SC AVRIL SRL Negrești Oaș		1.422.844,01	POR	20.11.2017	12 luni	Act adițional nr. 1 - 24541/13.04.2018 (1.453.002,44 lei cu TVA)	231.093,63 320.599,92 90.957,93 251.154,18 22.180,52 272.032,02	12.07.2018 12.07.2018 18.10.2018 18.10.2018 31.05.2019 31.05.2019	1.188.018,20	Finalizat
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P40 și D111 din Municipiul Zalău	65653/16.10.2017	Servicii	achiziție directă	1	SC TAFFO SRL Baia Mare		49.980,00	Buget local	16.10.2017	45 zile (Etapa I) și 30 zile (Etapa II - de la primire ordin de începere)		84.994,90 67.302,22	17.06.2021 21.10.2021		Finalizat
Modificare PUZ Dealul Morii	62592/03.10.2017	Servicii	achiziție directă	1	SC BIA.CZ.URB SRL Zalău		29.700,00		03.10.2017	03.03.2018	Act ad.nr. 1/9570/12.02.2018 - prelungire termen; Act ad. Nr.2/30985/15.05.2018 - maj. 7.000,0; Act ad.nr. 3/34677/31.05.2018 - prelungire termen; Act ad.nr. 4/50180/14.08.2018 - prelungire termen; Act ad.nr. 5/56425/14.09.2018 - prelungire termen; Act ad.nr. 6/53342/17.07.2019 - prelungire termen;	7.000,0; 9.000,0	19/09/2018; 26.11.2018:	36.700,00	In curs
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A și B, 2A, 2C și B 35, din municipiul Zalău, cod SMIS 117921	71863/10.11.2017	reabilitare termică	procedura simplificată	1,00	SC AVRIL SRL		1.798.808,68	POR 2014-2020	43.054,00	43.419,00		380.075,03	17.05.2018		In curs

Reparatii si amenajare a imobilului Punct Termic 6	63494/06.10.2017	Lucrări	achizitie directa	1	Citadin Zalau SRL		153.882,12	buget local	06.10.2017	06.04.2018	Act additional 1/17040 din 12.03.2018 prelungire termen pana la data de 05.06.2018; Act additional 2/21260 din 27.03.2018 diminuare valoare contract	29.050,02 113.459,54	20.12.2017 21.05.2018	145.606,60	Finalizat
Actualizare a doc.tehnic-economice, faza SF, dupa caz cu elemente de DALI, pentru proiectul "Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalau - Etapa I, II si III"	79802/13.12.2017	Servicii	achizitie directa	1	AGO Proiect Engineering SRL		38.675,00	buget local	13.12.2017	11.02.2018	Act additional nr.1/79802 din 13.12.2017 termenul finalizare etapa II si III este 30 de zile de la Ordinul de incepere a lucrarilor	38.675,00	01.02.2019	38.675,00	finalizat
Elaborare documentații tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI și PT: Trotuare și pistă de biciclete blvd. Mihai Viteazul, Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Simion - Bărnuțiu – Voievod Gelu, Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu – Avram Iancu, Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Gheorghe Doja - Etapa I	80622/18.12.2017	Servicii	procedura simplificata	1	SC RONO AQUA SRL		394.842,00	buget local	18.12.2017	4 luni		225505: 78.827,50; 78.827,50	24.05.2018: 14.12.2018: 06.02.2019		Finalizat
"Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A16, Scala și SB 15"	56777/11.09.2017	Servicii	achizitie directa	1	SC TAFFO SRL Baia Mare		77.350,00	buget local	11.09.2017	Etapa I – 45 zile de la semnarea contractului; Etapa II – 30 zile de la primirea ordinului de incepere		46.410,00	ORDONANTA RE NR. 1 (19.12.2017)		In curs
„Amenajare loc de joaca situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 12 din municipiul Zalău” (Lotul nr. 1), „Amenajare loc de joaca situat pe str. Corneliu Coposu din municipiul Zalău” (Lotul nr. 2) și „Amenajare loc de joaca situat pe str. Colinci, cart. Porolissum din municipiul Zalău” (Lotul nr. 3)	74848/22.11.2017	LUCRARI	procedura simplificata	2	SC LAVITEX PROD SRL Breaza		131.871,04	buget local	22.11.2017	4 luni				127.408,54	Finalizat

Serviciul de paza la bloc C3	76274/28.11.2017	Servicii	achizitie directa	3	SC MESES SECURITY SRL		142985,64 lei/an	buget local	28.11.2017	12 luni					finalizat
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2018, TRIM. I - ÎN CURS															
"Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C2 și C3 din municipiul Zalău"	22092/30.03.2018	Lucrări	procedura simplificata	1	SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA Cluj Napoca		1.841.441,30	POR 2014-2020	30.03.2018	14,5 luni de la primirea ordinului de incepere conf Act adit. Nr.26758/24..04.2019	125.622,89 lei Act adit nr 19288/23.03.2019	BIC2= 810.210,25 BIC3= 983.478,44	6.2019	1.793.688,69	Finalizat
Dirigentie de santier pentru supravegherea si asigurarea executiei lucrarilor la obiectivul de investitii "Reabilitare cladire de patrimoniu de pe str. Unirii nr. 15 din municipiul Zalău"	13442/26.02.2018	Servicii	achizitie directa	1	Chereji Mihai II		24.084,63	buget local	26.02.2018	24 luni	Act additional nr.1/25364/18.04.2019. 1294,22 lei; Act additional nr.2/44154/10.06.2019. 77,83 lei	1,424,40; 1.738,55; 1.468,95; 2.222,44; 1.915,48 : 988,08; 2.330,80; 1545,10; 1.318,13; 7.061,30;	17.04.2018; 07.05.2018; 19.06.2018; 06.07.2018; 07.06.2018; 07.09.2018; 09.10.2018; 13.11.2018; 07.12.2018; 13.06.2019	25.456,68	Finalizat
Documentații cadastrale de identificare a pajiștilor permanente aflate în proprietatea Municipiului Zalău în vederea intabulării și înscrierea acestora în evidențele cadastrale	12006/21.02.2018	Servicii	achizitie directa	2	Sofron Mihai Sebastian II		74.500,00	buget local	21.02.2018			88.118,00		88.118,00	Finalizat
Reabilitare cladire de patrimoniu de pe str. Unirii nr. 15 din municipiul Zalău	11810/20.02.2018	Lucrari	procedura simplificata	4	SC TACON SRL	SC RUSTIC SRL (tert sustinator)	1.433.035,27	buget local	20.02.2018	04.03.2020	Act additional nr.1/25364/18.04.2019.Valoare 77006,23 lei ; Act additional nr.2/43849/07.06.2019.Valoare 4,630,97 lei; Act additional nr.3/60933/20.08.2019-maj 46,440,00	84,752,17; 103,444,02; 87,402,70; 132,235,43; 113971,58; 58790,95 : 91934,39; 78428,87; 420,147,18	17.04.2018; 07.05.2018; 14.06.2018; 06.07.2018; 07.08.2018; 07.09.2018; 13.11.2018; 06.12.2018; 13.06.2019	1.561.112,47	Finalizat
Refacere acoperire Valea Zalăului tronson km (0+040 - 0+065)necesara finalizarii obiectivului de investitii -Amenajare parcare și amenajare peisagistică pentru piața agroalimentară din zona centrală	1674/10.01.2018	Lucrari	procedura simplificata	1	S.C DRUM INSERV S.R.L		800.033,66	buget local	12.02.2018	30.04.2018	Act additional nr. 4 - 37016/13.06.2018(805,351,86 lei cu TVA)	213.112,13 442,567,70 125,864,94 18,314,20 :	20.04.2018 14.05.2018 02.07.2018 26.07.2018:		Finalizat
Servicii voce mobila, date mobile, voce fixa, date fixe si alte servicii, pe o perioada contractuala de minim 24 luni (curs BNR 1euro = 4,66lei)	17786/14.03.2018	servicii	achizitie directa	1	SC Vodafone Romania SA	-	75.944,95	buget local	20.03.2018	20.03.2020	Act additional 39265/22.06.2018	40000-4500 lei/luna	lunar		In curs
Serviciul de mentenanta tehnica de calcul si soft pentru echipamentele din dotarea Primariei municipiului Zalău	13496/27.02.2018	servicii	achizitie directa	1	SC INFO PLUS SRL Zalău		36.000,00	bugetul local	01.03.2018	28.02.2019		36.000,00			Finalizat
Furnizare 2 autobasculante 8To, 4X4 pt. SC Citadin Zalău SRL	3680/18.01.2018	Produse	licitatie deschisa	1	SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL Bucuresti		1.214.999,52	Buget local	18.01.2018	17.04.2018	Act additional nr. 21379/28.03.2018)-prelungire termen de furnizare-18.05.2018	1.214.999,52			finalizat
"Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A96, din Municipiul Zalău"	23194/04.04.2018	lucrari	procedura simplificata	2	SC TCI Contractor General SA Cluj		2.104.478,98 lei	Fonduri europene, buget local, AP	18.04.2018	18,5 luni : 08,11.2019 Act adit nr 3/ 4/24,04.2019	146,738,71 lei Act adit nr 3/ 23,03.2019	2000017,75	11..2019	2000017,75	finalizat
Modernizare strazi si retele edilitare, accese carosabile, parcare, spatii verzi, locuri de joaca, in cart. Stadion, str. Stadionului din municipiul Zalău	24607 / 13.04.2018	proiectare cu executie	procedura simplificata	2	SC Avrii SRL	SC Delcar SRL	1.306.981,37	buget local	16.04.2018	6luni; 16,10.2018		1280441,8	30.11.2018	1.280.441,80	finalizat

Serviciul de elaborare a documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate + PT pentru proiectul Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău	13592/27.02.2018	servicii	procedura simplificata	1	SC RONO AQUA SRL		166.362,00	Fonduri europene, buget local	27.02.2018	4 luni					In curs
Elaborare a documentatiilor de gospodarie a apelor si obtinere a autorizatiilor de gospodarie a apelor pentru un numar de 58 poduri/podete amplasate pe cursurile de apa din municipiul Zalau	9890/13.02.2018 + Act aditional nr.21396/28/03/2018	servicii	procedura simplificata	2	SC KVB ECONOMIC SRL		166.339,69	Buget local	14.02.2018	5 luni	Act aditional nr.3/10.09.2018	156.653,09		156.653,09	finalizat
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2018, TRIM. II - ÎN CURS															
Dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A96, din Municipiul Zalău"	25350/17.04.2018	servicii	achizitie directa		SC DEMED EXPERT SRL		23.874,34	POR 2014-2020	17.04.2018	18.5 luni Conf Act adit nr.3/224.04.2019	1.664,68 lei Act aditional nr.2/23.03.2019	22689,27	15.11.2019	22689,27	finalizat
Dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C2 și C3, din Municipiul Zalău"	24292/12.04.2018	servicii	achizitie directa	2	SC PRESTCO SRL		23.754,59	POR 2014-2020	12.04.2018	14,5 luni conf Act adit nr.3/24.04.2019 luni	1.361,79 lei Act adit nr.1/23.03.2019	23.138,58	15.06.2019	23138,58	finalizat
Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza PT DTAC, DTOE, detalii de execuție și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizarea și extinderea rețelei de drumuri forestiere din municipiul Zalău"	28798/04.05.2018	servicii	procedura simplificata	4	Consipro SRL	Drumasco SRL	49.660,00	PNDR	04.05.2018	04.07.2018	Act aditional 41445/03.07.2018	50107,20	18.07.2018	59.095,40	In curs
Extindere cladire Sala Sporturilor (sala arbitrii)	25396/17.04.2018	lucrari	achizitie directa	2	SC LOTUS SRL Zalău		188.984,31	Buget local	17.04.2018	6 luni	Act aditional 1 nr. 53674/03.09.2018 (12.144,45 lei cu TVA)	75436,83 48.065,83	20.08.2018 27.09.2018	200.554,55	Finalizat
Furnizarea unui numar de 2 imprimante Multifunctional Laser color format A3, Xerox VersaLink C7020, consumabile pentru aceste imprimante și să presteze serviciile de instalare și configurare ale acestor imprimante	39480/25.06.2018	Furnizare	achizitie directa	1	SC ALFASOFT SA		27.715,10	Fonduri europene	25.06.2018	28.06.2018					In curs
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Gulliver și L din municipiul Zalău	27772/27.04.2018	Lucrari	procedura simplificata	1	SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA		1.895.741,69	fonduri europene	30.05.2018	14.11.2019	Act aditional nr. 2/16972 din data de 18.03.2019 - maj. 145.687,98 lei Act aditional nr. 3/24145 din data de 12.04.2019 - prelungire termen	284.360,88: 159.512,10: 46.870,83: 74.568,81: 135.909,84: 192.199,75 : 418.599,47: 194.868,51	05.2018: 12.11.2018: 20.11.2018: 06.12.2018: 19.12.2018: 17.05.2019 : 24.06-24.07.2019: 13-16.09.2019	2.041.429,67	finalizat
Asistență tehnică și de mentenanță a aplicațiilor informatice utilizate în cadrul Primăriei municipiului Zalău	32290/21.05.2018	Servicii	negociere fără publicare	1	SC INDECO SOFT SRL BAIA MARE		151.393,80	Buget local	01.06.20178	12 luni			12.616,15 lei/luna		finalizat
Elaborare documentații tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI și PT: Pietonizare strada Unirii	31607/16.05.2018	Servicii	procedura simplificata	2	S.C. PROEXCO S.R.L. ORADEA		52.360,00	Buget local	16.05.2018	10.08.2020		29750 20230	17.12.2019 22.11.2022		Finalizat
Elaborare documentații tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI și PT: Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetatii	31608/16.05.2019	Servicii	procedura simplificata	2	S.C. PROEXCO S.R.L. ORADEA		115.430,00	Buget local	16.05.2018	10.08.2020		59.500,00 11.900,00 40.460,00	17.12.2019 07.12.2020 07.12.2020		Finalizat

Transformare imobil bloc Silvania-Astralis in bloc de locuinte sociale.	28009/02.05.2018	Lucrari	procedura simplificata	5	SC PAOLO GEPA CONSTRUCT SRL		1.449.298,13	Buget local	23.07.2018	12.11.2019	Act additional nr. 1/35228/04.06.2018. (24881,54 lei cu TVA). Act additional nr. 2/81776/27.12.2018. (40268,01 lei cu TVA). Act additional nr. 3/14641/07.03.2019. (211835,13 lei	126.416,71; 143.021,92; 545.366,36; 293.694,18; 2.844,72; 48.278,03	01.11.2018; 18.12.2018; 25.07.2019; 26.08.2019; 05.08.2019; 26.09.2019	1.726.282,81	In curs
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2018, TRIM. III															
Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia	53161/30.08.2018	Servicii	procedura simplificata	1	SC URBAN TEAM SRL București		392.700,00	Buget local	31.08.2018	01.09.2021	Act additional nr. 1/19664/ din data de 27.03.2019- maj.38.675,0	35.700 177.310,00 33.915,00 65.450,00	ordonantare nr 969/06.12.2018 27.05.2019 30.07.2019 428/30.03.2023	431.375,00	finalizat
Reabilitare traseu de drum județean DJ 191C Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989 – tronson I	44739/18.07.2018	Lucrari	procedura simplificata	1	Asocierea SC EURO CONSTRUCT SRL si SC DRUM CONSTRUCT SRL	SC DRUM CONSTRUCT SRL	8.897.253,79	PNDL + Buget local	01.08.2018	12 luni	Act additional nr. 3 din data de 19.03.2019	651.793,3 817.147,84 333.000,00 81.653,52 599.822,31 742.376,41 449.327,83 734.101,59 780.467,06 880.727,57 1090958,56 781730,89 220639,23 808980,04 416922,31	05.11.2018 12.12.2018 19.12.2018 01.02.2019 21.03.2019 18.04.2019 12.04.2019 12.06.2019 19.08.2019 13.09.2019 01.10.2019 14.11.2019 18.12.2019 26.10.2021 08.12.2021	9.389.647,35	Finalizat
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2018, TRIM. IV															
Proiectare cu execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Creșterea eficienței energetice a Liceului Reformat Wesselényi din municipiul Zalău".	76288 din 05.12.2018	Proiectare cu execuție și asistență tehnică	procedura simplificata	2	SC CLIO SRL ZALAU		3.629.941,38	Fonduri europene	06.12.2018	15 luni	Acte aditionale 1. 4120669,69/10.07.2019 2. 4140303,66/23.032020	3915140,39	12,12,2020	3.915.140,39	finalizat
Contract de lucrari "Modernizarea si extinderea retelei de drumuri forestiere din municipiul Zalau"	72700/23.11.2018	Executie lucrari	procedura simplificata	3	SC ATHOS COM SRL	SC CONEST SA	7.434.965,00	Fonduri europene	OI 20.12.2018 sistare 21.12.2018	16 luni	Act additional 18835/25.03.2019	268064,68 1119629,02 908753,61	11.07.2019 02.08.2019 19.09.2019		finalizat
Dirigenție de santier pentru supravegherea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea rețelei de drumuri forestiere din municipiul Zalău"	74014/28.11.2018	servicii dirigenție	achizitie directa offline	2	SC PRESTCO SRL		71.264,14	Fonduri europene	OI 20.12.2018 sistare 21.12.2018	16 luni	Act additional 18842/25.03.2019	2569,4 10731,63 8710,41	16.07.2019 02.08.2019 19.09.2019		finalizat
Serviciul de elaborare a documentației tehnico-economice, faza Studiul de fezabilitate pentru proiectul: „Amenajare spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău - etapa II"	72384/22.11.2018	Proiectare	achiziție directă	1	S.C. PREFCON S.R.L.		65.450,00	Buget local	23.11.2018	45 zile		24.990,00 40.460,00	20.12.2018 04.06.2019	65.450,00	Finalizat
Serviciul de consultanță pentru actualizarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă Zalău 2014-2020, inclusiv realizarea Raportului de Monitorizare al PAED 2014-2020 la data actualizării	74946/29.11.2018	consultanță	achiziție directă	2	S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L.		83.062,00	Buget local	30.11.2018	6 luni		83.062,00	23.08.2019	83.062,00	Finalizat
Dotări hala agroalimentară Piața Astralis din municipiul Zalău	69128/09.11.2018	produse	procedura simplificata	1	S.C. SOLO BABILON COMERT S.R.L. Cluj-Napoca		138.286,73	Buget local	12.11.2018	20 zile				138.286,73	finalizat
Mese pt. producatori/comercianti necesare dotarii halei agroalimentare Piața Astralis din municipiul Zalău	71693/20.11.2018	produse	negociere fără publicare prealabilă a unui anunt de participare	1	S.C. FIBREX CO S.R.L. Crasna		102.316,20	Buget local	20.11.2018	40 zile				102.316,20	finalizat
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2019, TRIM. I															

Serviciul de elaborare a documentației tehnico-economice, inclusiv elaborare documentații pentru obținerea acordurilor/avizelor la faza PT și obținerea acestora, verificate de către verificatori tehnici autorizați: serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor și executarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a Liceului de Artă Ioan Sima din municipiul Zalău",	3589/21.01.2019	servicii si lucrari	procedura simplificata	3	Asocierea SC PAULO-GEPA CONSTRUCT SRL - SC OVILUC SRL	SC OVILUC SRL	5.799.762,88	Fonduri europene	21.01.2019	2 luni pentru proiectare si 18 luni pentru lucrari de la darea ordinului de incepere a lucrarilor		0	0	5.799.762,88	In curs
Dirigenție de santier pentru supravegherea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Liceului de arta I.Sima"	14241/06.03.2019	servicii	achizitie directa	4	Chereji Mihai - II	Crisan Lupa Ovidiu Mircea PFA	78.246,16	Fonduri europene	06.03.2019	18 luni de la darea ordinului de incepere a lucrarilor	Act additional : 94727 / 06.04.2020	54196,66	30,06,2020		In curs
Executie lucrari privind Amenajarea centrului de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinației punctului termic P.T. 17"	20184/29.03.2019	lucrari	negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare	1	SC TACON SRL		2.740.449,69	Fonduri europene	Dupa emiterea ordinului de incepere	12 luni		101.549,36 220.456,78 70.581,77 157.047,09 65.180,95 63.646,45 327.886,66 400.207,88 562.829,87 348.753,82 385.800,70 49.776,08	10.07.2019 14.08.2019 10.09.2019 14.10.2019 12.11.2019 12.12.2019 23.04.2020 26.05.2020 17.07.2020 05.10.2020 28.10.2020 02.12.2020	2.753.717,42	finalizat
Contract de lucrări (execuție cu proiectare) este executat ca parte a proiectului "Grădinița cu program prelungit și creșă, din cartier Meses, str. Alex. Lăpușneanu din municipiul Zalău,, ETAPA I-CREȘĂ	21865 din 04.04.2019	proiectare+asistență tehnică +execuție lucrari	procedura simplificata	1	SC DRUM CONSTRUCT SRL	Nu este cazul	4.143.818,00	POR	05.04.2019	31.08.2021	4542544,77/ 11.11.2020	4.134.919,68	31.07.2021		in curs
Serviciul de dirigenție de santier pentru supravegherea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a Liceului Reformat Wesselenyi din municipiul Zalău", cod SMIS 110346	13440/04.03.2019	dirigentie de santier	achizitie directa	3	SC DEMED EXPERT SRL	Nu este cazul	50.827,07	POR	dupa avizare proiect tehnica de catre ADR	12 luni de la data emiterii ordinului de incepere	58418,17 / 23.03.2020 act aditional	58.233,60	23.12.2021	58.233,60	finalizat
Dirigenție de santier pentru supravegherea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții "Amenajare centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinației punctului termic P.T. 17"	20186/29.03.2019	servicii	achizitie directa	4	PFA Mureșan Adrian Daniel		44.906,53	Fonduri europene	Dupa emiterea ordinului de incepere	12 luni		1664,04 3.612,53 1.156,59 2.573,46 1.068,09 1.042,95 5.373,93 6.558,03 9.222,84 6.321,94 815,66	10.07.2019 14.08.2019 10.09.2019 14.10.2019 12.11.2019 12.12.2019 24.04.2020 25.06.2020 17.07.2020 28.10.2020 02.12.2020	39.410,06	finalizat
Contract de asistență tehnică și de mentenanță a aplicațiilor informatice utilizate în cadrul Primăriei municipiului Zalău	27127/25.04.2019	servicii de mentenanta	negociere fara publicare/acord cadru/contract subsecvent	1	SC Indeco Soft SRL		155.716,83	buget local	01.06.2019	31.05.2020					finalizat
Contract de Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru supravegherea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții "Reabilitare traseu de drum județean DJ 191 C Nușfalău – Crasna – Zalău – Creșea pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău str. 22 Decembrie 1989 tronson I"	19628/27.03.2019	servicii de asistenta tehnica	licitatie deschisa	1	SC Hipolit Construct Proiect SRL		53.550,00	buget local	27.03.2019	corelat cu termenul de executie al investitiei					in curs

Contract de lucrări
(proiectare, execuție și asistență tehnică din
partea proiectantului pe parcursul
executării lucrărilor) aferente obiectivului
de investiții "Creșterea eficienței energetice
a Liceului cu Program Sportiv Avram
Iancu din municipiul Zalău"

8788/13.02.2019	lucrari	procedura simplificata	3	S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.		10.589.972,40	POR	27.03.2019	17.12.2021	12.543.514,36 15.10.2021	125437,34 79161,56 315650,52 308135,52 332740,77 1093553,82 361.102,08 334.438,41 518.423,98 1.393.826,83 464.826,26 809.863,40 749.820,99 1.066.584,03 540.794,01 152.498,21 653.985,94 282.331,20 294.824,81 339.936,17 1.041.222,2 696.365,67	23.10.2019 06.11.2019 07.02.2020 23.03.2020 29.04.2020 16.06.2020 03.08.2020 26.08.2020 13.10.2020 11.12.2020 16.12.2020 01.03.2021 01.04.2021 16.04.2021 15.06.2021 26.07.2021 30.09.2021 16.11.2021 14.12.2021 02.02.2022 11.04.2022 07.06.2022	12.096.275,96	finalizat
-----------------	---------	---------------------------	---	-------------------------------	--	---------------	-----	------------	------------	-----------------------------	---	--	---------------	-----------

CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2019, TRIM. II

Contract de lucrări „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Simion - Bănuțiu – Voievod Gelu”. SMIS 124166	51627 din 10.07.2019	lucrari de modernizare	licitatie deschisa	3	SC DRUM CONSTRUCT SRL					21.02.2022	Act aditional nr. 1 - 80310/06.11.2019(2 I.609.322,65 cu TVA), Act aditional nr. 2/24190 din 07.05.2020 (majorare cu 969.869,03 lei cu TVA)	3.225.282,44 508379,66 297.871,61 799.004,54 749.214,75 665.241,35 465.154,00 474.158,40 1427180,92 408268,58 1037358,07 582010,70 233558,95 922726,38 348367,86 883233,51 1127057,67 1575498,48 321904,82 942.053,82	28.08.2019 13.11.2019 19.12.2019 02.03.2020 31.03.2020 11.05.2020 28.05.2020 25.06.2020 10.07.2020 01.08.2020 14.10.2020 09.12.2020 22.12.2020 19.03.2021 30.03.2021 13.04.2021 19.06.2021 28.07.2021 28.07.2021 30.09.2021	20180598,67	finalizat			
						21.501.882,94												
Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest str. Simion Bănuțiu – Voievod Gelu”, care se realizează în cadrul proiectului “Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”	53817/18.07.2019	servicii de dirigenție	licitatie deschisa	3	S.C. PRESTCO S.R.L. Zalău	asociat: Mureșan Adrian-Daniel - Diriginte de șantier				corelat cu termenul de executie al investitiei	Act aditional nr. 1 - 80314/06.11.2019(1 42.163,13 cu TVA) Act aditional nr. 2/24198 din 07.05.2020 (majorare cu 5.683,43 lei cu TVA)	4.255,86 2.493,61 6.688,81 6.272,00 5.569,02 3.894,00 3.969,39 11947,54 3417,79 7574,72 4872,26 2758,94 5407,18 2041,43 5175,75 6604,56 9232,42 1886,36 5.520,44	13.11.2019 19.12.2019 02.03.2020 31.03.2020 11.05.2020 28.05.2020 25.06.2020 10.07.2020 01.09.2020 14.10.2020 09.12.2020 22.12.2020 19.03.2021 30.03.2021 13.04.2021 16.06.2021 28.07.2021 28.07.2021 30.09.2021	118.258,31	finalizat			
						141.533,54												
Serviciul de Verificare a proiectelor tehnice elaborate de catre SC "TAFFO SRL", în baza contractelor încheiate cu PMZ pentru creșterea eficienței energetice a unui nr. de 17 blocuri de locuințe din MZ.	28767/08.05.2019.	servicii	achizitie directa	2	SC PROIECT CONSTREX CONSULTING SRL					7 zile de la data primirii documentatiilor.							30.702,00	in curs
Servicii silvice de cultura și întreținere a culturilor din cadrul Osodelui Silvic Ștejarul Zalău din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Zalău, în anul 2019	50926/08.07.2019.	servicii	achizitie directa	1	SC ELISEU FOREST SRL				Buget local	08.07.2019	15.11.2019						124.654,51	finalizat
						124.654,51												
Lucrări de reparații la imobilul Școala Ștefan	41941/31.05.2019	lucrări	achizitie directa	2	SC TACON SRL				Buget local	31.05.2019	2 luni							finalizat
						25.959,11												

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza PT și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a Liceului Ortodox Sf.Nicolae din municipiul Zalău".	15692/12.03.2019	servicii	licitatie deschisa	1	SC KONKRET STUDIO SRL		62.951,00	POR+Buget local	12.03.2019	2 luni	Act adițional nr. 1 din 12.04.2019 (modificare durată) Act adițional nr. 2/15.07.2019 (9.401,00 lei cu TVA)	53907 7.616,00 4.522,00	09.09.2019 19.11.2019 11.12.2020		in curs
Serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții "Amenajare centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinației punctului termic P.T.	31513/20.05.2019	servicii	licitatie deschisa	1	SC KONKRET STUDIO SRL		25.347,00	POR+Buget local	22.05.2019	12 luni		12.673,50 12.673,50	12.12.2019		finalizat
Servicii de informare și publicitate pe durata implementării proiectului SPECIAL ZALĂU - Servicii Publice Electronice de Calitate și Integrate pentru Administrația Locală din Municipiul Zalău	27433/02.05.2019	servicii	procedura simplificata	8	S.C. PROMO MEDIA S.R.L. Suceava		82.389,65	POCA+Buget local	02.05.2019	30 luni	Act adițional 1/6437/02.02.2021	1.190,00 309,40 4.760,00	29.05.2019 27.06.2019 25.10.2019	82.389,65	finalizat
Servicii de implementare portal servicii online către cetățeni, integrare fluxuri în sistemul informatic actual, dotare cu echipamente, asigurare semnături electronice, actualizare web www.zalauj.ro, în cadrul proiectului SPECIAL ZALAU - Servicii Publice Electronice de Calitate și Integrate pentru Administrația Locală din Municipiul Zalău	32117/22.05.2019	servicii	licitatie deschisa	1	S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L. Sibiu	S.C. INDECO SOFT S.R.L. Baia Mare- asociat	1.874.789,07	POCA+Buget local	22.05.2019	21 luni		453.548,27	18.07.2019	1.874.789,07	finalizat
Servicii de organizare a unui spectacol de muzică pop/dance și servicii de scenotehnică, videoproiecție și un show de lasere în cadrul evenimentului Zilele Municipiului Zalău 2019, inclusiv promovarea evenimentului	50051/11.07.2019	servicii	negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare	1	S.C. MOGA SHOW S.R.L. Bucuresti		170.000,00 fără TVA (prestatorul este neplatitor de TVA)	buget local	11.07.2019					170.000,00 fără TVA (prestatorul este neplatitor de TVA)	finalizat
Lucrări de reparații-infocuire 2 module de condensare la cazan Vitrix Pro 100 la centrala pe gaz la bl. C10-12, cart. Pacii	25016/17.04.2019	lucrări	achiziție directă	1	SC CITADIN SRL		41.996,89		17.04.2019	06.06.2019		41.996,89		41.996,89	finalizat
Lucrări de demolare corp B și a lucrărilor de desfacere din corp A aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea cinematografului Scala din municipiul Zalău, județul Sălaj”	47361/24.06.2019	demolare corp B cinematograf Scala	achiziție directă	1	SC CITADIN SRL	Nu este cazul	274.852,12	bucetul local	25.06.2019	25.08.2019	Nu este cazul	274.852,12	11.12.2019	274.852,12	finalizat
Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a Liceului cu Program Sportiv Avram Iancu”	49315/02.07.2019	servicii de dirigenție	procedura simplificata	5	S.C. PRESTCO S.R.L. Zalău		76.705,21	POR		corelat cu termenul de execuție al investiției	85.899,46 02.07.2019	953,32 601,63 2.398,94 2.341,82 2.528,83 8.311,01 2.744,37 2.541,73 3.940,02 10.593,08 3.532,68 6.154,95 5.698,64 8.106,04 4.110,03 1.158,99 4.970,29 1787,3 2.870,57 2.106,91 7.291,05 4.645,89	25.10.2019 06.11.2019 12.02.2020 23.03.2020 29.04.2020 16.06.2020 04.08.2020 26.08.2020 13.10.2020 11.12.2020 16.12.2020 01.03.2021 01.04.2021 19.04.2021 15.06.2021 30.07.2021 28.09.2021 16.11.2021 14.12.2021 02.02.2022	89.388,09	finalizat

CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2019, TRIM. III

Contract de furnizare, Autobuze urbane cu propulsie electrică și podea total coborâtă, sistem de e-ticketing și sisteme conexe, stații de încărcare cu energie electrică a autobuzelor electrice"	70733/30.09.2019	furnizare autobuze electrice, sisteme și stații de reincărcare	licitatie deschisa	1	Asocierea SC ANADOLU AUTOMOBIL SRL- lider de asociere SC AIC TRUCKS SRL - asociat 1 SC RADCOM SRL - asociat 2 SC IANUS SRL - subcontractant al asociatului 1 SC AIC TRUCKS SRL SOR Libchavy- terț susținător al liderului de asociere SC ANADOLU	68.543.583,50	POR	30.09.2019	24 luni	Act adițional nr. 17770 din 08.01.2020 (diminuare valoare cu suma de 7.140 lei cu TVA) Act adițional nr. 27089/05.02.2020 (diminuare valoare cu suma de 7.140 lei cu TVA) Act adițional nr. 320502/02.04.2020 (diminuare valoare cu suma de 668.800,61 lei cu TVA) Act adițional nr. 424500/11.05.2020 (diminuare valoare cu suma de 4.956,43 lei cu TVA)	67.855.546,46	23.06.2020 06.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 07.08.2020 10.08.2020 06.10.2020 08.10.2020 22.10.2020 28.10.2020 05.11.2020 11.11.2020 18.11.2020 24.11.2020 18.12.2020 06.11.2020 04.01.2021 09.02.2021		finalizat
Servicii de organizare a unui spectacol de muzică pop/dance și servicii de scenotehnică, videoclipare și un show de lasere în cadrul evenimentului Zilele Municipiului Zalău 2019, inclusiv promovarea evenimentului	52051/11.07.2019	servicii organizare evenimente	negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare	1	S.C. MOGA SHOW S.R.L. București	170.000 lei fără TVA (prestatorul este neplătitor de TVA)	Buget local	11.07.2019	28.07.2019		170.000 lei fără TVA (prestatorul este neplătitor de TVA)		170.000 lei	finalizat
Contract de lucrări „Trotuare și pista de biciclete bulevardul Mihai Viteazul”, SMIS 124166	62526 din 28.08.2019	lucrări de modernizare	licitatie deschisa	3	SC DRUM CONSTRUCT SRL	El Construct SRL SC PROIECT CONSTRUCT SRL	19.999.399,09	Buget local	24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor	Act adițional nr. 1/11562 din 21.02.2020 (majorare cu 100.261,50 lei cu TVA) Act adițional nr. 6/60143 din 01.08.2022 (majorare cu 3261670.39 lei cu TVA) Act adițional nr. 11/41434 din 29.05.2023 (majorare cu 588059.21 lei cu TVA) Act adițional nr. 13/66602 din 31.08.2023 (majorare cu 2127176.34 lei cu TVA)	14.408.290,05			în curs
Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Trotuare și piste de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul”, care se realizează în cadrul proiectului “Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”	63761 din 03.09.2019	servicii de dirigenție	licitatie deschisa	3	S.C. PRESTCO S.R.L. Zalău	asociat: Mureșan Adrian-Daniel - Dirigenție de șantier	134.378,69	POR	corelat cu termenul de execuție al investiției	Act adițional nr. 1/11716 din 21.02.2020 (majorare cu 560,76 lei cu TVA) Act adițional nr. 3/40729 din 18.05.2022 (majorare cu 1180,44 lei cu TVA) Act adițional nr. 4/41438 din 29.05.2023 (majorare cu 2763,88 lei cu TVA)	58.330,40			în curs
Contract de lucrări: Restaurare soclu la Monumentul Wesselényi din Municipiul Zalău, inclus în lista monumentelor istorice emisă de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, cod: SJ-III-m-B-05151	64011/04.09.2019	lucrări de restaurare	procedura simplificată	1	SC DIMENY GRANIT SRL		476.702,10	POR+Buget local	10.09.2019	10.03.2020	53.696,39 122.294,79 100.770,53 49.152,37 119.164,98	21.10.2019 10.12.2019 17.12.2019 26.11.2020 07.12.2020 24.02.2022	445.079,06	finalizat

Serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții: "Trotuare și pista de biciclete B-dul Mihai Viteazul" și "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Simion Bărnuțiu - Voievod Gelu"	62371/27.08.2019	servicii de asistenta tehnica	licitatie deschisa	1	SC RONO AQUA SRL		180.047,00	POR+Buget local		24 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor	5.005,44 5.005,44 5.005,44 5.005,44 5.005,44 5.005,44 5.005,44 5.005,44 5.005,44 5.005,44 10.010,88 16784,77	23.10.2019 20.11.2019 16.12.2019 18.02.2020 02.03.2020 02.03.2020 02.04.2020 14.05.2020 07.07.2020 14.08.2020 30.09.2020 02.10.2020 26.10.2020 14.12.2020 Iunie/2485,52)	120.130,50 (FINALIZAT S.BARNUTIU)	In curs
Serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții: "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Gh. Doja"	70428/27.09.2019	servicii de asistenta tehnica	licitatie deschisa	1	SC RONO AQUA SRL		45.600,00	POR	01.10.2019	24 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor	36100	15.12.2021	36.100,00	finalizat
Serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții: "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu – Avram Iancu"	70428/27.09.2019	servicii de asistenta tehnica	licitatie deschisa	1	SC RONO AQUA SRL		118.524,00	POR		24 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor		30.06.2020		In curs
"Prestarea serviciilor de curățenie a birourilor, spațiilor interioare și exterioare ale sediului Primăriei Municipiului Zalău, precum și a altor spații în care își desfășoară activitatea diverse compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Zalău"	62874/29.08.2019	servicii de curățenie	negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare	1	S.C. JUSTBRILL CLEAN S.R.L. Zalău		184.926,00	buget local		12 luni începând cu data de 01.09.2019				In curs
Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest, str. Gh. Doja” SMIS 122136, care se realizează în cadrul proiectului "Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023"	71.378/10.10.2019	servicii de dirigenție	achiziție directă	2	SC Prestico SRL	PFA Muresan Adrian	75.903,28	POR	10.10.2019	01.10.2021	46451,49	30.06.2021		In curs
"Modernizarea a cinci puncte de colectare a deșeurilor menajere din Municipiul Zalău, în varianta de amplasare subterană a acestora"	55236/25.07.2019	lucrări de modernizare	achiziție directă	3	S.C. B.T. BEST TOOLS COMPANY S.R.L.		311.542,00	POR		1,5 luni pentru proiectare si 2luni pentru lucrari de la darea ordinului de incepere a lucrarilor (07.10.2019)	311.542,00	20.12.2019	311.542,00	finalizat
Reabilitarea, modernizarea și echiparea unitatii de invatamant Liceul tehnologic Mihai viteazul din Municipiul Zalău.	30431/14.05.2019	lucrari de modernizare	procedura simplificata	2	SC CLIO SRL ZALAU		4.382.960,98	POR	04.06.2019	04.06.2020	Act aditional nr. 2/17153 din 13.03.2020 (majorare cu 178.433,21 lei cu TVA lei cu TVA) Act aditional nr. 7/5327 din 27.01.2021 (majorare cu 88813,06 lei cu TVA)	580.000,00 ; 171.178,00 373.219,26 266.115,68 375.160,84 451.469,80 540106,89 709.804,66 236.613,57 606032,02 177835,12 41349,82 73.950,16	04.06.2019; 02.10.2019 15.11.2019 18.12.2019 27.03.2020 08.05.2020 07.07.2020 26.08.2020 02.09.2020 13.11.2020 21.12.2020 17.03.2021 17.03.2021	finalizat

Dirigintie de santier pentru supravegherea executiei lucrarilor la obiectivul de investitie - Reabilitarea, modernizarea si echiparea unitatii de invatamant Liceu tehnologic Mihai viteazul din Municipiul Zalau.	32670/23.05.2019	servicii de dirigentie	achizitie directa	2	S.C. PRESTCO S.R.L. Zalau		49.965,76	buget local	04.06.2019	04.06.2020	Act aditional nr. 1/17169 din 13.03.2020 (majorare cu 2.034,14 lei cu TVA lei) Act aditional nr. 2/5632 din 28.01.2021 (majorare cu 1012,47 lei cu TVA lei)	2787,77 6.078,14 4.333,88 5.697,29 6.378,36 6157,21 8619,24 2697,40 6908,76 2027,32 1314,14	02.10.2019 18.11.2019 18.12.2019 27.03.2020 08.05.2020 07.07.2020 28.08.2020 02.09.2020 13.11.2020 21.12.2020 17.03.2021	49.965,76	finalizat
Lucrari de inlocuire, redimensionare a conductei de apa din curtea Primariei mun. Zalau	62830/29.08.2019	lucrări	achizitie directa	1	SC PAULO-GEPA CONSTRUCT SRL		28.857,50	POR	29.08.2019	45 zile	nu este cazul	26.367,65	11.12.2019	26.367,65	finalizat
Lucrari -Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana axa est-vest: str. Gh. Doja	68306/20.09.2019	lucrări	licitatie deschisa	3	Asocierea SC AVRIL SRL si SC DELCAR SRL		10.117.466,06	POR	20.09.2019	28.01.2022	10153260,69/24.10.2021	10.153.225,75	15.12.2021	10.153.225,75	finalizat
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2019, TRIM. IV															
„P.U.Z. și Regulament local de urbanism pentru realizare accese la proprietăți, reglementarea rețelelor stradale raportate la situația existentă și revizuirea funcțiunilor zonei la P.U.Z. Parc industrial Zalau Vest” LOT 1	89278/09.12.2019	servicii elaborare documentatie de urbanism	simplificata pe loturi	2			142.407,30	buget local	09.12.2019	9 luni					In curs
„P.U.Z. pentru reglementarea unei zone de instituții și servicii de interes public cu funcțiuni complementare, în vederea introducerii în intravilan a terenurilor situate în Pășunea Șes Mic, Șes Mare din Parcela Repaus”, (LOT 2).	89283/09.12.2019	servicii elaborare documentatie de urbanism	simplificata pe loturi	2			68.627,30	buget local	09.12.2019	9 luni					In curs
Paza și protecția obiectivului Baza sportiva “Stadion municipal Zalau”	85543 din 26.11.2019	servicii paza Stadion Municipal	procedura simplificata	6	SC MESES SECURITY SRL	Nu este cazul	76.840,68	buget local	01.12.2019	30.06.2021	Act ad nr 6/01.2021	76.840,00	30.06.2021	76840	finalizat
Paza și protecția obiectivului Bloc C3 str. Dumbrava nr.48 din municipiul Zalau	86562 din 28.11.2019	servicii paza bl C3	procedura simplificata	7	SC TEAM FORCE SECURITY SRL	nu este cazul	124.258,85		01.12.2019	30.06.2021	Act ad nr.6/01.2021	124.258,00	30.06.2021	124258	finalizat
Servicii de retro-digitalizare, indexare și pregătire a documentelor pentru preluare în arhiva electronică, în cadrul implementării proiectului SPECIAL ZALAU - Servicii Publice Electronice de Calitate și Integrate pentru Administrația Locală din Municipiul Zalau	72490/07.10.2019	servicii de scanare, indexare	licitatie deschisa	2	SC SRGM GARANTII MOBILIARE SRL Pitesti	nu este cazul	720.783,00	POCA+Buget local	07.10.2019	12 luni	Act aditional 1/36635/08.07.2020	138.491,26 237.805,02 245.381,98 99.104,28	03.02.2020 22.04.2020 22.07.2020 14.09.2020	720.782,54	finalizat
Contract de lucrari: „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana axa est-vest: str. Corneliu Coposu – Avram Iancu”, SMIS 122136	87015/02.12.2019	lucrari	Licitatie deschisa	2	Asocierea SC AVRIL SRL si SC DELCAR SRL	nu este cazul	12.774.689,35	POR	02.12.2019	24 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor	Act aditional nr. 1/39047din 21.07.2020 (majorare cu 48.063,96 lei cu TVA)			12.822.753,31	finalizat
Contract de lucrari: „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D22 din Municipiul Zalau”, cod SMIS 119610	87067/02.12.2019	lucrări	procedura simplificata, pe loturi	2	S.C. AVRIL S.R.L.	nu este cazul	471.312,26	POR+Buget local	18.12.2019	12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor		153.557,11 85.304,81 144.234,70 50.570,81	17.03.2020 29.04.2020 26.06.2020 27.11.2020	446.860,67	finalizat
Contract de lucrari:„Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe S18 din Municipiul Zalau”, cod SMIS 119610	87065/02.12.2019	lucrări	procedura simplificata, pe loturi	2	S.C. AVRIL S.R.L.	nu este cazul	476.915,92	POR+Buget local	18.12.2019	12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor		276.353,29 104.206,60 46.123,83	17.03.2020 29.04.2020 27.11.2020	439638,96	finalizat
Contract de lucrari: „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 18 din Municipiul Zalau”, cod SMIS 119610	87075/02.12.2019	lucrări	procedura simplificata, pe loturi	2	S.C. AVRIL S.R.L.	nu este cazul	382.158,41	POR+Buget local	18.12.2019	12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor		130.685,85 30.508,02 94.743,85 114.635,02	17.03.2020 29.04.2020 25.06.2020 27.11.2020	377946,58	finalizat
Contract de lucrari: „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M6 din Municipiul Zalau”, cod SMIS 119610	87070/02.12.2019	lucrări	procedura simplificata, pe loturi	2	S.C. AVRIL S.R.L.	nu este cazul	701.994,41	POR+Buget local	18.12.2019	12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor		341.357,66 53.534,98 164.161,25 64.169,34	17.03.2020 29.04.2020 25.06.2020 27.11.2020	635583,47	finalizat

Contract de lucrari "Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Zalau, judetul Salaj".	90629/13.12.2019	proiectare + executie	procedura simplificata	4	Asocierea SC Neon Lighting SRL – U Light Kft – Best-Vill, 2000 Kft. – SC Ago Proiect Engineering SRL	subcontractanții: SC Medinstal Proiectare Instalații Protecția Mediului SRL, SC Elpro Invest SRL, SC Consted Proiectare Construcții SRL și SC 4C Project Consulting SRL	20.908.300,00	POR+Buget local	13.12.2019	3 luni proiectare + 12 luni executie de la Ordinul de incepere)Termen finalizare 31.12.2021	743.750,00 239.495,80 225.053,85 721.160,87 2.742.740,24 1.831.288,29 2.341.508,56 3.808.192,09	16.06.2020 16.07.2020 22.09.2020 23.11.2020 09.03.2021 17.05.2021 27.10.2021 05.11.2021	20.908.300,00	finalizat	
Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa sud str. 22 Decembrie 1989, din Municipiul Zalău” SMIS 122136, care se realizează în cadrul proiectului “Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”	89504/10.12.2019	servicii	procedura simplificata		Asocierea SC PRESTCO SRL - Muresan Adrian Daniel		38.034,50	POR+Buget local	10.12.2019	corelat cu contractul de lucrari	Act aditional nr. 1/57828/15.10.2020 (majorare cu 132,30 lei cu TVA) Act aditional nr. 3/65687/30.09.2021 (majorare cu 329,00 lei cu TVA)	34.479,33		34479,33	finalizat
Contract de lucrari "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa sud: str. 22 Decembrie 1989"	87009/02.12.2019	lucrari	licitatie deschisa	2	Drum Construct SRL	El Construct SRL	5.023.734,64	POR+Buget local	02.12.2019	12 luni executie de la ordinul de incepere	Act aditional nr. 1/57819/15.10.2020 (majorare cu 18.124,12 lei cu TVA) Act aditional nr. 4/65682/30.09.2021 (majorare cu 45.068,52 lei cu TVA)	753560,2 646.720,96 209.394,56 959242,01 566826,64 650014,71 384408,54 347264,47 247274,76 375897,39	29.06.2020 09.12.2020 13.04.2021 29.09.2021 02.12.2021 16.12.2021 20.12.2021 21.02.2022 22.06.2022 08.09.2022	5140604,26	finalizat
Serviciul de specialitate în vederea obținerii avizelor de principiu privind asigurarea utilităților, elaborare documentații topografice și documentații geotehnice, în vederea realizării obiectivului "Construire Bază Sportivă TIP 1 – str. Făgetului nr. 41 mun. Zalău, jud. Salaj"	92081/18.12.2019	servicii	achizitie directa	3	Penta Procad SRL	nu este cazul	31.832,50	Buget local	18.12.2019	8 saptamani		31.832,50	06.03.2020		finalizat
Servicii de îndepărtare a materialului lemnos, curățare și transport (eliberarea terenului), pentru suprafața de 9,57 ha din pășunea Druia.	90162/11.12.2019	servicii	achizitie directa	2	OCOLUL SILVIC STEJARUL ZALĂU	nu este cazul	29.928,50	Buget local	11.12.2019	14.12.2019		29.928,50	19.12.2019	29.928,50	finalizat
Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest str. Corneliu Coposu – Avram Iancu"	88945/09.12.2019	servicii	licitatie deschisa	3	Asocierea SC Prestco SRL - SC Dircons Mad SRL	nu este cazul	71.297,42	POR+Buget local	09.06.2020	08.06.2022	Acit aditional nr. 1/39049 din 21.07.2020 (majorare cu 264,35 lei cu TVA)			71.561,77	In curs
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2020, SEMESTRU I															
„Întocmire Plan Urbanistic de Detaliu pentru amplasare monument de for public – statuia lui Mihai Viteazul” – Amenajare spațiu (alci pietonale și mobilier urban)	21806/21.04.2020	servicii	achizitie directa	2	S.C. PROIECT M EVOSTRUCT S.R.L.	Nu este cazul	47.207,30	Buget local	21.04.2020	4 luni					in curs
„Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I"	2721/17.01.2020	lucrari	licitatie deschisa	3	S.C. AVRIL S.R.L.	Asociat S.C. CHILIA S.R.L.	13.053.852,55	POR + Buget local	13.04.2020	09.05.2021	12.781.149,95 data 18.06.2020 act aditional nr. 7/43737/25.06.2021 majorare cu 11.126,62 lei cu TVA Act aditional nr.10/09.12.2021 majorare cu 261.575,94 lei cu TVA	957.327,61 1.342.857,67 624.211,62 776.375,13 308.902,79 321.432,20 334.840,79 299.328,81 1.163.476,31 147.792,48 263.986,16 560.353,34 83.678,50 32.199,31 109.328,80 450.477,75 41.990,58 1.028.753,70 783.553,07	14.06.2021 01.07.2021 09.04.2021 15.06.2021 09.04.2021 15.06.2021 09.04.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 01.07.2021 18.10.2021 19.08.2021 26.10.2021 15.06.2021 18.10.2021 16.12.2021 16.12.2021		in curs

Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente următoarelor obiective de investiții: Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa 1 - Cartier Meses str. Corneliu Coposu; Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa 1 – Str. Ohorului; Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa 1 – Cartier Brădet (Coadă Lacului); Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa 1 - Aleea Dîgului; Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa 1 – Cartier Brădet (Str. Ghe. Doja și B.P.Hașdeu); Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa 1 - Zona Dispensar CFR 1 și 2	4181/23.01.2020	servicii	negociere fara publicarea unui anunt de participare	3	SC DIRCONS MAD SRL		28.487,59	POR + Buget local	13.04.2020	09.05.2021	28627,80 data 22.06.2021	8.863,80 4.386,42 4.564,34 4.754,74 1.738,84	09.04.2021 09.04.2021 09.04.2021 15.06.2021 16.06.2021		in curs
Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente următoarelor obiective de investiții: Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa 1 - Cartier Meses str. Corneliu Coposu; Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa 1 – Str. Ohorului; Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa 1 – Cartier Brădet (Coadă Lacului); Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa 1 - Aleea Dîgului; Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa 1 – Cartier Brădet (Str. Ghe. Doja și B.P.Hașdeu); Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa 1 - Zona Dispensar CFR 1 și 2	4179/23.01.2020	servicii	licitatie deschisa	1	SC PRESTCO SRL	SC DIRCONS MAD SRL	150.708,16	POR+Buget local	13.04.2020	09.05.2020	151.282,08	12.608 19.350,58 10.286,97 3.960,12 11.006,48 1.946,42 8.235,03 3.497,81 1.108,74 1.738,84 4.261,52 397,23	14.06.2021 01.07.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 06.07.2021 16.06.2021 27.10.2021 15.06.2021 16.06.2021 27.10.2021		in curs
Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții "Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa 1"	3411/21.01.2020	servicii	licitatie deschisa	1	S.C. RONO AQUA S.R.L.		38.071,67	POR+Buget local	13.04.2020	09.05.2021		1660,45 4962,51 2302,65 833 580,14 1970,64 1.266,51 2.081,31 1.424,43	05.07.2021 10.08.2021 20.09.2021 27.10.2021		in curs
Furnizare consumabile pentru copiatoarele si imprimantele din dotarea Primăriei municipiului Zalău	20488/02.04.2020	furnizare	achizitie directa	7	S.C. MEDA CONSULT S.R.L. Târgoviște		117.654,94	Buget local	02.04.2020	31.12.2020		117.654,94			finalizat
Furnizare rechizite de birou necesare desfășurării activității Primăriei municipiului Zalău	20490/02.04.2020	furnizare	achizitie directa	2	S.C. REAL INVEST COM S.R.L. Zalău		80.828,61	Buget local	02.04.2020	31.12.2020		80.828,61			finalizat
Creșterea eficienței energetice a Liceului Ortodox Sf. Nicolae din municipiul Zalău	10671/18.02.2020	lucrari	procedura simplificata	1	S.C. PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L.		3.148.782,60	POR+Buget local	11.05.2020	11.05.2021		209195,29 554.468,58 168.297,43 875.369,90 340.165,59 422.673,70 71.534,19	29.06.2020 24.11.2020 09.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 16.08.2021 06.10.2021		in curs

Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor în obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a Liceului Ortodox Sf.Nicolae din municipiul Zalău” și “Înlocuire și extindere rețea de alimentare cu apă, modificare de bransamente și realizare de hidranți stradali din str. Cloșca pentru Liceul Ortodox Sf.Nicolae din municipiul Zalău”	16367/11.03.2020	servicii	achiziție directă	3	S.C. DIRCONS MAD S.R.L.		28.194,38	POR+Buget local	11.05.2020	11.05.2021		1845,84 4.892,37 1.484,98 7.723,85 3.001,46 3.729,47 631,18	29.06.2020 25.11.2020 09.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 16.08.2021 06.10.2021		în curs
Înlocuire și extindere rețea de alimentare cu apă, modificare de bransamente și realizare de hidranți stradali din str. Cloșca pentru Liceul Ortodox Sf.Nicolae din municipiul Zalău	32953/24.06.2020	lucrări	negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	1	S.C. PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L.		42.671.07	Buget local	01.07.2021	01.09.2021					în curs
Contract de servicii proiectare și asistență tehnică - „Reabilitarea blocului de locuințe sociale – Bl. C3 din municipiul Zalău”	41191/16.06.2021	servicii	achiziție directă	3	S.C. PREFCON S.R.L.	Nu este cazul	34.153.00	Buget local	16.06.2021	corelat cu contractul de lucrări		55550.40	20.09.2021		în curs
„Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Cinematografului Școală din municipiul Zalău, iudețul Sălaj lucrări aflate în sarcina UAT Zalău”	49532 din 09.09.2020	lucrări	procedura simplificată	1	SC TCI Contractor general SA	Nu este cazul	666.314.33	buget local	10.09.20214	30.11.2021	Act aditional nr.nr2/04.2021	304.059.59	11.06.2021		în curs
Contract de lucrări: „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P15 din Municipiul Zalău”, cod SMIS 119610	7251 din 05.02.2020	lucrări	procedura simplificată	2	S.C. AVRIL S.R.L.	Nu este cazul	657.831.83	POR+Buget local	12 luni de la data emiterii ordinului de începere	04.02.2021		106223.60 119789.40 129422.28 208129.39	29.04.2020 08.05.2020 30.06.2020 27.11.2020	566168.71	finalizat
“Grădinița cu program prelungit și creșă, din cartier Meseș, str. Alex. Lăpușneanu din municipiul Zalău „ETAPA I-CREȘĂ.	21865 din 04.04.2019	proiectare și execuție	procedură simplificată	1	SC Drum construit SRL	Nu este cazul	4.143.818.00	POR	01.10.20219	15.10.20214	Act ad nr.10/70222 din 05.10.2021 4.675.154.93	4.578.381.63	15.10.2021	4.578.381.63	finalizat
Lucrările de demontare a lambriurilor, reparații și igienizare a birourilor din cadrul Direcției Economice/Serviciul Executare Creanțe Bugetare, din cadrul Primăriei municipiul Zalău	12024/ 24.02.2020	lucrări	achiziție directă	1	SC TACON SRL	Nu este cazul	85.838,77	Buget local	24.02.2020	09.04.2020	9.010,75 DIN 06.04.2020	94.849,52	29.04.2020		FINALIZAT
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2020, SEMESTRU II															
Serviciul de specialitate privind încheierea polițelor de asigurare, începând cu data de 16.08.2020, pentru un număr de 398 locuințe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Zalău	36106/08.07.2020	servicii	achiziție directă	1	Destine-Broker asigurare-reasigurare	Nu este cazul	57.837.36	Buget local	16.08.2020	15.08.2021				57.825.42	finalizat
Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente proiectului: „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A16, Școală și SB15 din Municipiul Zalău”	40382 din 28.07.2020	servicii	achiziție directă	1	Dircons MAD SRL		40.113,24	POR + buget local	28.07.2020	corelat cu contractul de lucrări		674,36	21.10.2020	34.615,03	Finalizat
												1.869,14	21.10.2020		
												1.116,18	21.10.2020		
												2.899,23	14.12.2020		
												3.515,73	16.06.2021		
												2.271,12	13.04.2021		
												1.747,29	07.05.2021		
												822,87	27.10.2021		
												1.573,45	11.01.2022		
												1.529,15	14.12.2020		
												3.124,82	22.12.2020		
												2.758,54	09.03.2021		
												825,66	13.04.2021		
												829,4	22.04.2021		
												972,85	15.06.2021		
												2.391,85	20.07.2021		
Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții	16474 din 11.03.2020	servicii	procedura simplificată	6	Dincoart AIC CBI		119.000,00	POR + buget	11.03.2020	corelat cu contractul de		7.975,24	15.12.2020		finalizat
												22.639,60	09.03.2021		
												10.804,57	18.05.2021		
												15.539,94	05.11.2021		

„Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău, județul Sălaj”								local				13.814,90	27.10.2021		
												6.928,39	05.11.2021		
												41.671,60	17.11.2022		
Furnizarea și punerea în funcțiune, la sediul Primăriei Municipiului Zalău, o imprimantă multifuncțională laser și un scanner	51156 din 16.09.2020	servicii	achiziție directă	3	SC Real Invest Com SRL	Nu este cazul	24.906,70	Fonduri europene	16.09.2020	25.09.2020	Nu este cazul	24.906,70	23.09.2020	24.906,70	finalizat
Serviciul de specialitate privind încheierea polițelor de asigurare, începând cu data de 16.08.2020, pentru un număr de 398 locuințe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Zalău	36106 din 08.07.2020	servicii	achiziție directă	1	SC Destine Broker de Asigurare-Reasigurare SRL	Nu este cazul	57.837,36	buget local	08.07.2020	14.08.2020	Nu este cazul	57.837,36	27.07.2020	57.837,36	finalizat
Lucrări de reparații capitale la clădirea Primăriei Municipiului Zalău	65846/24.11.2020	lucrări	procedura simplificată	3	SC PAULO GEPA CONSTRUCT SRL	Nu este cazul	736112,11	buget local	01.02.2021	31.05.2021	Act adițional nr. 1 /28609/28.04.2021 (majorare cu 20.466,10 lei cu TVA)	40197,9 113.526,26 38.879,19 535.277,61 25792,27	16.02.2021 23.04.2021 10.05.2021 05.07.2021 15.09.2021	753.673,23	finalizat
Dotări pentru investiția “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău – etapa I Internat”, aferente Lotului nr. 4	65412/23.11.2020	furnizare	procedura simplificată	1	SC MADCIB COMERT SRL	Nu este cazul	72955,33	POR + buget local	23.11.2020	03.12.2020	Nu este cazul	72955,33	07.12.2020	72955,33	finalizat
Lucrări de reparații la instalațiile termice, aferente blocurilor de locuințe ANL DM 5, ANL DM 9, ANL O3 din Municipiul Zalău	60079/26.10.2020	lucrări	achiziție directă	1	SC CITADIN SRL	Nu este cazul	31635,87	buget local	26.10.2020	03.12.2020 22.12.2020	Nu este cazul	4230,44 2909,62 24495,81	23.12.2020	11.08.1986	finalizat
Contract de lucrări (proiectare cu execuție) aferent obiectivului de investiții „Realizare spații de garare acoperite pentru autobuze electrice”.	66840/02.12.2020	lucrări	procedura simplificată	7	SC TINICHIGERIA SRL	subcontractanți: S.C. CONCRET DESIGN S.R.L., S.C. EL CONSTRUCT S.R.L., S.C. SELENA IMPEX S.R.L., S.C. RAREȘ PROIECT CONSULT S.R.L.	1.049.927,42	buget local	02.12.2020	14.01.2022	Act adițional 1/5265/27.01.2021 Act adițional 2/15898/11.03.2021 Act adițional 3/32223/13.05.2021 Act adițional 4/68934/30.09.2021 Act adițional 5/87416/10.12.2021 Act adițional 6/89559/17.12.2021 Act adițional 7/11214/08.02.2022	51.408,00 3.570,00 4.522,00 75.144,29 648.441,63 300.810,04 72.770,69 14.083,59 4.718,29 592,62 3.570,00	07.06.2021 08.06.2021 08.06.2021 28.10.2021 02.11.2021 06.12.2021 22.12.2021 25.02.2022 25.02.2022 21.03.2022 28.02.2022		finalizat
Contract de servicii pentru implementarea unei soluții informatice de telemuncă (munca la domiciliu)	61801/03.11.2020	servicii	achiziție directă	1	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	Nu este cazul	78.540,00	buget local	03.11.2020	12 Iunie					finalizat
Contract de furnizare „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Zalău ”	71500/22.12.2020/ 94/23.12.2020	proiectare, furnizare, execuție lucrări	procedura simplificată	4	SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL	subcontractant: SC VEST ENERGOLUX SRL	736.288,70	finantare AFM+ buget local	23.12.2020	15.02.2022	Act adițional 1/78075/04.11.2021 Act adițional 2/83892/26.11.2021 Act adițional 3/86785/09.12.2021 Act adițional 4/88125/14.12.2021	697.444,78, din care 69.744,48 contribuție proprie și 627.700,30 lei finantare AFM	22.03.2022		finalizat
Serviciul de actualizare în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a drumurilor reprezentând drumuri auto forestiere și întăbularea drumurilor forestiere la suprafața rezultată în urma implementării proiectului “Modernizarea și extinderea rețelei de drumuri forestiere din municipiul Zalău”	61925/04.11.2020	servicii	achiziție directă	3	SC TOPO CAD URECHE SRL	Nu este cazul	42.000,00	buget local	04.11.2020	In termen de 14 zile calendaristice de la primirea cărților funciare emise în urma actelor notariale de dezmembrare	Nu este cazul	30.000,00	14.12.2020	42.000,00	in curs

Proiectare si executie „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe I58 din Municipiul Zalău”	37234 din 14.07.2020	proiectare + executie	procedura simplificata	1	Handling Logistics and Estates S.R.L.	tert: S.C. Lotus S.R.L	1.296.413.37	POR + buget local	14.07.2020	12 luni de la data emiterii ordinului de incepere	Act aditional nr. 1/58344 de la 1.296.413.37 la 1.301.173.37 (majorare 4.760.00lei). Act aditional nr. 3/65745/20.09.2021 de la 1.301.173.37 la 1.424.66.79. Act aditional nr. 4/68940/30.09.2021	decontat 1176478.09			in curs
Proiectare si executie „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe SB34 din Municipiul Zalău”	37236/14.07.2020	proiectare + executie	procedura simplificata	1	Handling Logistics and Estates S.R.L.	tert: S.C. Lotus S.R.L	503.873.37	POR + buget local	14.07.2020	6 luni de la data emiterii ordinului de incepere	Nu este cazul	26.501.30 1.071.00 952.00 148.740.8 289.568.66	16.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 14.06.2021 02.11.2021	521.354.41	finalizat
„Reparatii capitale la Stadion Municipal Zalău - TRIBUNĂ, proprietatea publică a Municipiului Zalău”,	72707 din 30.12.2020	lucrari	achizitie directa	1	SC AVRIL	Nu este cazul	522.680.09	buget local	15.03.2021	4 luni de la data emiterii ordinului de incepere	Act aditional nr. 2/42557 majorare de la 522.680.09 la 535.282.28 lei (majorare cu 12.602,19 lei)	508.779.94	06.10.2021	508.779.94	finalizat
Servicii de curățenie a birourilor, spațiilor interioare și exterioare ale sediului Primăriei Municipiului Zalău	62459/06.11.2020	servicii	procedura simplificata	4	SC EVECLEANING SERVICES SRL	Nu este cazul	157.080.00	buget local	06.11.2020	09.11.2021	Nu este cazul			157.080.00	in curs
Echipamente TIC-unitate centrală calculator Desktop PC- 45 buc, hard disk 4 TB pentru extindere echipament Backup NAS - 4 buc, imprimantă laser simplă - Configurație 1 - 6 buc, imprimantă laser simplă Configurație 2 - 6 buc și imprimantă monocrom inkjet - 1 buc	61918/04.11.2020	produse	procedura simplificata	lot 1 - 7 lot 5 - 3 lot 6 - 6	S.C. 2NET COMPUTER S.R.L.	Nu este cazul	172.667.99	buget local	04.11.2020	04.12.2021	Nu este cazul	144.813.46 27.854.52	11.12.2020 21.12.2020	172.667.99	finalizat
Echipamente TIC-imprimantă laser multifuncțională - Configurație 1 - 4 buc și imprimantă laser multifuncțională - Configurație 2 - 5 buc	61921/04.11.2020	produse	procedura simplificata	lot 7 - 4	S.C. IT CLICK & SERVICE S.R.L.	Nu este cazul	52.183.40	buget local	04.11.2020	04.12.2021	Nu este cazul	52.183.40	11.12.2020	52.183.40	finalizat
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A16 din mun Zalău	34100/30.06.2020	lucrari	procedura simplificata	2	Lotus SRL	Nu este cazul	1.131.006.04	POR + Buget local	20.07.2020	11.06.2021	Nu este cazul	63.116.45 468.75 613.93 8.079.84 27.651.28 142.210.75 45.950.53 60.309.50 47.394.70 9.641.26 218.970.72 169.396.42 165.301.27	21.10.2020 21.10.2020 21.10.2020 21.10.2020 21.10.2020 21.10.2020 21.10.2020 14.12.2020 14.12.2020 14.12.2020 16.06.2021 16.06.2021	959.105.39	finalizat
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe Scala din mun Zalău	34105/30.06.2020	lucrari	procedura simplificata	2	TCI Constructor General SA	Nu este cazul	1.640.220.90	POR + Buget local	03.08.2020	15.04.2022		101.902.26 208.237.77 183.829.32 55.021.68 55.271.17 64.830.63 221.676.90 275.271.73 226.958.16 68.318.02	14.12.2020 22.12.2020 09.03.2021 13.04.2021 22.04.2021 15.06.2021 20.07.2021 27.10.2021 11.01.2022 11.01.2022	1.550.907.43	finalizat

												28.876.06	30.05.2022		
												60.713.73	30.05.2022		
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte SB15 din mun Zalau	64246/16.11.2020	lucrari	negociere fara publicare	1	Avril SRL	Nu este cazul	586.306,61	POR + Buget local	23.11.2020	23.08.2021		216.210,76	13.04.2021	638.790,56	finalizat
												166.352,31	07.07.2021		
												78.336,82	27.10.2021		
												177.890,67	11.01.2022		
												92.213,81	13.04.2021		
												72.897,03	13.04.2021		
												213.842,12	15.06.2021		
												12.056,10	28.10.2021		
												279.362,04	28.10.2021		
												10.806,00	28.10.2021		
												77.597,10	28.10.2021		
												324.234,73	19.01.2022		
												28.221,83	19.01.2022		
												1.997,64	07.04.2022		
												568.340,49	07.04.2022		
												112.644,60	07.04.2022		
												148.855,18	19.01.2022		
												29.006,55	19.01.2022		
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 80 sc A din mun Zalau	43424/11.08.2020	lucrari	lucrari	3	SC AVRIL SRL	Nu este cazul	792.426,19	POR+BL	07.09.2020	02.07.2021		120.022,54	14.12.2020	721.328,08	Finalizat
												180.280,59	13.04.2021		
												421.024,95	09.07.2021		
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte G164 din mun Zalau	43424/11.08.2020	lucrari	lucrari	1	SC AVRIL SRL	Nu este cazul	2.228.403,29	POR+BL	07.09.2020	02.11.2021		244035,64	14.12.2020		In curs
												307.698,61	13.04.2021		
												569.035,06	16.06.2021		
												198.130,82	02.08.2021		
												81.530,82	29.08.2021		
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte P40 si D111 din mun Zalau	45469/20.08.2020	lucrari	negociere fara publicare	2	SC PAULO GEPA CONSTRUCT SRL	Nu este cazul	1.625.330,55	POR + Buget local	16.11.2020	D111 - 11.04.2022; P40 - 15.02.2023		39.223,90	17.06.2021		Finalizat
												67.302,22	21.10.2021		
												295557,41	25.01.2022		
												444281,72	16.05.2022		
												99701,03	23.05.2022		
												583.281,65	27.09.2022		

CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2021, SEMESTRU I

Serviciul de consultanță pentru elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Zalău 2021-2027. În cadrul implementării proiectului „Planificare strategică și Management educațional modern în Municipiul Zalău”, cod SMIS 136251/cod SIPOCA 822	19939/26.03.2021	servicii	procedura simplificata	1	Asocierea S.C. CIVITTA STRATEGY & CONSULTING S.A. - S.C. TTL PLANNING S.R.L. - CIVITTA UAB Utuania	S.C. TTL PLANNING S.R.L. - asociat 1 CIVITTA UAB Utuania - asociat 2	506.565,15	POCA + Buget local	26.03.2021	28.02.2022	Act additional 1/59609/27.08.2021 Act additional 2/75829/26.10.2021 Act additional 3/90396/21.12.2021	28.619,50 143.097,50 200.336,50 48.653,15	19.05.2021 25.08.2021 18.10.2021 30.03.2022		finalizat
Servicii de instruire/formare în domeniul „Planificare strategică” și în domeniul „Politici publice” în cadrul implementării proiectului „Planificare strategică și Management educațional modern în Municipiul Zalău”, cod SMIS 136251/cod SIPOCA 822	15093/09.03.2021/ 309/11.03.2021	servicii	achizitie directa	2	S.C. AVANGARDE BUSINESS GROUP S.R.L.	Nu este cazul	116.501,00	POCA + Buget local	11.03.2021	11.07.2021 (4 luni de la semnarea contractului)		116.501,00	07.06.2021		finalizat
Serviciul de asistență tehnică și de mentenanță a aplicațiilor informatice utilizate în cadrul Primăriei municipiului Zalău	28618/28.04.2021	servicii	negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	1	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	Nu este cazul	158.986,80	Buget local	01.06.2021	31.05.2022					finalizat
Studiul pedologic și agrochimic, documentație tehnică necesară obținerii avizului ANIF Sălaj, pentru documentația de urbanism "Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău și Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia"	33505/19.05.2021	servicii	achizitie directă	1	OSPA SALAJ	Nu este cazul	54268	buget local	44335	30 de zile lucrătoare	Nu este cazul	54253	44384	54253	finalizat
"Actualizare a documentației tehnico-economice (audiului energetic, a DALI, inclusiv a expertizei) pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a Liceului pedagogic Gheorghe Șincai, obiectele internat și sala de sport"	1500/12.01.2021	servicii	achizitie directă	2	SC PROIECT M EVOCONSTRUCT SRL	Nu este cazul	82467	buget local	12.01.2021	3 luni	Nu este cazul	82467	19.05.2021	82467	finalizat
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P+8 din municipiul Zalău	34225/21.05.2021	lucrari	procedura simplificata	1	S.C. AVRIL S.R.L.	Subcontractanti: S.C. ASCENSO S.R.L. S.C. PROIECT CONSTRUCT S.R.L. S.C. SESAM PROIECT S.R.L.	1.131.647,81	POR + BUGET LOCAL	01.07.2021	01.07.2022		260.446,79 130.125,50 624.647,98 244.676,07 97.452,78	20.12.2021 28.06.2022 04.10.2022 21.12.2022 02.03.2023	1.386.619,73	Finalizat

Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe V1 din municipiul Zalău	342277/21.05.2021	lucrări	procedura simplificată	1	S.C. NETO IMPEX S.R.L.	Subcontractanți: S.C. OVILUC S.R.L. S.C. AGROPROD S.R.L.	1.450.801,15	POR + BUGET LOCAL	01.07.2021	01.07.2022		186.506,90 228.986,79 187.773,71 56.189,29 95.935,11 254.411,42 157.449,71 164.950,07 73.275,93 14.695,70	17.11.2021 20.12.2021 17.03.2022 12.04.2022 21.06.2022 12.08.2022 04.10.2022 20.12.2022 27.01.2023 20.02.2023	1.874.938,99	Finalizat
Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente proiectului: „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 și V1 din Municipiul Zalău”	38209/07.06.2021	servicii	achiziție directă	1	S.C. PRESTCO S.R.L.	Nu este cazul	38.994,98	POR + BUGET LOCAL	07.06.2021	01.07.2022		3416,72 1765,72 2684,55 3430,59 4175,65 3638,47 793,10 1458,2 2846,99 2684,55 6.697,05 1.565,11 3.694,61 2.490,74	21.12.2021 22.06.2022 04.10.2022 17.11.2021 20.12.2021 17.03.2022 12.04.2022 22.06.2022 22.08.2022 04.10.2022 21.10.2022 20.12.2022 20.12.2022	38.657,50	Finalizat
Rechiziție de birou pentru Primăria municipiului Zalău	34543/24.05.2021	produse	achiziție directă	4	SC DNS BIOTICA SRL	-	56439,32	BUGET LOCAL	24.05.2021	31.12.2021					In curs
Cartuse toner pentru imprimantele și copiatoarele din cadrul Primăriei municipiului Zalău	34228/21.05.2021	produse	achiziție directă	4	SC REAL INVEST COM SRL	-	107.127,00	BUGET LOCAL	21.05.2021	01.01.2022					In curs
Dotări aferente obiectivului de investiții "Grădinița cu program prelungit și creșă, din cartier Meses, str. Alex. Lăpușneanu din municipiul Zalău ETAPA I-CREȘĂ"	Lot1-40486/14.06.2021	Mobilier cresa , jucării	procedura simplificată	3	SC MOBTECO SRL	0	166.338,40	BL	09.08.2021	07.10.2021		166.000,36	20.12.2021	166.000,36	finalizat
	Lot2-38445/07.06.2021	1 mobilierbucatarie		3	SC CONTI SRL	0	110.624,35	BL	16.08.2021	27.09.2021		110.624,35	19.10.2021	110.624,35	finalizat
	Lot3-38442/07.06.2021	dotari IT		1	SC INOVUM SRL	0	27.850,76	BL	23.08.2021	20.09.2021		27.850,76	06.10.2021	27.850,76	finalizat
Polițe de asigurare, cu valabilitate începând cu data de 16.08.2021, pentru un număr de 397 locuințe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Zalău	48085/12.07.2021	servicii	achiziție directă	1	SC Destine Broker de Asigurare-Reasigurare SRL	-	58.767,80	BUGET LOCAL	12.07.2021	14.08.2021				58.767,80	In curs
Dotări aferente obiectivului de investiții: "Amenajare Centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinației punctului termic P.T.17", Lotului nr. 1 – Achiziția de mobilier	27171/22.04.2021	furnizare	procedura simplificată	6	SC C&A PHOENIX ART SRL	-	48.982,78	POR+BL	22.04.2021	23.06.2021		48982,78	17.06.2021	48.982,78	finalizat
Dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor la obiectivul de investiții "Grădinița cu program prelungit și creșă din cartier Meses, str. Al. Lăpușneanu din municipiul Zalău _ ETAPA I-CREȘĂ	44708/11.06.2019	dirigenție	achiziție directă	2	SC DEMED EXPERT SRL	Nu este cazul	49.212,00	POR	17.06.2019	15.10.2021		55419,19	04.11.2021	55.402,26	finalizat
Furnizare, montaj și punere în funcțiune „Dotări aferente obiectivului de investiții "Grădinița cu program prelungit și creșă, din cartier Meses, str. Alex. Lăpușneanu din municipiul Zalău, ETAPA I-CREȘĂ Cod SMIS 122270– LOT 1- Mobilier pentru	40486/14.06.2021	dotari Mobilier pentru gradinite	procedura simplificată	3	SC MOBTECO SRL	nu este cazul	166.338,40	buget local	09.08.2021	09.09.2021					in curs
Furnizare, montare și punere în funcțiune „Dotări aferente obiectivului de investiții "Grădinița cu program prelungit și creșă, din cartier Meses, str. Alex. Lăpușneanu din municipiul Zalău, ETAPA I-CREȘĂ Cod SMIS 122270– Lot nr. 2: Dotari mobilier si echipamente de bucatarie	38445/07.06.2021	dotari mobilier bucatarie cresa	procedura simplificată	3	SC CONTI GRUP SRL	nu este cazul	110.624,35	bugetul local	09.08.2021	08.09.2021					in curs
Lucrări aferente montării în sălile de clasă, a rețelei de internet, precum și reabilitarea sistemului antiefracție și extinderea lui și montarea sistemului de supraveghere video (ingropat) la Liceul Ortodox Sf. Nicolae din municipiul Zalău	35889/27.05.2021	lucrări	achiziție directă	1	SC PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L		80.935,83	BL	28.05.2021	01.09.2021					In curs
Servicii de întreținere agro-mecanică și fito-sanitară a terenului gazonat de la Stadionul municipal Zalău	17888/19.03.2021	servicii	achiziție directă	1	S.C. EURO-GLIA S.R.L.	nu este cazul	33.125,10	BL	19.03.2021	31.10.2021		33.125,10	31.10.2021		finalizat
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2021, TRIMESTRU III															
Servicii de pază la Bloc C3, str. Dumbrava , nr. 48 din Municipiul Zalău	51972/27.07.2021	servicii	procedura simplificată	4	SC DIA GUARD PROTECTION SRL	nu e cazul	170.274,72	Buget local	01.09.2021	30.08.2022					finalizat
Servicii de pază la Stadionul municipal Zalău	51971/27.07.2021	servicii	procedura simplificată	5	SC DIA GUARD PROTECTION SRL	nu e cazul	98.417,76	Buget local	01.09.2021	30.08.2022					finalizat

Contract de furnizeze: Dotări privind investiția "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău – etapa I Internat", aferente Lotului nr.1 - Achiziția de electrocasnice și echipamente IT	54115/04.06.2021	furnizare	procedura simplificata	1	S.C. Conti Grup S.R.L.	nu e cazul	133.967,82	POR+BL	04.06.2021	24.09.2021				111.357,82	finalizat
Contract de furnizare: Dotări privind investiția "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău – etapa I Internat", aferente Lotului nr. 2 - Achiziția de mobilier	55077/09.08.2021	furnizare	procedura simplificata	4	S.C. 4 M Business S.R.L.	nu e cazul	354.414,13	POR+BL	09.08.2021	27.10.2021				354.414,13	finalizat
Contract de lucrari aferente obiectivului de investitii "Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului si Cetății"	55172/09.08.2021	lucrari	licitatie deschisa	1	S.C.DRUM CONSTRUCT S.R.L.		21.285.137,42	POR + Buget local	15.11.2021	14.02.2023		718.436,94	04.10.2022		in curs
Contract de lucrari „Reparații capitale Stadion Municipal Zalău"	67594/27.09.2021	lucrari	procedura simplificata	1	S.C. AVRIL S.R.L.	nu e cazul	314.672,62	Buget local	11.10.2021	10.12.2021				370.840,54	finalizat
Achiziția unei remorci forestiere cu macara proprie de incarcare	64704/16.09.2021	furnizare	procedura simplificata	2	SC SP STROIA PRODUCT SRL	nu e cazul	176.834,00	Buget local	16.09.2021	16.10.2021		176.834,00	14.10.2021	176.834,00	finalizat
Serviciul de obținere a avizelor de principiu, întocmire a documentațiilor topografice și geotehnice pentru "Construire și dotare creșă în municipiul Zalău, str. Bistriței nr. 3, județul Sălaj"	65759/20.09.2021	servicii	achiziție directă	1	SC PENTA PROCAD SRL	nu e cazul	28.220,02	Buget local	20.09.2021	20.11.2021	Act ad. Nr. 1/74695/21.10.2021 (52.479,36 lei)	52.479,36	02.11.2021	52.479,36	finalizat
Documentatii cadastrale de inscriere in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a 2 strazi (str. Morii si str. Razboieni) din municipiul Zalău	67954/28.09.2021	servicii	achiziție directă	2	SC TOPVISION MARITIM SRL	nu e cazul	15.000,00	Buget local	28.09.2021	42 zile de la stabilirea traseului celor 2 strazi		38.986,00	09.01.2023	38.986,00	finalizat
Lucrări de reparatii la fațada clădirii Primăriei Municipiul Zalău	52600/29.07.2021	lucrari	achizitie directa	1	SC TACON SRL	nu e cazul	311.625,69	Buget local	20.09.2021	3 luni				311.625,69	finalizat
Serviciul de audit energetic și luminotehnic la finalizarea lucrărilor pe durata implementării proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău - etapa I"	62155/07.09.2021	servicii	procedura simplificata	1	Caloria SRL	nu este cazul	169.906,06	POR + Buget local	07.09.2021	corelat cu contractul de lucrari					in curs
Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente proiectului: „MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ZĂLĂU 2023. ETAPA II", cod SMIS 128098 (Lot 1 – Pietonizare strada Unirii)	75397/25.10.2021	servicii	procedura simplificata	8	ASOCIEREA S.C.PRESTCO S.R.L.- S.C. DIRCONS MAD S.R.L.	S.C. CALORIA S.R.L. S.C. ROTA INST S.R.L.	74.052,08	POR + Buget local	25.10.2021	corelat cu contractul de lucrari	AA1 /09.12.2022- 74.343,39; AA 2/13.02.2023 - 105.685,36; AA 3/09.03.2023- 109.875,07; AA4 /18.08.2023- 111.016,65 AA5 /28.08.2023- 127.378,79;	15.270,28 1.948,64 7.478,98 9.722,23 2.097,20 15.330,39 20.424,91 11.908,44 12.422,36	17.11.2022 21.12.2022 10.02.2023 05.04.2023 21.04.2023 18.05.2023 07.07.2023 27.07.2023 03.10.2023		in curs
Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente proiectului: „MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ZĂLĂU 2023. ETAPA II", cod SMIS 128098 (Lot 2 – Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului si Cetății)	75396/25.10.2021	servicii	procedura simplificata	9	ASOCIEREA S.C.PRESTCO S.R.L.- S.C. DIRCONS MAD S.R.L.		129.493,52	POR + Buget local	25.10.2021	corelat cu contractul de lucrari					in curs
Lucrări de hidroizolație la terasa blocului C10-11 (suprafață: aprox. 290 mp, izolată cu membrană bituminoasă) situat pe Alea Năzuinței nr.6 din Municipiul Zalău	67178/24.09.2021	lucrări	achiziție directă	1	S.C. UNIVERVAL EOSCONSTRUCT S.R.L.	nu este cazul	42.769,23	BL	24.09.2021	24.11.2021		42.769,23	12.11.2021		finalizat
Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza PT verificată de verifcatori tehnici autorizați și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investitii "Reabilitarea blocului de locuințe sociale – Bl. C3 din Municipiul Zalău"	41191/16.06.2021	servicii	achiziție directă	3	S.C. PREFCON S.R.L.	nu este cazul	83.067,37	BL	16.06.2021	corelat cu contractul de lucrari		52.550,40	20.09.2021		in curs

Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului și a lucrărilor de construcții-montaj aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/amenajarea a 5 puncte de colectare a deșeurilor menajere din Municipiul Zalău, în varianta de amplasare subterană a acestora”	52544/29.07.2021	lucrări	achiziție directă	5	S.C. MEGATITAN S.R.L.	nu este cazul	318.646,30	BL	29.07.2021	25.03.2022		318.646,30	25.03.2022		finalizat
Servicii de curățenie a birourilor, spațiilor interioare și exterioare ale sediului Primăriei Municipiului Zalău	78222/05.11.2021	servicii	procedura simplificată	3	SC JUSTBRILL CLEAN SRL	nu este cazul	181.298,88	BL	09.11.2021	08.11.2022					în curs
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2021, TRIMESTRU IV															
Instalații de iluminat festiv, constând într-un număr de 250 buc șiuri a câte 20 m, fiecare și având 200 leduri de culoare alb cald, la sediul Citadin Zalău SRL din municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. 28	73364/18.10.2021	furnizare	achiziție directă	3	SC Elba Com SRL	nu este cazul	56.706,48	BL	18.10.2021	03.11.2021		56.706,48	03.11.2021	56.706,48	finalizat
Contract de furnizare autospecială cu platformă de lucru la înălțime	76806/01.11.2021	furnizare	procedura simplificată	1	SC UTILBEN SRL	nu e cazul	374.850,00	Buget local	01.11.2021	20.11.2021		374.850,00			finalizat
Furnizare instalație de ghirlande luminoase pentru clădirea Primăriei municipiului Zalău, în lungime totală de 262 ml	88893/15.12.2021	furnizare	achiziție directă	1	S.C. LANDSCAPE DIVISION S.R.L.	nu e cazul	53866,54	BL	15.12.2021			53866,54		53866,54	finalizat
Actualizare a documentației tehnico-economice (a auditului energetic, a DALI, a expertizei tehnice și a documentațiilor pentru obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor) pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a Liceului Pedagogic Gheorghe Șincai Zalău - CANTINĂ	81042/17.11.2021	servicii	achiziție directă	2	SC PROIECT M EVOCONSTRUCT SRL	nu e cazul	54.704,30	BL	17.11.2021	17.01.2022		54.704,30	09.03.2022	54.704,30	finalizat
„Realizare, proiectare, asistență tehnică și execuție pentru ”Amplasare monument de for public – statuia lui Mihai Viteazul și amenajarea zonei din jurul acesteia”	80327/15.11.2021	servicii	concurs de soluții	5	SC PROIECT M EVOCONSTRUCT SRL & Muscalu Paul Iulian	Muscalu Paul Iulian - asociat	2.024.071,00	BL	15.11.2021	18 luni					În curs
Servicii de curățenie a birourilor, spațiilor interioare și exterioare ale sediului Primăriei Municipiului Zalău	78222/05.11.2021	servicii	procedura simplificată	3	SC JUSTBRILL CLEAN SRL	nu e cazul	181.298,88	BL	09.11.2021	12 luni					În curs
Servicii de mentenanță pentru sistemele de detecție și avertizare antiincendiu, pentru sistemele de antiefracție și pentru sistemele de supraveghere video, cu care sunt dotate imobilele aflate în administrarea Primăriei municipiului Zalău.	89498/17.12.2021	servicii	achiziție directă	1	SC PROELECTRO SRL	nu e cazul	43.915,28	BL	01.01.2022	13 luni					În curs
Pachete pentru sarbatori cu dulciuri si alimente	71/08.12.2021 72/08.12.2021	furnizare	achiziție directă	2	SC TOTAL AS SRL SC BERCEANU IMPEX SRL	nu e cazul	86.480,00	BL	08.12.2021	21.12.2021		86.480,00		86.480,00	finalizat
Serviciul de elaborare a studiului geotehnic verificat la cerința Af și a expertizei geotehnice necesare pentru identificarea soluției de consolidare a versantului	58706/24.08.2021	servicii	achiziție directă	1	SC CAPE GEOTEHNICA SRL	nu e cazul	82.669,30	BL	24.08.2021	30.01.2022		82.669,30		82.669,30	finalizat

Servicii de dirigentie de santier pentru supravegherea executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalau, Etapa II"

86827/09.12.2021	servicii	achizitie directa	2	Pop G. Viorel Intreprindere Individuala	nu este cazul	68.255,67	POR+BL	44539	12 luni	Act ad. nr. 1/27969/ 07.04.2023 Noua valoare majorată 69.383,40 Act ad. nr. 2/64478/ 23.08.2023 Noua valoare majorată 69.383,40 Act ad. nr. 3/75403/28.09.2023 Noua valoare majorată 72.235,93	19.444,86 20.421,57	26.01.2023 05.09.2023		În curs
85073/06.12.2021	servicii	achizitie directa	1	SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL	nu este cazul	105.910,00	POR+BL	06.12.2021	20 zile		10.591,00 (10% după aprob. cererii de finanțare)	20.12.2022	105.910,00	finalizat

CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2022, TRIMESTRU I

Rechizite de birou pentru Primaria municipiului Zalau pentru anul 2022	26156/24.03.2022	produse	achizitie directa	3	SC DNS BIROTICA SRL Bucuresti	nu este cazul	90.336,95	BL	24.03.2022	31.12.2022				
Elaborare expertiza tehnica si audit energetic pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a scolii Simion Barnuti din municipiul Zalau"	26175/24.03.2022	servicii	publicitate anunt	1	SC SAT CCH Development SRL Bucuresti	nu este cazul	34.986,00	BL	24.03.2022	14.04.2022				
Furnizare dotari pentru cabinetul medical, din cadrul obiectivului de investitii:„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalau - etapa I INTERNAT	4086 din 17.01.2022	furnizare	procedura simplificata	1	S.C. Ovavinci S.R.L.	nu este cazul	29.690,50	POR + Buget local	17.01.2022	16.02.2022		29.690,50	03.03.2022	29.690,50 FINALIZAT
Lucrări de reparații la camerele 7 și 8 din cadrul Direcției Urbanism-Arhiitect șef, rașchetarea și lăcuirea parchetului din sala mare „Avram Iancu”, sala mică de ședințe și birou Primar, din cadrul Primăriei municipiului Zalau.	13941/16.02.2022	Lucrari	achizitie directa	1	SC PAULO-GEPA CONSTRUCT SRL	nu este cazul	136.448,67	BL	01.03.2022	01.06.2022		70.958,44	05.04.2022	136.448,67 Finalizat
„Elaborarea documentației tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALJ și PT pentru: “Modernizare coridor de mobilitate urbană str. Valca Miții – str. Mihai Eminescu din Municipiul Zalau”	1901/10.01.2022	servicii	procedura simplificata	1	Asocierea SC RONO AQUA SRL si SC STARCOM EXIM SRL	SC STARCOM EXIM SRL	1.392.300,00	POAT	10.01.2022	10.05.2022				1.392.300,00 finalizat
Elaborare expertiza tehnica si audit energetic pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a Lic. Pedagogie Gh. Sincai din municipiul Zalau"	27206/29.03.2022	servicii	publicitate anunt	1	SC SAT CCH Development SRL Bucuresti	nu este cazul	31.535,00	BL	29.03.2022	18.04.2022		31.535,00		31.535,00 finalizat

CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2022, TRIMESTRU II

Servicii de elaborare a documentațiilor cadastrale de înscriere în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a unor imobile – clădiri aflate în proprietatea publică a Municipiului Zalau	27494/29.03.2022	servicii	achiziție directă	3	SC TOPVISION MARITIM SRL	nu este cazul	38.670,00	BL	29.03.2022	10 zile pentru depunerea documentelor la OCPI, calculat de la data punerii la dispoziție, de către achizitor a tuturor documentelor necesare		38.670,00	23.11.2022	38.670,00 finalizat
--	------------------	----------	-------------------	---	-----------------------------	---------------	-----------	----	------------	--	--	-----------	------------	------------------------

Servicii de actualizare a documentației tehnico-economice – faza SF pentru "Extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău – etapa IV"	63279/11.08.2022	servicii	achiziție directă	1	SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL Cluj Napoca	nu este cazul	114.240,00	buget local	09.02.2023	90 zile de la data ordinului de începere	- etapa 1: 10% din valoarea contractului, respectiv suma de 11.424,00 lei inclusiv TVA, după aprobarea cererii de finanțare - etapa 2: 90% din valoarea contractului, respectiv suma de 102.816,00 lei inclusiv TVA, după depunerea și aprobarea primei cereri de decontare a cheltuielilor către finanțator (AFM)				finalizat
„Lucrări tehnico-edilitare pentru blocuri ANL cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalău (rețea distribuție apă, rețea canalizare menajeră, stație de pompare pentru canalizarea menajeră, canalizare pluvială)”,	38772 din 11.05.2022	lucrări	licitație deschisă	5	SC SCIFCAR S.A. Cluj Napoca	Nu este cazul	3.484.433,05	buget local		3 luni de la primirea ordinului de începere					în curs
serviciul de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Lucrări tehnico-edilitare pentru blocuri ANL cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalău (rețea distribuție apă, rețea canalizare menajeră, stație de pompare pentru canalizarea menajeră, canalizare pluvială)”	44152 din 31.05.2022	servicii	achiziție directă	3	SC DEMED EXPERT SRL	Nu este cazul	28.695,33	buget local		trei luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor	Act ad nr.2 /				în curs
Întreținerea echipamentelor de tehnică de calcul și soft din dotarea Primăriei Municipiului Zalău	16736/24.02.2022	servicii	achiziție directă	3	SC INFOPLUS SRL	Nu este cazul	72.000,00	buget local	24.02.2022	28.02.2023					în curs
Studiu istoric și peisagistic, care să stabilească parametri de dezvoltare, în scopul obținerii avizului Direcției Județene pentru Cultură Sălaj pentru documentația privind „P.U.Z. pentru reglementarea unei zone de instituții și servicii de interes public, în vederea introducerii în intravilan a terenurilor situate în Pășunea Șes Mic, Șes Mare din Parcela Repaus”	34104/21.04.2022	servicii	achiziție directă	1	SC PROIECT M EVOSTRUCT SRL	Nu este cazul	29.750,00	buget local	21.04.2022	21.07.2022		68.627,30			finalizat
Consultanță pentru elaborarea Caietului de sarcini necesar pentru "Achiziția de autobuze electrice pentru serviciul public de transport local în zona periurbană a Municipiului Zalău"	48517/16.06.2022	servicii	achiziție directă	3	TTL PLANNING SRL (lider)	SC CIVITTA STRATEGY & CONSULTING SA (asociat)	116.025,00	buget local	01.08.2022	60 zile de la emiterea ordinului de începere		116.025,00	27.06.2023		finalizat
Servicii de elaborare documentație de urbanism: "Modificare P.U.Z. pentru amplasarea unor obiective de interes public și privat ale Municipiului Zalău, aprobat prin HCL al Municipiului Zalău nr. 189 din 19.09.2011"	49901/22.06.2022	servicii	procedura simplificată	4	S.C. PROIECT M EVOSTRUCT S.R.L.	nu este cazul	116739	BL	22.06.2022	22.12.2022		116.739,00	12.12.2022	116.739,00	finalizat
Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului și a lucrărilor de construcții-montaj aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/amenajarea a 5 puncte de colectare a deșeurilor menajere din Municipiul Zalău, în varianta de amplasare subterană a acestora” 2022	42342/234 din 24.05.2	lucrări	achiziție directă	5	S.C. MEGATITAN S.R.L.	nu este cazul	403.273,15	BL	06.06.2022	01.10.2022		403.273,15	22.01.2022		finalizat

Serviciul de elaborare a expertizei tehnice și a auditului energetic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe D28, D58, IJGCL-A, 2 PRIM și G4, din Municipiul Zalău"	30774/ 08.04.2022	servicii	achiziție directă	5	S.C. KES BUSINESS S.R.L.	nu este cazul	56.525.00	BL	08.04.2022	18.04.2022		56.525.00	29.09.2022		finalizat
Execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții: „Reabilitarea blocului de locuințe sociale – Bl. C3 din Municipiul Zalău"	39182/12.05.2022	lucrări	procedură simplificată	5	S.C. PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L.	nu este cazul	2.505.139.77	BL	08.04.2022	16 luni de la Ordinul de începere		86.685.48	29.11.2022		în curs
Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea blocului de locuințe sociale – Bl. C3 din Municipiul Zalău"	49797/21.06.2022	servicii	achiziție directă	5	S.C. PRESTCO S.R.L.	nu este cazul	34.320,41	BL	21.06.2022	16 luni de la Ordinul de începere		1.154.37	29.11.2022		în curs
Furnizare autoutilitare Fiat Doblo	51967/30.06.2022	produse	procedură simplificată	1	SC MOTORS MIVADO SRL	nu este cazul	107.992.50	BL	30.06.2022	30 zile de la semnarea contractului	nu este cazul	107.992.50	01.07.2022	107.992.50	finalizat
Serviciul de asistență tehnică și de mentenanță a aplicațiilor informatice utilizate în cadrul Primăriei municipiului Zalău	33534/19.04.2022	servicii	negociere fara puplicare prealabila a unui anunt de participare	1	S.C. INDECO SOFT S.R.L.	nu este cazul	164.794,91	BL	01.06.2022	12 luni	nu este cazul				finalizat
Furnizare echipamente TIC	48513/16.06.2022	produse	procedură simplificată	2	S.C. VERASYS INTERNATIONAL S.R.L.	nu este cazul	289.134,30	BL	16.06.2022	60 zile de la semnarea contractului	nu este cazul	289.134,30	25.07.2022	289.134,30	finalizat
Lucrările de reparații, refacere și înlocuire a unor componente ale instalației electrice prin care se realizează alimentarea cu energie electrică a Stadionului Municipal	35049/28.04.2022	lucrari	achiziție directă	1	S.C. Orizont Electric S.R.L.	nu este cazul	64799,88	BL	28.04.2022	14 ZILE	nu este cazul	64.799,88	26.05.2022	64.799,88	finalizat
Contract de lucrări aferente obiectivului de investitii "Pietonizare strada Unirii"	48217/16.06.2022	lucrari	licitatie deschisa	3	ASOCIEREA S.C.AVRIL S.R.L.-S.C. DELCAR S.R.L.		20.839.308,27	POR + Buget local	04.07.2022	22.12.2023	AA1 /10.08.2022- 25.632.349,17; AA 3/09.12.2022 - 25.685.314,14; AA 5/13.02.2023 - 27.632.779,63; AA6/09.03.2023- 28.394.544,35; AA8/03.07.2023- prelungire termen de executie; AA9/18.08.2023- 28.6024104,50;	2935484,92 376.249,23 105.479,27 1.254.336,89 1.124,34 1.250.988,46 156.029,25 360.659,82 330.197,57 51.111,15 1.377.590,49 279.818,39 136.882,21 993.052,38 2.145.272,74 125.596,48 1.442.751,57 899.363,30 323.178,29 942.629,70 922.891,00 1.335.721,40	17.11.2022 17.11.2022 21.12.2022 21.12.2022 21.12.2022 05.04.2023 05.04.2023 05.04.2023 21.04.2023 21.04.2023 18.05.2023 18.05.2023 18.05.2023 07.07.2023 07.07.2023 28.07.2023 28.07.2023 03.10.2023 03.10.2023		în curs

CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2022, TRIMESTRU III															
Lucrări de demolare pod existent și construire pod nou pe str. C. Coposu, km 1+229 aferente obiectivului de investiții „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană, axa est-vest str. Avram Iancu - Corneliu Coposu"	68314/01.09.2022	lucrari	licitatie deschisa	1	SC Avril SRL		2.717.801,29	BL	21.09.2022	21.01.2023					în curs
Serviciul de specialitate privind încheierea polițelor de asigurare, cu valabilitate începând cu data de 16.08.2022, pentru un număr de 338 locuințe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Zalău	60780/02.08.2022	servicii	achizitie directa	1	SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE- REASIGURARE SRL		64.689,82	BL	02.08.2022	14.08.2022				63.919,62	finalizat

Documentație de cercetare arheologică preventivă la cimitirul din Ortelec, pe tot perimetrul platoului fortificației, pe toată suprafața cimitirului, în zona neocupată de mormintele actuale	63625/16.08.2022	servicii	achiziție directă	1	Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău		124239,5	BL	16.08.2022	63 de zile de la data emiterii ordinului de reluare a serviciilor de cercetare arheologică		101.284,14	15.12.2022		în curs
Documentației tehnico-economice, faza SF, pentru "Achiziția de sisteme ITS și TIC - Municipiul Zalău"	62572/09.08.2022	servicii	achiziție directă	2	SC PALCORA XPERT SOLUTIONS SRL		109.480,00	PNRR	22.08.2022	21.10.2022					în curs
Servicii de pază la Baza sportivă „Stadion municipal Zalău"	61287/03.08.2022	servicii	achiziție directă	3	S.C. DIA GUARD PROTECTION S.R.L. Zalău		118.666,80	BL	01.09.2022	31.08.2023					în curs
Mobilier pentru amenajarea Sălii „Avram Iancu" din cadrul Primăriei mun. Zalău	71354/12.09.2022/ 6568/19.09.2022	produse	procedură simplificată	5	SC MOBTECO PRODUCT SRL		85.698,66	BL	19.09.2022	18.11.2022		85.698,66			finalizat
Echipamente multifuncționale TIC	78840/04.10.2022	produse	procedură simplificată	1	SC IT CLICK & SERVICE SRL		85.376,88	BL	04.10.2022	18.11.2022		85.376,88			finalizat
Produse necesare pt. efectuarea curateniei la Cinematograful Scala	64701/19.08.2022	produse	achiziție directă	2	SC TITAN COMERT SRL		11.445,41	BL	19.08.2022	19.08.2022				11.445,41	finalizat
Produse necesare pt. efectuarea curateniei la Cinematograful Scala	64701/19.08.2022	produse	achiziție directă	2	SC JUST BRILL CLEAN SRL		10.374,42	BL	19.08.2022	19.08.2022				10.374,42	finalizat
Elaborare a documentațiilor tehnico-economice, faza SF + PT pentru extindere rețele și racorduri edilitare și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivelor de investiții 1."Construire bază sportivă TIP-1 în Municipiul Zalău" și 2."Construire bazin de înot didactic în Municipiul Zalău"	77139/28.09.2022	servicii	procedura simplificată	1	SC RONO AQUA SRL		160.753,53	BL	28.09.2022	5 luni		160.753,53	20.12.2022 16.05.2023	160.753,53	finalizat
Extindere și racordare la utilități (rețea electrică, apă, canal, gaz) a obiectivului de investiții: Construire baza sportiva Tip 2	61639/04.08.2022	lucrări	achiziție directă	1	SC AVRIL SRL		163.000,37	BL	20.09.2022	3 luni		157695,21	06.02.2023	157695,21	finalizat
Elaborare documentație tehnico-economică (faza SF) pentru construire parcare în municipiul Zalău - LOT nr. 1 „Amenajare parcare etajată în zona Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1, str. Gheorghe Doja – faza SF" și LOT nr. 2 „Amenajare parcare etajată și reconfigurarea zonei Spitalului de Boli Infecțioase, cartier Porolissum, str. Lt. Col. Teofil Moldoveanu – faza SF"	68265/01.09.2022	servicii	procedura simplificată	1	SC 2 GMG CONSTRUCT SRL		199.920,00	BL	01.09.2022	3 luni					în curs
Confectionarea și furnizarea cu contaj a unui număr de 46 bucăți corpuri de mobilier individual necesare pentru dotarea vestiarelor echipelor de fotbal gazde și oaspeți, de la Stadionul Municipal Zalău	59964 din 29.07.2022	Furnizare	achiziție directă	3	S.C. Andrada Mob S.R.L.		82.985,84	BL	29.07.2022	3 luni		74.687,26	29.09.2022	82.985,84	finalizat
„Lucrări de reparații interioare și exterioare la Stadionul Municipal Zalău"	77598 din 29.09.2022	lucrări	procedura simplificată	1	S.C. PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L.		394.225,87	BL	05.10.2022	3 luni		158829,35 210072,73 100086,43	20.12.2022 11.04.2023 24.05.2023	468.988,51	finalizat
Serviciul de elaborare a expertizei tehnice și a auditului energetic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Flora, SB7, 1 Prim, D113, D109, G10 și 80 BCD din Municipiul Zalău"	77743/29.09.2022	servicii	achiziție directă	2	S.C. KES BUSINESS S.R.L.	nu este cazul	83.300,00	BL	29.09.2022	5 zile		83.300,00	11.11.2022		finalizat
Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr. 13, 56, 120 și 123, aparținând unității administrativ-teritoriale Municipiul Zalău din județul Sălaj	55177/44 din 12.07.2022	servicii	procedură simplificată	1	TOPOARCH CADEZ SRL		134,452		12.07.2022					134,452	contract reziliat
lucrările de amenajare a ghiselor de relații cu publicul din cadrul Direcției pentru evidența persoanelor, în Clădirea Transilvania Corp C	70953/09.09.2022	Lucrări	achiziție directă	1	SC PAULO-GEPA CONSTRUCT SRL	nu este cazul	47.587,75	BL	09.09.2022	10.12.2022		50.691,38	28.12.2022	50.691,38	finalizat

Serviciul de elaborare a expertizei tehnice și a auditului energetic pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu program prelungit "Voinicel" din Municipiul Zalău""Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu program prelungit "Voinicel" din Municipiul Zalău"	77682/29.09.2022	servicii	achiziție directă	2	S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L.	nu este cazul		BL	29.09.2022	5 zile					26.656,00	finalizat
							26.656,00								26.656,00	
Furnizare dotări aferente obiectivului de investiții: "Amenajare Centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinației punctului termic P.T.17" – Lot nr. 1 Achiziția de electronice și echipamente IT	66919/29.08.2022	furnizare	procedura simplificata	1	SC UNION PROTECTION SRL	nu este cazul		BL	29.08.2022	30 zile					362.950,00	finalizat
							362.950,00									
CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2022, TRIMESTRU IV																
Elaborare a documentației tehnico-economice, faza SF, pentru obiectivul de investiții "Centrală electrică fotovoltaică – Municipiul Zalău", precum și a serviciilor de consultanță pentru pregătirea și depunerea cererii de finanțare,	76875 din 28.09.2022	servicii	achizitie directa	1	GHEMIȘ D. ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ	Nu este cazul		POIM 2014-2020	29.09.2022	Semnare contract de finantare	Act adițional nr 3/09.11.2022 val contr. 174625.00 lei cu TVA	141900	28.11.2022			in curs
							167500									
Serviciulul de actualiz. Scenariu de Securitate la incendiu pentru Cinema. si elab Scenari de Securitate la incendiu in vederea ob autorizatiei de securitate la incendiu ca și Sala de spectacole, pt „Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea Cinematografului Scala din municipiul Zalău, iudețul Sălaj	C-da nr . 69/18.10.2022	servicii	achizitie directa	1	SC AVITECH COM SRL	nu este cazul		buget local	20.10.2022	30.01.2023						
							36890									
Serviciul paza și protecția pentru imobilul de locuințe sociale „Bloc C3, str. Dumbrava, nr.48 din municipiul Zalău”	97526/08.12.2022	servicii	achizitie directa	7	SC FORT SECURITY SRL	nu este cazul	167.520,11	buget local	01.01.2023	12 luni						in curs
Serviciul de specialitate în vederea completării Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Zalău 2024 – 2030 cu o nouă secțiune care să cuprindă viziunea pe termen lung a autorității deliberative cu privire la activitățile de asociere în participațiune, concesiune și închiriere de bunuri	103318/29.12.2022	servicii	achizitie directa	1	SC EDG CONSULT SRL	nu este cazul	25.000	buget local	29.12.2022	6 luni						finalizat
Modul software Front Office. Modul aplicație Back Office (include Film Programming, Reporting). Display extern LM-3010 și Imprimantă de bilete Bixolon SRP-350 III	92704/21.11.2022	produse	achizitie directa	1	SC BRAINOBLE APPSMART SOLUTIONS SRL	nu este cazul	25.787,30	buget local	21.11.2022	15 zile de la data comunicării, de către Municipiul Zalău, a asigurării dispozitivelor necesare implementării programelor informatice		25.787,30	01.03.2023			finalizat
5 proiectii destinate derulării activității specifice planetariului Scala din municipiul Zalău	103338/29.12.2022	produse	achizitie directa	1	SC ELTEK MULTIMEDIA SRL	nu este cazul		buget local	29.12.2022	29.01.2023 pentru 3 proiectii si 01.03.2023 pentru 2 dintre proiectii		74.077,50	24.02.2023			finalizat
							74.077,50									
furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a unei centrale termice la imobilul situat în P-ța Iuliu Maniu la nr. 9, din municipiul Zalău	92580/18.11.2022	furnizare	achizitie directa	1	s.c. Card-Instal S.R.L.	nu este cazul	24.961,57	buget local	18.11.2022	10 zile		24.961,57	05.12.2022		24.961,57	finalizat
Lucrări de refacere a izolației hidrofuge a acoperișului centralei termice de la Stadionul Municipal	88996/07.11.2022	lucrari	achizitie directa	1	S.C. Univerval Eos Construct S.R.L.	nu este cazul		buget local	08.11.2022	30 zile		29.393,00	15.12.20022		29.393,00	finalizat
							29.393,00									

„Reparații capitale Stadion Municipal”	90839/14.11.2022	lucrari	achizitie directa	1	S.C. Avril S.R.L.	Nu este cazul	149.357,36	buget local	16.11.2022	2 luni	Act aditional nr. 1/5372 din 20.02.2023 prelungire termen	45560.94 103.796.43	20.12.2022 09.03.2023	149.357.36	finalizat
Servicii de "mentenanță pentru sistemul de detecție și avertizare antiincendiu, pentru sistemul de anticracție și pentru sistemele de supraveghere video aflate în dotarea unor obiective aflate în administrarea Primăriei Municipiului Zalău”	103351/29.12.2022	servicii	achizitie directa	1	SC Proelectro SRL	Nu este cazul	54.992,28	buget local	29.12.2022	1 an					finalizat
Serviciul de elaborare a expertizei tehnice, împreună cu studiile de specialitate care se impun, pentru lucrarea de acoperire a Văii Zalăului, din zona obiectivului de investiții „Pietonizare strada Unirii” din municipiul Zalău	93147/22.11.2022	servicii	achizitie directa	3	S.C. Construct CDP S.R.L.	nu este cazul	63.367,50	buget local	22.11.2022	2 luni		63.367,50	16.03.2023		finalizat

CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2023, TRIMESTRU I

Furnizare echipamente TIC (server si switch-uri)	22348/20.03.2023	produse	achizitie directa	2	S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L Sibiu	nu este cazul	92.177,40	buget local	20.03.2023	60 zile de la semnarea contractului		92.177,40			finalizat
Furnizare scaune necesare pentru amenajarea sălii Avram Iancu	14833/22.02.2023	produse	achizitie directa	1	SC MOBTECO PRODUCT SRL	nu este cazul	28.644,90	buget local	22.02.2023	30 zile de la semnarea contractului		28.644,90			finalizat
Furnizare perdele si draperii necesare pentru amenajarea sălii Avram Iancu	14974/22.02.2023/ 07.03.2023	produse	achizitie directa	1	SC IHD INTERIORS SRL	nu este cazul	33.984,02	buget local	07.03.2023	4 saptamani de la semnarea contractului	Act aditional 1/ 25996/31.03.2023 de prelungire termen de livrare	33.984,02			finalizat
Serviciul de elaborare a documentației tehnico-economice, faza PT și DTAC, pentru implementarea soluției propuse în expertiza tehnică, pentru lucrarea de acoperire a Văii Zalăului, din zona obiectivului de investiții „Pietonizare strada Unirii” din municipiul Zalău	24107/27.03.2023	servicii	achizitie directa	1	S.C. Proexco S.R.L.	nu este cazul	41.650,00	buget local	27.03.2023	2 luni	Act aditional 1/ 41004/26.05.2023 de prelungire termen de prestare Act aditional 2/49177/26.06.2023 de prelungire termen de prestare	20.230,00	21.11.2022		Finalizat
Lucrari de înlocuire a instalației termice la clădirea vestiarelor (zona de recuperare fizică, a grupurilor sanitare și a sălilor de antrenamente lupte și tenis de masă) din dotarea Stadionului Municipal Zalău aflat în administrarea Municipiului Zalău.	19011/08.03.2023	lucrari	achizitie directa	2	SC CARD INSTAL SRL	nu este cazul	26.977,76	buget local	08.03.2023	15 zile de la semnarea contractului				26.977,76	finalizat
Servicii de specialitate pentru întocmirea documentației de expertiză tehnică a următoarelor construcții situate în Zalău, str. Spicului, identificate în CF 55205 Zalău, nr. cad. 55205	1653/10.01.2023	servicii	achizitie directa	1	S.C. DELTA QUANTUM EXPERT S.R.L.	nu este cazul	24.950,00 (fără TVA - prestatorul este neplătitor de TVA)	buget local	10.01.2023	30 de zile lucrătoare de la semnarea contractului		24.950,00 (fără TVA - prestatorul este neplătitor de TVA)	20.02.2023	24.950,00 (fără TVA - prestatorul este neplătitor de TVA)	finalizat
Produse de mobilier cu montaj inclus, în vederea reamenajării și dotării unor spații interioare din cadrul Primăriei municipiului Zalău	16423/28.02.2023	produse	achizitie directa	1	S.C. PALERA HIQUAL SRL	nu este cazul	40.061,35	buget local	28.02.2023	45 de zile lucrătoare de la semnarea contractului		40.061,35 lei	24.05.2023	40.061,35	finalizat
Elaborarea documentației tehnico-economice, faza SF și PT pentru “Regenerare urbană zona CET Zalău”	13127/16.02.2023	servicii	Licitație deschisă	1	SC RONO AQUA SRL	nu este cazul	894.880,00	PRNV/2023/714 B/I	16.02.2023	04.10.2023		481.950,00 (parțial)	29.06.2023		în curs de recepție
Lucrari de racordare la rețeaua electrica a obiectivului de investiții „Pietonizare strada Unirii” din municipiul Zalău	37984/17.05.2023	lucrari	achizitie directa	1	S.C. ORIZONT ELECTRIC S.R.L.	nu este cazul	62.657,58	buget local	17.05.2023	2 luni		62.657,58	28.07.2023		Finalizat

CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2023, TRIMESTRU II

serviciile de întocmire documentații cadastrale necesare înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a unor străzi proprietatea publică a Municipiului Zalău	35950/10.05.2023	servicii	achiziție directă	1	Șofron Mihai Sebastian I.I. Zalău	nu este cazul	33.570,71	buget local	10.05.2023	30 de zile lucrătoare, de la data semnării contractului de servicii și predării amplasamentului					în curs
furnizare și înlocuire a boilerului de apă caldă de 1000 litri, a pompelor de recirculare a apei, a regulatorului de presiune, a supapelor de siguranță și a vaselor de expansiune de 150 L, respectiv 100 L din centrala termică, ce deservesc blocul de locuințe ANL DM 5, str. Viitorului, nr. 9 din Municipiul Zalău.	47481/20.06.2023	furnizare	achiziție directă	1	S.C. FLEX INSTAL VISION SRL	nu este cazul	36.426,38	buget local	20.06.2023	6 săptămâni de la data semnării contractului de către părți.				36.426,38	finalizat
servicii topo-castrale la Bulevard Mihai Viteazul din Municipiul Zalău”	48016/21.06.2023	servicii	achiziție directă	1	Șofron Mihai Sebastian I.I. Zalău	nu este cazul	59.200	buget local	21.06.2023	30 de zile lucrătoare, de la data semnării contractului de servicii și predării amplasamentului					în curs
Servicii de realizare (design și punere în operă) a unei campanii de informare, promovare și conștientizare a cetățenilor municipiului Zalău, în cadrul proiectului „Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”	48081/21.06.2023	servicii	achiziție directă	3	SC INBOX PRINT SRL	nu este cazul	94.926,79	buget local	21.06.2023	5 luni	Act adițional 1/54062/11.07.2023 de majorare a prețului contractului cu suma de 7.699,30 lei cu TVA			102.626,09	în curs
Servicii de asistență tehnică și de mentenanță a aplicațiilor informatice utilizate în cadrul Primăriei municipiului Zalău	36562/11.05.2023	servicii	achiziție directă	1	SC INDECO SOFT SRL BAI A MARE	nu este cazul	169.933,62	buget local	01.06.2023	12 luni					în curs
„ Reparații capitale Stadionul Municipal Zalău”	40121/24.05.2023	lucrări	achiziție directă	1	S.C. Paulo Gepa Construct S.R.L	nu este cazul	136909,5	buget local	25.05.2023	15 zile		135846,94 1.062,56	22.06.2023 14.07.2023	136.906,50	finalizat
Servici de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, fazele DALI, PT și DTAC (inclusiv verificarea tehnică de calitate a documentațiilor) și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Porolissum”	47677/20.06.2023	servicii	Licitație deschisă	6	SC KES BUSSINES SRL	nu este cazul	146.370,00	PNRR	20.06.2023	60 zile - faza DALI 45 zile - faza PT					în curs
Servici de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, fazele DALI, PT și DTAC (inclusiv verificarea tehnică de calitate a documentațiilor) și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale G. Cosbuc”	47678/20.06.2023	servicii	Licitație deschisă	6	SC KES BUSSINES SRL	nu este cazul	46.410,00	PNRR	20.06.2023	60 zile - faza DALI 45 zile - faza PT					în curs
„Elaborare a documentațiilor tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI pentru obiectivul de investiții Modernizare Bulevard Mihai Viteazul din Municipiul Zalău”	43343/07.06.2023	elaborare SF	licitație deschisă	5	SC STARCOM EXIM S	Nu este cazul	427.686	buget local	08.06.2023	07.11.2023					în derulare

Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, fazele SF, PT și DTAC (inclusiv verificarea tehnică de calitate a documentațiilor) și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Construirea de locuințe nZEB-plus pentru tineri în municipiul Zalău” – adaptare la teren și asigurare utilități	48682/23.06.2023	servicii	achiziție directă	2	SC MOZAIK ARHITECTURA SRL	nu este cazul	128.105,00	PNRR	23.06.2023	30 zile faza SF și 30 zile faza PT					în curs
Elaborare PUZ pentru Extindere Cimitir Municipal Zalău	37367/ 16.05.2023	servicii	achiziție directă	2	S.C. PROIECT M EVOSTRUCT S.R.L.	nu este cazul	130.305,00	buget local	16.05.2023	15.11.2023					în derulare
Elaborare a documentațiilor tehnico-economice, fazele DALI, PT și DTAC (inclusiv verificarea tehnică de calitate a documentațiilor) și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Iuliu Maniu din Municipiul Zalău”	35530/09.05.2023	servicii	Licitație deschisă	5	SC GLOBEXTERRA SRL	SC NOVOOLUTION SRL - subcontractant	220.626,00	PNRR	09.05.2023	Etapa I (faza DALI) - 01.09.2023 Etapa II (faza PT) - 15 zile de la primirea ordinului de începere					în derulare

CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2023, TRIMESTRU III

elaborare a documentațiilor tehnico-economice, faza DALI, PT, DATC (inclusiv verificarea tehnică de calitate a documentațiilor) și servicii de asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor la obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Zalău (monument istoric)"	72851 din 21.09.2023	elaborare DALI, PT .DTAC	licitatie deschisa	1	NOVARTIS S.R.L	Nu este cazul	582.743,00	buget local	22.09.2023	22.12.2023					în derulare
Serviciul de elaborare a Caietului de sarcini necesar pentru „Achiziția de autobuze electrice echipate cu sisteme ITS, pentru serviciul de transport public local de persoane în Municipiul Zalău”	72815/20.09.2023	servicii	achiziție directă	1	S.C. PALCORA XPERT SOLUTIONS S.R.L. București	Nu este cazul	88.417	buget local	20.09.2023	20.10.2023					în derulare
Serviciul de elaborare a Studiului de Trafic necesar pentru fundamentarea achiziției de autobuze electrice echipate cu sisteme ITS și a modernizării, respectiv amenajării unei autobaze secundare pentru serviciul de transport public local de persoane în Municipiul Zalău, finanțate prin PRNV 2021-2027	71165/18.09.2023	servicii	achiziție directă	1	S.C. VEXILLUM S.R.L. Satu-Mare	Nu este cazul	35.700,00	buget local	18.09.2023	18.10.2023					în derulare
Intocmirea documentațiilor cadastrale necesare înscririi în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a construcțiilor aferente investiției "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii pentru bl. P+6 și P+10 în cartier Dumbrava Nord"	75297/28.09.2023	servicii	achiziție directă	1	SC Topvision Maritim SRL Zalău	Nu este cazul	48.200,00	buget local	28.09.2024	135 de zile lucrătoare, de la data semnării contractului de servicii și predării amplasamentului					în derulare

Servicii de informare și publicitate pe durata implementării proiectului „Centru de colectare deseuri cu aport voluntar în municipiul Zalău”	54456/12.07.2023	servicii	achiziție directă	1	SC INBOX PRINT SRL	Nu este cazul	44.888,58	PNRR	12.07.2023						în curs
Serviciul de specialitate în vederea întocmirii planurilor parcelare pentru parcelele: Kobanya – Sub Meseș, Matekert, Hagymasmal, Palkert – Zsakbercz, din municipiul Zalău Amenajament silvic pentru fondul forestier proprietate publică a Municipiului Zalău	61243/08.08.2023	servicii	achiziție directă	1	CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL	Nu este cazul	65.777,25	buget local	08.08.2023	08.02.2025					IN CURS
	55327/17.07.2023	servicii	achiziție directă	3	S.C. Consulting Forest Royal SRL	Nu este cazul	195.027,20	buget local	17.07.2023	17.01.2025					IN CURS
Serviciul de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, faza DALI și PT (inclusiv verificarea tehnică de calitate a documentațiilor) și servicii de asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a grădiniței cu program prelungit „Voinice” din Municipiul Zalău	74093/25.09.2023	servicii	licitatie deschisa	6	S.C. GLOBEXTERRA S.R.L.	NOVOLUTION SRL	137.778,20	PNRR	25.09.2023						IN CURS
Consultanță financiară de specialitate pentru contractarea, de către Municipiul Zalău a unei finanțări rambursabile interne, necesară cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor	72838/21.09.2023	servicii	achiziție directă	1	SC PARTNERS FIN SRL	Nu este cazul	39.500,00	buget local	21.09.2023	31.12.2023					IN CURS
Serviciul de specialitate privind încheierea polițelor de asigurare, cu valabilitate începând cu data de 16.08.2023, pentru un număr de 330 locuințe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Zalău	60442/04.08.2023	servicii	achizitie directa	1	SC Destine Broker de Asigurare-Reasigurare SRL	Nu este cazul	65.359,80	buget local	09.08.2023	15.08.2023					finalizat
Extindere rețele și racorduri edilitare pentru obiectivul de investiție: “Construire bazin de înot didactic în Municipiul Zalău”	65473/28.08.2023	lucrări	procedura simplificată	1	SC AVRIL SRL	Nu este cazul	1.681.234,51	buget local	14.09.2023	14.03.2024					în curs
Servicii de dirigenție de santier pentru supravegherea executării lucrărilor de Extindere rețele și racorduri edilitare pentru obiectivul de investiție: “Construire bazin de înot didactic în Municipiul Zalău”	69727/12.09.2023	servicii	achizitie directa	2	SC PRESTCO SRL	Nu este cazul	19.451,88	buget local	12.09.2023	14.03.2024					în curs
Elaborare a documentațiilor tehnico-economice, faza SF și PT (inclusiv verificarea tehnică de calitate a documentațiilor) și servicii de asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor la obiectivul de investiții „Amenajare piste de biciclete pe traseul cursurilor de apă din municipiul Zalău”.	56937/24.07.2023	servicii	achizitie directa	1	SC DINAMIC CONCEPT SRL	Nu este cazul	142.800,00	PNRR	24.07.2023						în curs

Serviciul de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, fazele DALI, PT și DTAC (inclusiv verificarea tehnică de calitate a documentațiilor) și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău”.	58606/28.07.2023	servicii	procedura simplificată	1	S.C. GLOBEXTERRA S.R.L.	NOVOLUTION SRL	363.554,52	PNRR	28.07.2023	10.11.2023					în curs
Lucrari de racordare la rețeaua electrica a obiectivului de investiții „Pietonizare strada Unirii” din municipiul Zalău	62028/10.08.2023	lucrari	achiziție directă	1	S.C. ORIZONT ELECTRIC S.R.L.	nu este cazul	14.257.90,58	buget local	10.08.2023	o luna		14.257.90	11.09.2023		Finalizat