

### Jurnal de proiect

**”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din Municipiul Zalău – etapa I Internat”**

**PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020**

**Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,**

**Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,**

**Obiectiv specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.**

Nr. crt.	Data	Activitatea desfășurată
1.	28 iulie 2018	Depunerea cererii de finanțare la Organismul intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest
2.	25 aprilie 2019	Semnarea contractului de finanțare
3.	8 maia 2019	Depunerea cererii de prefinanțare nr. 1.
4.	14 mai 2019	Semnare contract de lucrări nr. 30431, pentru execuție lucrări, cu SC CLIO SRL. Valoarea contractului este de 4.382.960,98 lei (incl. TVA). Subcontractori: SC Proelectro SRL, SC Card Instal SRL, SC Electrogrup SRL, SC Tinichigeria SRL.
5.	15 mai 2019	Semnare contract de servicii nr. 32624, pentru asistență tehnică din partea proiectantului, cu SC KONKRET STUDIO SRL. Valoarea contractului este de 10.472,00 lei (incl. TVA)
6.	23 mai 2019	Semnare contract de servicii nr. 32670, pentru dirigenție de șantier, cu SC PRESTCO SRL. Valoarea contractului este de 49.965,76 lei (incl. TVA)
7.	31 mai 2019	Semnare contract de servicii nr. 42053, pentru informare și promovare cu SC INBOX PRINT SRL. Valoarea contractului este de 4.629,10 lei (incl. TVA)
8.	04 iunie 2019	Ordin de începere a lucrărilor.
9.	10 iunie 2019	Publicarea comunicatului de presă nr. 1
10.	25 iulie 2019	Depunere cerere de rambursare nr. 1 și cerere de prefinanțare nr. 2.
11.	6 august 2019	Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 1.



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) | [facebook.com/inforegio.ro](https://facebook.com/inforegio.ro)

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

12.	28 octombrie 2019	Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 2.
13.	28 noiembrie 2019	Depunere cerere de rambursare nr. 2 și cerere de prefinanțare nr. 3.
14.	12 februarie 2020	Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 3.
15.	27 februarie 2020	Semnarea actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări pentru prelungirea termenului de execuție a lucrărilor (întârzieri cauzate de condiții meteo). Noul termen: 24 iulie 2020.
16.	5 martie 2020	Depunere cerere de rambursare nr. 3.
17.	13 martie 2020	Semnarea actului adițional nr. 2 la contractul de lucrări pentru majorarea valorii contractului de lucrări de la 4.382.960,98 lei la 4.561.394,19 lei (cheltuieli neprevăzute).
18.	13 martie 2020	Semnarea actului adițional nr. 1 la contractul de dirigenție de șantier pentru majorarea valorii contractului de servicii de la 49.965,76 lei la 51.999,90 lei (datorită majorării valorii contractului de lucrări).
19.	14 aprilie 2020	Depunere cerere de plată nr. 1.
20.	23 aprilie 2020	Depunere cerere de rambursare nr. 4.
21.	29 aprilie 2020	Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 4.
22.	6 mai 2020	Depunerea cererii de prefinanțare nr. 4.
23.	12 mai 2020	Depunere cerere de plată nr. 2.
24.	12 mai 2020	Semnarea actului adițional nr. 3 la contractul de lucrări pentru prelungirea termenului de execuție a lucrărilor (întârzieri cauzate de aplicarea stării de urgență). Noul termen: 15 septembrie 2020.
25.	18 mai 2020	Inaintare solicitare act adițional nr. 1 la contractul de finanțare, pentru prelungire perioadă de implementare cu 9 luni (noul termen propus: 31 martie 2021).

**Stadiul execuției lucrărilor la data de 30 aprilie 2020: 49% realizat:**

- Constructorul a finalizat lucrările la șarpantă; sunt în derulare lucrări de desfacere a placajelor de gresie și faianță, montare a tâmplăriei noi, recompartimentare a pereților, izolare termică, instalații electrice, instalații avertizare în caz de incendiu, instalații curenți slabi, instalații termice și de asigurare a apei calde de consum. Au fost achiziționate o parte a echipamentelor pentru asigurarea apei calde.



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020