

## Jurnal de proiect

### CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A LICEULUI DE ARTĂ IOAN SIMA DIN MUNICIPIUL ZALĂU

#### PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

#### Operațiunea B - Clădiri publice

Nr. crt	Data	Activitatea desfășurată
1.	30 mai 2017	Depunerea cererii de finanțare la Organismul intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest
2.	9 august 2018	Semnarea contractului de finanțare
3.	29 august 2018	Demararea procedurii de achiziție a serviciului de informare și publicitate – achiziție directă
4.	21 septembrie 2018	Semnarea contractului pt. servicii de informare si publicitate. Contract nr. 57936/21.09.2018 încheiat cu .SC ACCENT ART SRL Zalau pentru suma de 3.849,65 lei cu TVA
5.	5 septembrie 2018	Publicare anunț de participare în SEAP (Sistemul electronic de achiziții publice) nr. SCN1015086, pentru achiziția execuției lucrărilor, elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului; termen depunere oferte: 25.09.2018
6	01 octombrie 2018	A fost publicat primul comunicat de presă (cu aviz favorabil nr.079191/26.09.2018)



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

7	22 octombrie 2018	Transmiterea către ADR NV a dosarului achiziției serviciului de informare și publicitate
8	28 noiembrie 2018	A fost depusă Cererea de Rambursare nr.1 în valoare de 71.498,34 lei. A fost rambursată în data de 08 februarie 2019
9	21 ianuarie 2019	Semnare contract execuție lucrări, elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, contract nr. 3589/21.01.2019 încheiat cu Asocierea SC PAULO-GEPA CONSTRUCT SRL și SC OVILUC SRL, pentru suma de 5.799.762,88 lei cu TVA, dintre care: - 243.950,00 lei cu TVA pentru servicii de proiectare - 46.172,00 lei cu TVA pentru servicii de asistență tehnică - 5.509.640, 88 lei cu TVA pentru execuție lucrări
10	08 februarie 2019	Demararea procedurii de achiziție a serviciului de dirigenție de șantier – achiziție directă  Transmiterea către ADR NV a dosarului achiziției de execuție lucrări, elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului
11	06 martie 2019	Semnarea contractului pt. servicii de dirigenție de șantier, contract nr. 14241/06.03.2019 încheiat cu Chereji Mihai II, Zalău, pentru suma de 78.246,16 lei fără TVA (prestatorul nu este plătitor de TVA)
12	25 aprilie 2019	A fost semnat actul adițional nr.1 la contractul de lucrări cu proiectare și AT prin care se modifică unele articole ref. la documentele contractului, respectiv <i>modalități de plată</i> , astfel încât se poate face plata directă către subcontractantul PREFCON SRL pentru serviciile de asistență tehnică pentru proiect. Documentele actului adițional sunt transmise către ADR NV în data de 24.07.2019
13	18 martie 2019	A fost depusă prima cerere de prefinanțare în valoare de 221.000,00 lei
14	28 mai 2019	A fost montat panoul temporar (cu avizul favorabil nr. 095488/08.02.2019



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020



[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) | [facebook.com/inforegio.ro](https://facebook.com/inforegio.ro)

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

15	13 iunie 2019	A fost obtinut avizul favorabil pentru Proiectul TehnicS – aviz nr. 110320/13.06.2019
16	14 iunie 2019	A fost dat ordinul de începere a lucrărilor (termen de execuție 18 luni)
17	10 iulie 2019	A fost depusă Cererea de Rambursare nr.2 (afereantă cererii de prefinanțare) în valoare de 200.915,20 lei. Cererea a fost autorizată în data de 03.09.2019
18	18 iulie 2019	A fost depusă a 2-a cerere de prefinanțare în valoare de 434.393,00 lei
19	22 iulie 2019	<p>A fost semnat actul adițional nr.2 la contractul de lucrări cu proiectare și AT prin care se majorează prețul convenit (valoarea manoperei) ca urmare a modificării legislației. Valoarea contractului conform actului adițional 2 este de 6.499.888,74 lei cu TVA, dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 243.950,00 lei cu TVA pentru servicii de proiectare</li> <li>- 46.172,00 pentru servicii de asistență tehnică</li> <li>- 6.209.766,74 lei cu TVA pentru execuție lucrări</li> </ul> <p>Documentele actului adițional 2 sunt transmise către ADR NV în data de 12.09.2019</p> <p>A fost semnat actul adițional nr.1 la contractul de dirigenție de șantier prin care se majorează prețul convenit (proporțional cu creșterea valorii contractului de execuție lucrări). Valoarea contractului cf. actului adițional 1 este de 88.189,12 lei fără TVA (prestatorul nu este plătitor de TVA). Documentele actului adițional 1 sunt transmise către ADR NV în data de 12.09.2019</p>
20	12 septembrie 2019	<p>A fost depusă Cererea de Rambursare nr.3 (afereantă cererii de prefinanțare) în valoare de 252.192,70 lei. Cererea a fost autorizată în data de 07.11.2019</p> <p>Transmiterea către ADR NV a dosarului achiziției serviciului de dirigenție de șantier</p>



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020



[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) | [facebook.com/inforegio.ro](https://facebook.com/inforegio.ro)

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

21	17 septembrie 2019	A fost depusă a 3-a cerere de prefinanțare în valoare de 434.393,00 lei
22	24 septembrie 2019	A fost depusă Cererea de Plată nr.1 în valoare de 449.081,33 lei.. Cererea a fost încasată în 29.10.2019
23	11 noiembrie 2019	A fost depusă Cererea de Rambursare nr.4 aferentă cererii de plată 1
24	14 noiembrie 2019	A fost depusă Cererea de Rambursare nr.5 (aferentă cererii de prefinanțare) în valoare de 440.905,78 lei. Cererea a fost autorizată în data de 16.12.2019
25	19 noiembrie 2019	A fost depusă a 4-a cerere de prefinanțare în valoare de 434.393,00 lei
26	31 octombrie 2019	A fost depusă Cererea de Plată nr.2 în valoare de 226.669,94 lei. Cererea a fost încasată în 28.11.2019
27	4 decembrie 2019	A fost semnat actul adițional nr.3 la contractul de lucrări cu proiectare și AT prin care se majorează valoarea contractului pentru lucrări suplimentare (diverse și neprevăzute – în urma evenimentelor meteo extreme). Majorarea este în sumă de 146.475,09 lei cu TVA, astfel valoarea contractului conform actului adițional 3 este de 6.646.363,83 lei cu TVA. Documentele actului adițional 3 sunt transmise către ADR NV în data de 19.02.2020
28	11 decembrie 2019	A fost depusă Cererea de Rambursare nr.6 aferentă cererii de plată 2  A fost semnat actul adițional nr.2 la contractul de dirigenție de șantier prin care se majorează prețul convenit (proporțional cu creșterea valorii contractului de execuție lucrări din ADD3). Valoarea contractului cf. actului adițional 2 este de 90.269,31 lei fără TVA (prestatorul nu este plătitor de TVA). Documentele actului adițional 2 sunt transmise către ADR NV în data de 19.02.2020
29	07 ianuarie 2020	A fost semnat actul adițional nr.4 la contractul de lucrări cu proiectare și AT prin care se menține prețul convenit prin actul adițional 3.



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

		Documentele actului adițional 4 sunt transmise către ADR NV în data de 20.02.2020
30	28 februarie 2020	A fost depusă Cererea de Rambursare nr.7 (afereantă cererii de prefinanțare) în valoare de 440.986,36 lei. Cererea a fost autorizată în data de 09.04.2020
31	5 martie 2020	A fost depusă a 5-a cerere de prefinanțare în valoare de 434.393,00 lei
32	06 aprilie 2020	A fost semnat actul adițional nr.5 la contractul de lucrări cu proiectare și AT prin care se majorează valoarea contractului pentru lucrări suplimentare (diverse și neprevăzute – în urma evenimentelor meteo extreme). Majorarea este în sumă de 313.920,24 lei cu TVA, astfel valoarea contractului conform actului adițional 5 este de 6.960.284,07 lei cu TVA. Documentele actului adițional 5 sunt transmise către ADR NV în data de 15.04.2020  A fost semnat actul adițional nr.3 la contractul de dirigenție de șantier prin care se majorează prețul convenit (proporțional cu creșterea valorii contractului de execuție lucrări din ADD5). Valoarea contractului cf. actului adițional 3 este de 94.727,50 lei fără TVA (prestatorul nu este plătitor de TVA). Documentele actului adițional 3 sunt transmise către ADR NV în data de 15.04.2020
33	15 aprilie 2020	A fost semnat actul adițional nr.1 la contractul de finanțare pentru suplimentarea valorii contractului ca urmare a modificării valorii contractului de execuție lucrări.
34	12 iunie 2020	A fost depusă Cererea de Plată nr.3 în valoare de 203.626,81 lei.. Cererea a fost încasată în 22.07.2020
35	18 iunie 2020	A fost depusă Cererea de Rambursare nr.8 (afereantă cererii de prefinanțare) în valoare de 443.258,16 lei. Cererea a fost autorizată în data de 05.08.2020
36	23 iunie 2020	A fost depusă a 6-a cerere de prefinanțare în valoare de 1.303.181,00 lei



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) | [facebook.com/inforegio.ro](https://facebook.com/inforegio.ro)

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

37	05 august 2020	A fost depusă Cererea de Rambursare nr.9 aferentă cererii de plată 3
38	20 august 2020	A fost depusă Cererea de Rambursare nr.10 (aferentă cererii de prefinanțare) în valoare de 888.342,05 lei



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional  
2014 - 2020