

Jurnal de proiect

Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă – Zalău 2023

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de investiție 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare

Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Nr. crt	Data	Activitatea desfășurată
1	27.06.2018	Încărcarea spre evaluare a cererii de finanțare Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă – Zalău 2023 (inclusiv documentații tehnico-economice)
2	28.06.2018 – 30.06.2019	Perioadă de verificare a conformității administrative, evaluare tehnico – financiară și contractare
3	17.01.2019	Demarare procedură achiziție contract de lucrări aferent obiectivului de investiții “Modernizare corridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: Simion Bărnuțiu – Voievod Gelu” procedură: licitație deschisă
4	05.02.2019	Demarare procedură achiziție contract de lucrări aferent obiectivului de investiții “Trotuare și pistă de biciclete bulevardul Mihai Viteazul” procedură: licitație deschisă
5	08.04.2019	Publicarea în SEAP a documentației în vederea atribuirii contractului de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor la obiectivele de investiții “Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă Zalău 2023” și “Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023” – licitație deschisă
6	03.05.2019	Publicarea în SEAP a documentației în vederea atribuirii contractului de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente obiectivelor de investiții



		“Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă Zalău 2023” și “Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023” – licitație deschisă
7	01.07.2019	Semnarea contractului de finanțare nr. 4559 / 01.07.2019
8	10.07.2019	Semnare contract nr. 51627 / 10.07.2019 cu SC DRUM CONSTRUCT SRL pt. execuție lucrări tronsonul Simion Bărnuțiu – Voievod Gelu, pentru suma de 21.501.882,94 lei cu TVA. Dosarul achiziției a fost transmis către ADR NV în data de 07.08.2019
9	16.07.2019	Depunere cerere prefinanțare 1 (în valoare de 5.580.708,14 lei). Prefinanțarea 1 a fost încasată în data de 07.08.2019
10	28.08.2019	Semnare contract nr. 62526 / 28.08.2019 cu SC DRUM CONSTRUCT SRL, pt. execuție lucrări Trotuare și pistă de biciclete bulevardul Mihai Viteazul, pentru suma de 19.999.399,09 lei cu TVA Dosarul achiziției a fost transmis către ADR NV în data de 14.11.2019
11	27.08.2019	Semnarea contractului nr. 62371/27.08.2019 cu SC RONO AQUA SRL pt. servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru suma de 180.047,00 lei cu TVA din care: - 59.916,50 lei cu TVA pt. trotuare și piste de biciclete bd. Mihai Viteazu - 120.130,50 lei cu TVA pt. tronsonul S.Barnutiu – Voievod Gelu
12	18.07.2019	Semnarea contractului nr. 53817/18.07.2019 pt. servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor la tronsonul Simion Barnutiu – Voievod Gelu cu SC PRESTCO SRL în asociere cu Mureșan Adrian Daniel, pentru suma de 141.533,54 lei cu TVA. Dosarul achiziției a fost transmis la ADR în data de 23.08.2019
13	23.07.2019	Predarea amplasamentului la tronson <i>Simion Bărnuțiu – Voievod Gelu</i>
14	29.08.2019	Demarare procedură achiziție de servicii informare și publicitate pentru proiectul “Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”, procedură: achiziție directă
15	02.09.2019	A fost semnat ordinul de începere a lucrărilor pt. tronsonul Simion Bărnuțiu, Voievod Gelu, cu începere din data de 02.09.2019



16	03.09.2019	Semnarea contractului nr. 63.761/03.09.2019 pt. servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor la pt. trotuare și pistă de biciclete bd. Mihai Viteazu cu SC PRESTCO SRL în asociere cu Mureșan Adrian Daniel, pentru suma de 134.378,69 lei cu TVA. Dosarul achiziției a fost transmis la ADR în data de 23.08.2019
17	27.09.2019	Semnarea contractului nr. 70524 / 27.09.2019 cu SC INBOX PRINT SRL pt. servicii informare și publicitate pentru suma de 3.433,15 lei cu TVA Dosarul achiziției a fost depus la ADR NV în data de 25.03.2020
18	09.10.2019	Depunere raport de progres trimestrial nr.1
19	09.10.2019	Predarea amplasamentului la <i>Trotuare și pistă de biciclete bulevardul Mihai Viteazul</i>
20	17.10.2019	A fost publicat comunicatul de presa, atât în presa scrisă cât și online
21	18.10.2019	A fost montat panoul temporar
22	25.10.2019	Depunere cerere de rambursare 1 (în valoare de 3.529.860,50 lei) cu avizare în 16.09.2019
23	05.11.2019	Depunere cerere prefinanțare 2 (în valoare de 5.580.708,14 lei). Prefinanțarea 2 a fost încasată în data de 11.12.2019
24	06.11.2019	A fost semnat actul adițional nr. 1 la contractul pt. execuție lucrări Simion Barnutiu și Voievod Gelu, prin care se majorează prețul convenit (ca urmare a actualizării costurilor pt. contribuția asiguratorie pt.muncă). Majorarea este în cuantum de 107.439,71 lei cu TVA. Valoarea contractului se modifică la 21.609.322,65 lei cu TVA. Dosarul actului adițional 1 a fost transmis la ADR NV în data de 26.11.2019 A fost semnat actul adițional nr.1 la contractul pt. servicii de dirigenție de șantier pt. tronsonul Simion Barnutiu și Voievod Gelu prin care se majorează prețul convenit (proporțional cu majorarea contractului de lucrări pe. acest tronson). Majorarea este în cuantum de 629,59 lei cu TVA. Valoarea contractului se modifică la 142.163,13 lei cu TVA. Dosarul actului adițional 1 a fost transmis la ADR NV în data de 26.11.2019
25	14.11.2019	A fost semnat ordinul de începere a lucrărilor pt. tronsonul de trotuare și piste de bicicletă bd. Mihai Viteazu, cu începere din data de 20.11.2019



26	19.11.2019	Depunere cerere de plată 1 (în valoare de 1.399.909,86) încasată în 21.01.2020
27	28.11.2019	Depunere cerere de rambursare 2 (în valoare de 2.122.646,40 lei) avizată în 22.01.2020
28	13.01.2020	Depunere raport de progres trimestrial nr.2
29	27.01.2020	Demarare procedura achiziție de servicii audit financiar extern pentru proiectul "Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă Zalău 2023", procedură: achiziție directă
30	03.02.2020	Depunere cerere de rambursare 3 aferenta cererii de plată 1
31	21.02.2020	<p>A fost semnat actul aditional nr. 1 la contractul pt. execuție lucrări Trotuare și pistă de biciclete bulevardul Mihai Viteazul, prin care se majorează prețul convenit (ca urmare a actualizării costurilor pt. contribuția asiguratorie pt.muncă). Majorarea este în cuantum de 100.261,50 lei. Valoarea contractului se modifică la 20.118.710,27 lei cu TVA.</p> <p>Dosarul actului adițional 1 a fost transmis la ADR NV în data de 03.03.2020</p> <p>A fost semnat actul adițional nr.1 la contractul pt. servicii de dirigentie de santier pt. trotuare si piste de biciclete bd. Mihai Viteazu prin care se majorează prețul convenit (proportional cu majorarea contractului de lucrări pe. acest tronson). Majorarea este în cuantum de 560.76 lei cu TVA. Valoarea contractului se modifică la 134.939,45 lei cu TVA.</p> <p>Dosarul actului adițional 1 a fost transmis la ADR NV în data de 03.03.2020</p>
32	16.03.2020	<p>Semnarea contractului nr. 17405/16.03.2020 cu SANDICONT SRL pt. servicii audit financiar extern pentru suma de 2.000,00 lei fără TVA (prestatorul nu este plătitor de TVA).</p> <p>Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NV în data de 27.03.2020</p>
33	23.03.2020	Depunere cerere de rambursare 4 (în valoare de 1.345.556,06 lei) avizată în 29.04.2020
34	08.04.2020	Depunere raport de progres trimestrial nr.3
35	07.05.2020	A fost semnat actul aditional nr. 2 la contractul pt. execuție lucrări Simion Barnutiu si Voievod Gelu, prin care se majorează prețul convenit (lucrări suplimentare).



		<p>Majorarea este în cuantum de 969.869,03 lei cu TVA. Valoarea contractului se modifică la 22.579.191,67 lei cu TVA.</p> <p>Dosarul actului adițional 2 a fost transmis la ADR NV în data de 25.05.2020</p> <p>A fost semnat actul adițional nr.2 la contractul pt. servicii de dirigentie de santier pt. tronsonul Simion Barnutiu si Voievod Gelu prin care se majorează prețul convenit (proportional cu majorarea contractului de lucrări pe. acest tronson). Majorarea este în cuantum de 5.683,43 lei cu TVA. Valoarea contractului se modifică la 147.846,56 lei cu TVA.</p> <p>Dosarul actului adițional 2 a fost transmis la ADR NV în data de 25.05.2020</p>
36	12.05.2020	Depunere cerere de rambursare 5 (în valoare de 760.492,19 lei) avizată în 25.06.2020
37	26.05.2020	Depunere cerere prefinanțare 3 (în valoare de 16.742.124,00 lei)
38	27.05.2020	Depunere cerere de rambursare 6 (în valoare de 742.603,37 lei) avizată în 07.07.2020
39	26.06.2020	Depunere cerere de rambursare 7 (în valoare de 469.048,00 lei) avizată în 30.07.2020
40	03.07.2020	Depunere cerere de rambursare 8 (în valoare de 464.546,40 lei) avizată în 13.08.2020
41	09.07.2020	Depunere raport de progres trimestrial nr.4
42	23.07.2020	Depunere cerere de rambursare 9 (în valoare de 1.365.372,67 lei)
43	20.08.2020	Redepunere cerere prefinanțare 3 (în valoare de 16.742.124,44 lei)

