

JURNAL DE PROIECT

TITLU PROIECT: MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ZALĂU 2023, SMIS 122136

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de investiție 4e: 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,

Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Nr. crt.	Data	Activitatea desfășurată
1.	14.09.2015	Demararea achiziției publice directe pentru servicii de elaborare a PMUD (planul de mobilitate urbană) a municipiului Zalău.
2.	19.11.2015 27.01.2016 19.05.2016	Încheierea contractului de servicii de elaborare a PMUD nr. 66.885/19.11.2015, cu firma SC FIP CONSULTING SRL ONEȘTI, la valoarea de 158.131,00 lei cu TVA. S-a încheiat AA1 (actul adițional) nr. 5228/27.01.2016 pentru modificarea valorii contractului la suma de 153.030 lei cu TVA (modificarea cotei TVA). S-a încheiat AA2 nr. 35.199/19.05.2016 pentru prelungirea duratei contractului.
3.	26.09.2016	Demararea achiziției directe pentru servicii de întocmire documentație cadastrală pentru înscrierea în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a unor străzi din municipiul Zalău (ref. la str. 22 Decembrie 1989)
4.	23.11.2016	Încheierea contractului de servicii de întocmire documentație cadastrală cu PFA Tarcea Ioan, nr. 76.567/23.11.2016, cu valoarea de 6.000 lei fără TVA pentru str. 22 Decembrie 1989 (prestator neplătitor de TVA)
5.	22.02.2017	Demararea achiziției publice prin procedură simplificată, pe loturi, pentru serviciul de întocmire a documentațiilor cadastrale necesare înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a unor

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

		imobile (străzi, accese carosabile, parcuri, spații verzi, locuri de joacă), proprietate publică a municipiului Zalău (ref. la str. C. Coposu, A. Iancu și Gh. Doja).
6.	27.04.2017 22.08.2017	Încheierea contractului de servicii nr. 26.615/27.04.2017 cu SC TOPO SERVICE SRL Miercurea Ciuc. Valoarea contractului pentru cele trei străzi este: 8.074,63 lei cu TVA. Încheierea actului adițional AA1 nr. 52.631/22.08.2017. - completări la art. privind durata contractului, respectiv la modalitățile de plată.
7.	14.06.2017	Demararea achiziției directe pentru consultanță elaborare studiu de oportunitate pentru fundamentarea gestiunii directe a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate de persoane și analiza de oportunitate.
8.	04.07.2017	Încheierea contractului de servicii pentru elaborarea studiului de oportunitate nr. 41.600/04.07.2017 cu SC FIP CONSULTIN SRL Onești, în valoare de 29.750,00 lei cu TVA.
9.	03.08.2017	Demararea achiziției directe pentru servicii de elaborare a documentației tehnico-economice (DALI+PT) pentru coridor de mobilitate urbană str. 22 Decembrie 1989 (tronson II)
10.	01.09.2017 03.11.2017	Încheierea contractului de servicii nr. 54.790/01.09.2017 cu SC HIPOLIT CONSTRUCT SRL Geoagiu-Băi, în valoare de 95.200,00 lei cu TVA (pentru str. 22 Decembrie 1989 (tronson II). Încheierea actului adițional AA1 cu nr. 70.286/03.11.2017) cu scopul modificării denumirii obiectului contractului.
11.	24.08.2017	Demararea achiziției directe pentru servicii de elaborare a studiului de trafic.
12.	25.09.2017	Încheierea contractului de servicii pentru elaborare studiu de trafic nr. 60.202/25.09.2017 cu SC FIP CONSULTING SRL Onești, în valoare de 40.460,00 lei cu TVA.
13.	27.10.2017	Demararea achiziției publice prin procedură simplificată, pe loturi, pentru servicii de elaborare a documentației tehnico-economice

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

		(faza DALI+PT) și pentru coridoarele de mobilitate urbană str. C. Coposu și. A. Iancu, respectiv str. Gh. Doja.
14.	18.12.2017 14.02.2018 06.08.2018	Încheierea contractului de proiectare nr. 80.622/18.12.2017 cu SC RONOQUA SRL Oradea. Valoarea contractului pentru realizarea proiectării la str. C. Coposu și. A. Iancu, respectiv str. Gh. Doja este 159.817,00 lei cu TVA. Încheierea AA1 nr. 10.256/14.02.2018 și AA2 nr. 48.420/06.08.2018 de prelungire a duratei contractului de servicii.
15.	26.06.2018	Demararea achiziției publice directe pentru consultanță în elaborarea caietului de sarcini pentru achiziția investițiilor de modernizare a sistemului de transport public local de persoane.
16.	24.07.2018	Încheierea contractului de servicii de consultanță nr. 45.818/24.07.2018 cu SC IMPACT CONSULTING SRL București, la valoarea de 14.042,00 lei cu TVA.
17.	27.06.2018	Încărcarea spre evaluare a cererii de finanțare <i>Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023</i> (inclusiv documentații tehnico-economice)
18.	25.09.2018	Demararea achiziției directe pentru servicii de actualizare a studiului de oportunitate privind tipul autobuzelor ce se vor achiziționa.
19.	15.10.2018	Încheierea contractului de servicii nr. 63.372/15.10.2018 cu SC IMPACT CONSULTING SRL București
20.	28.06.2018 – 03.09.2019	Perioadă de verificare a conformității administrative, evaluare tehnico – financiară și contractare
21.	04.09.2019	Semnarea contractului de finanțare nr. 4.745/04.09.2019
22.	19.12.2018 – 22.05.2019	Derularea achiziției publice de lucrări prin licitație deschisă cu clauză suspensivă pentru modernizarea coridorului de mobilitate urbană durabilă axa est-vest, str. Gh. Doja
23.	31.01.2019 – 03.09.2019	Derularea achiziției publice de lucrări prin licitație deschisă cu clauză suspensivă pentru modernizarea coridorului de mobilitate urbană durabilă axa est-vest, str. Corneliu Coposu și Avram Iancu

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

24.	07.12.2019-11.04.2019	Derularea achiziției publice de lucrări prin licitație deschisă cu clauză suspensivă pentru modernizarea coridorului de mobilitate urbană durabilă axa sud, str 22 Decembrie 1989
25.	20.09.2019	Încheierea contractului de lucrări nr. 68.306 pentru modernizarea coridorului de mobilitate urbană: str. Gh. Doja cu Asocierea SC AVRIL SRL Negrești Oaș și SC DELCAR SRL Zalău, în valoare de 10.117.466,00 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 1 1/77.189/24.10.2019 la contractul de lucrări privind majorarea valorii contractului de lucrări la 10.153.260,69 lei cu TVA, în baza la solicitarea executantului având ca bază prevederile Lg 227/2015 privind codul fiscal și OUG 114/2018
26.	02.12.2019 21.07.2020	Încheierea contractului de lucrări nr. 87.015 pentru modernizarea coridorului de mobilitate urbană: str. Corneliu Coposu și Avram Iancu cu Asocierea SC AVRIL SRL Negrești Oaș și SC DELCAR SRL Zalău, la valoarea de 12.774.689,35 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 1/39.047/21.07.2020 la valoarea de 12.822.753,31 lei cu TVA, la solicitarea executantului în baza OUG 114/2018 și a Codului fiscal 227/2015 actualizat.
27.	02.12.2019 15.10.2020	Încheierea contractului de lucrări nr. 87.009 modernizarea coridorului de mobilitate urbană: str 22 Decembrie 1989 , cu SC DRUM CONSTRUCT SRL loc. Pericei, jud. Sălaj în valoare de 5.023.734,64 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 1/57.819/15.10.2020 de modificare a valorii la 5.041.858,76 lei cu TVA (OUG 114/2018).
28.	28.01.2019- 18.07.2019	Derularea achiziției publice prin licitație deschisă cu clauză suspensivă pentru dotări sistem de transport public.
29.	30.09.2019 08.01.2020 05.02.2020 02.04.2020	Încheierea contractului nr. 70.733 de furnizare dotări sistem de transport public cu Asocierea SC ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL - comuna Ciolpani, jud Ilfov, având terț susținător pe SOR LIBCHAVY SPOL. SR.O – Republica Cehă; SC AIC

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

	11.05.2020 01.03.2021 25.03.2021	TRUCKS SRL – comuna Chiajna, jud. Ilfov, cu subcontractant SC IANUS SRL ZALAU; SC RADCOM SRL – București, în valoare de 68.543.583,50 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 1/770/08.01.2020 cu scopul diminuării valorii contractului la 68.536.443,50 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 2/7089/05.02.2020 cu privire la diminuarea valorii contractului la 68.529.303,50 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 3/20.502/02.04.2020 pentru diminuarea valorii contractului la suma de 67.860.502,89 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 4/24.500/11.05.2020 pentru diminuarea valorii contractului la suma de 67.855.546,16 lei cu TVA și modificarea duratei contractului de la 16 la 19 luni. Încheierea actului adițional nr. 5/12.867/01.03.2021 privind modificarea formei juridice a unuia dintre membri asociați și a modalității de eliberare a GBE. Încheierea actului adițional nr. 6/19.602/25.03.2021 cu modificarea duratei contractului de la 19 la 21 de luni.
30.	19.12.2019	Demarare achiziției conform Legii 123/2012 a energiei electrice și Ordinul ANRE nr. 59/2013, actualizate, privind asigurarea utilităților necesare prin servicii de proiectare și execuție lucrări pentru racordarea stațiilor de încărcare a autobuzelor electrice la rețeaua de energie electrică.
31.	23.01.2020 03.04.2020 01.04.2020	Încheierea contractelor cu SDEE Electrica Sucursala Transilvania Nord pentru proiectare și execuție lucrări nr. 70130/70131/23.01.2020, 70588/03.04.2020, 70589/01.04.2020.
32.	22.04.2019-12.07.2019	Derularea achiziției publice, prin licitație deschisă cu clauză suspensivă, pentru servicii de dirigenție de șantier.
33.	01.10.2019 24.10.2019	Încheierea contractului nr. 71. 378 de servicii de dirigenție de șantier pentru coridorul de mobilitate urbană str. Gh. Doja cu Asociera SC PRESCO SRL Zalău și Mureșan Adrian-Daniel – dirigințe de șantier Zalău, în valoarea de 75.903,28 lei cu TVA.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

		Încheierea actului adițional nr. 1/77.279/24.10.2019 la contractul de dirigenție de șantier (str Gh Doja), privind majorarea valorii contractului la 76.151,69 lei cu TVA, ca urmare a incheierii actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări pentru str. Gh. Doja.
34.	09.12.2019 21.07.2020	Încheierea contractului nr. 88.945 de servicii de dirigenție de șantier pentru coridorul de mobilitate urbană str. C. Coposu și A. Iancu cu Asociera SC PRESCO SRL Zalău și Mureșan Adrian-Daniel – dirigințe de șantier Zalău în valoare de 71.497,42 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 1/39.049/21.07.2020 in valoare de 71.561,77 lei cu TVA, ca urmare a incheierii actului adițional nr. 1 la contractul de lucrari (OUG 114/2018).
35.	10.12.2019 15.10.2020	Încheierea contractului nr. 89.504 de servicii de dirigenție de șantier pentru coridorul de mobilitate urbană str. 22 Decembrie 1989 , în valoarea de 38.034,50 lei cu TVA, cu Asociera SC PRESCO SRL Zalău și Mureșan Adrian-Daniel – dirigințe de șantier Zalău. Încheierea actului adițional nr. 1/57.828/15.10.2020 pentru modificarea valorii contractului la 38.116,80 lei cu TVA (OUG 114/2018).
36.	27.03.2019-01.08.2019	Derularea achiziției publice prin licitație deschisă pentru servicii de asistență tehnică din partea proiectantului
37.	27.09.2019	Încheierea contractului nr. 70.428 de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru coridoarele de mobilitate urbană str. Gh. Doja, alături de str. C. Coposu și A. Iancu cu SC RONOQUA SRL Oradea, in valoare de 118.524,00 lei cu TVA.
38.	04.12.2019	Încheierea contractului nr. 87.707 de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru coridorul de mobilitate urbană str. 22 Decembrie cu SC HIPOLIT CONSTRUCT PROIECT SRL Geoagiu Băi, jud. Hunedoara, în valoare de 17.255,00 lei cu TVA.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

39.	26.09.2019	Predarea amplasamentului la str. Gh. Doja
40.	01.10.2019	Emiterea ordinului de începere pentru execuția lucrărilor la modernizarea coridorului de mobilitate urbană: str. Gh. Doja
41.	20.01.2020	Predarea amplasamentului la str. C. Coposu și A. Iancu
42.	08.11.2019-05.12.2019	Derularea achiziției publice directe pentru servicii de informare și publicitate.
43.	05.12.2019	Încheierea contractului nr. 88.296 de servicii de informare și publicitate cu SC INBOX PRINT SRL, loc Aghireș, com. Meseșenii de jos, jud. Sălaj în valoarea de 11.745,30 lei cu TVA.
44.	12-16.12.2019	Apariția comunicatului de presă de lansare proiect, atât în variantă scrisă cât și online, în publicația Magazin Sălăjean
45.	19.12.2019 24.01.2019 31.10.2019 01.11.2019 02.11.2019 25.08.2020 24.08.2020 31.01.2020 19.02.2020 05.05.2020 22.05.2020 17.12.2020 26.05.2020 22.05.2020 25.05.2020 27.05.2020 21.05.2020 28.05.2020 26.05.2020 15.09.2020	Pregătirea și încărcarea pe platforma Mysmis a: dosarului achiziției publice pentru contractele de lucrări pentru cele trei coridoare de mobilitate urbană; dosarului achiziției publice pentru contractele de servicii dirigenție de șantier pentru cele trei coridoare; a dosarului achiziției publice pentru contractele de servicii asistență tehnică din partea proiectantului pentru cele trei coridoare; a dosarului actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări (str. Gh. Doja); a dosarului actului adițional nr. 1 la contractul de servicii de dirigenție de șantier (str. Gh Doja); a dosarului actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări (str. C. Coposu și A. Iancu); a dosarului actului adițional nr. 1 la contractul de servicii de dirigenție de șantier (str. C. Coposu și A. Iancu); a dosarelor actulelor adiționale nr. 1, 2, 3 și 4 la contractul de furnizare dotări pentru sistemul de transport public; a dosarului achiziției publice pentru servicii de informare și publicitate; a dosarului A.P. pentru elaborarea P.M.U.D cu AA1 (act adițional) și AA2; a dosarului A.P. proiectare pentru str. 22 Decembrie cu AA1 și AA2; a dosarului A.P pentru verificarea P.T. aferent str. 22 Decembrie; a dosarului A.P. pentru elaborarea Studiului de oportunitate; a dosarului A.P.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

	27.09.2019 28.11.2019 11.12.2019 25.03.2021 09.04.2021 24.08.2020 25.08.2020 12.04.2021	de proiectare pentru str. C. Coposu si A. Iancu, precum și str. Gh. Doja cu AA1 și AA2; dosar A.P. intabulare str. 22 Decembrie; a dosarului A.P. pentru consultanta elaborare caiet de sarcini pentru achizitia sistemului de transport public; a dosarului A.P. pentru elaborarea Studiului de trafic; a dosarului P.T. (proiect tehnic) pentru str. Gh. Doja; a dosarului P.T. (proiect tehnic) pentru str. C. Coposu și A. Iancu; a dosarului P.T. (proiect tehnic) pentru str. 22 Decembrie 1989; Încărcarea în Mysmis a dosarului actului adițional nr. 5 la contractul de furnizare; Încărcarea actului adițional nr. 6 la contractul de furnizare; Încărcarea în Mysmis a AA1 la contractele de lucrări, respectiv dirigenție de șantier aferente coridorului str. C. Coposu și A. Iancu; Încărcarea în Mysmis a AA1 la contractele de lucrări, respectiv dirigenție de șantier aferente coridorului str. 22 Decembrie;
46.	10.09.2019, 18.11.2019 16.07.2020 02.11.2020 04.12.2020	Înaintarea către la ADR NV a dosarelor CPF1, CPF2, CPF3, CPF4, CPF5 (cereri de prefinanțare)
47.	20.11.2019 28.04.2020, 06.09.2020, 26.06.2020, 06.07.2020, 14.07.2020, 11.08.2020, 27.08.2020, 01.09.2020, 24.09.2020 28.11.2020 03.10.2021	Pregătirea și depunerea la ADR NV/Încărcarea în Mysmis a dosarelor: CR1 (cerere de rambursare), CR2, CR3, CP1 (cerere de plată), CP2, CR4, CR5 afer. CP1, CR6, CR7 afer. CP2, CR8, CR9, CR10.
48.	19.09.2019, 04.10.2019 25.10.2019, 20.11.2019, 04.12.2019, 12.05.2020, 18.05.2020, 18.06.2020,	Notificări transmise la OI privind actualizări în cererea de rambursare.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

	02.11.2020, 12.07.2020, 13.12.2020, 10.03.2021	
49.	21.01.2020	Demararea achiziției publice directe pentru servicii de audit financiar
50.	27.02.2020	Încheierea contractului de servicii de audit financiar nr. 13.292/27.02.2020 , cu firma SC SANDICONT SRL ZALĂU. Valoarea contractului este de 7.300,00 lei fără TVA (prestatorul nu este plătitor de TVA).
51.	03.07.2020 23.04.2021	Încheierea PV recepție a raportului preliminar nr. 35.281, încheierea PV de recepție a raportului intermediar nr. 27.504 – servicii de audit financiar.



UAT Municipiul Zalău/ www.zalausj.ro/ [primaria@zalausj.ro/](mailto:primaria@zalausj.ro) tel. 0260 610550/ fax. 0260 661869

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020